

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK ze dne 26.02.2024

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel **Gymnázium Broumov**
se sídlem Hradební 218, 550 01 Broumov
IČO: 486 23 679
DIČ: CZ486 23 679
zastoupený Mgr. Jiří Ringel - ředitel
oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla (technický dozor stavebníka):
Tomáš Valenta, Stanislava Opočenského 91, 550 01 Broumov
Mobil: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
2. Zhotovitel **JM – Elektro s.r.o.**
se sídlem Jana Palacha 1297, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 275 57 766
DIČ: CZ27557766
jednající Martin Jirků – jednatel
Mobil: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce elektrorozvodů 2022-2023“ a zaplacení ceny za jeho provedení.

III.

Doba plnění

1. Dodatkem č. 3 dochází ke změně termínu dokončení díla v roce 2023.
 - nový termín dokončení stavby je 31. července 2024 včetně vyklizení staveniště a odstranění drobných vad či nedodělků (vyplývající z předávacích protokolů).
 - důvodem prodloužení termínu je:
 - nutnost provést úpravu a přesun stávajícího elektroměrového rozvaděče ze vstupního vestibulu do I. PP objektu vč. výměny přívodního vedení v součinnosti s ČEZ Distribuce – kterou nebylo možné provést z důvodu průtahů s povolením na straně dodavatele elektrické energie
 - doplnění předmětu díla o provedení elektroinstalace přízemí zadního křídla objektu Gymnázia Broumov, která nebyla součástí projektové dokumentace
 - doplnění předmětu díla o provedení elektroinstalace venkovní (dvorní části) elektroinstalace Gymnázia Broumov
 - doplnění nátěrů soklů a radiátorů
2. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 3, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“). Změna díla, činěná dodatkem č. 4, nemění celkovou povahu díla - veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny díla se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla tak, jak je uvedeno v ust. odst. 4.2 tohoto článku dodatku č. 4.
2. Součástí prací jsou následující práce:
 - doplnění maleb a nátěrů + stavební přípomoc (sekání, oprava omítek, SDK kryty) apod.
 - přemístění měření hlavní a vedlejší budovy do I. PP ze vstupního vestibulu objektu
 - doplnění elektroinstalace ve dvorní části a v přízemí I.NP zadního traktu
3. S odkazem na shora uvedené si smluvní strany sjednaly, že ust. čl. IV. Cena díla se mění takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí

REKAPITULACE CENY DÍLA			
	Cena díla bez DPH	DPH (21%)	Cena díla vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	4 470 562,98 Kč	938 818,23 Kč	5 409 381,21 Kč
Změna dle dodatku č. 1	82 764,75 Kč	17 380,60 Kč	100 145,35 Kč
Změna dle dodatku č. 3	333 658,14 Kč	70 068,21 Kč	403 726,35 Kč
Změna dle dodatku č. 4	240 101,14 Kč	50 421,24 Kč	290 522,38 Kč
Celková cena díla	5 127 087,01 Kč	1 076 688,27 Kč	6 203 775,28 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Broumově dne 26.02.2024

V Pardubicích dne 26.02.2024

Mgr. Jiří Ringel Digitálně
za objednatele
podepsal Mgr.
Jiří Ringel

Martin Jirků Digitálně
za zhotovitele
podepsal
Martin Jirků