



KUCBX01CPY9V

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/075/24

Číslo smlouvy zhotovitele:

MI Roads a.s.: MIROS24500036

Doprastav, a.s.: 34/0000/DD0/24

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Miloslav Jindra, Hůrky 122, 373 72 Lišov

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Pavel Novák, Vajgar 682, 377 01 Jindřichův Hradec

Osoba vykonávající ekologický dozor na stavbě:

Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Společnost „Obchvat města Kaplice – II. etapa“

MI Roads a.s. – společník č. 1 - správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu:

1388075344/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 27461

Doprastav, a.s. – společník č. 2

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO: 49281429

„Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,
ve vložce 8328

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

tel. č. [REDACTED]

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Marian Hvizdák

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jiří Urban, tel. č. [REDACTED] e-mail: jiri.urban@mi-roads.cz

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Jakub Sádovský, tel. č. [REDACTED] jakub.sadovsky@doprastav.cz

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Urban, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“ ze dne 8. 3. 2024 takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/075/24, č. zhotovitele MI Roads a.s. MIROS24500036, Doprastav, a.s. 34/000/DD0/24 ze dne 8. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“. Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Předmět díla, odst. 2, jak uvedeno níže:

Původní znění článku II. Předmět díla, odst. 2:

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „**Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154**“ z 4/2023 zpracované Dopravně inženýrskou kancelář, s.r.o. se sídlem Bozděchova 1668, 500 01 Hradec Králové, IČO: 27466868 zavazuje k provedení díla:

„Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 002 Požadavky objednatele

SO 003 Zařízení staveniště

SO 004 Demolice

SO 101 Komunikace hlavní trasa

SO 102.1 Přeložka napojení Kaplice sever

SO 102.2 Přeložka napojení motokros Kaplice

SO 102.3 Přeložka napojení zahrádkářské kolonie

SO 102.4 Přeložka napojení Dlouhé Pole

SO 102.5 Přeložka napojení Suchý vrch

SO 102.6 Přeložka polní cesty u Malše

SO 102.7 Příjezd k TS zahrádkářské kolonie
SO 103 Úprava stávající cyklostezky
SO 182 Přechné dopravní značení
SO 193.1 Svislé a vodorovné dopravní značení
SO 201 Most přes silnici II-158
SO 202 Most přes Malši
SO 202.1 Provizorní most přes Malši
SO 251 Opěrná stěna u mostu SO 202
SO 301 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,860 vlevo
SO 302 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,920 vlevo
SO 303 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,870 vpravo
SO 304 Odvodňovací zařízení v km 0,940-1,150
SO 305 Zatrubnění příkopu u zahrádkářské kolonie
SO 321 Přesun studny v km 1,130 vpravo
SO 322 Úprava studny v km 1,124 vlevo
SO 323 Studna u čp.86
SO 331 Přeložka vodovodu k km 0,130
SO 332 Přeložka vodovodní přípojky v km 0,870
SO 333.1 Přeložka vodovodu k km 1,150
SO 333.2 Přeložka vodovodu k km 1,320
SO 333.3 Přeložka vodovodu k km 1,590
SO 341 DUN v km 0,860 vlevo
SO 342 DUN v km 0,920 vlevo
SO 351 Svodná meliorace
SO 433 Kabelová přípojka koupaliště – úprava
SO 441 Osvětlení fotbalového hřiště – přeložka
SO 761 Protihluková stěna vlevo
SO 762 Protihluková stěna vpravo
SO 801 Fotbalové hřiště
SO 802 Vegetační úpravy
SO 803 Náhradní výsadba
SO 831 Rekultivace zpevněných ploch
SO 832 Rekultivace ploch dočasných záborů
SO 861 Úprava oplocení areálu koupaliště
SO 862 Úprava oplocení fotbalového hřiště
SO 863 Úprava oplocení zahrádkářské kolonie
SO 864 Úprava oplocení pozemka parc. č. 350/3
SO 871 Přesun Božích muk km 1,133
SO 872 Přesun Božích muk km 1,257
SO 873 Přesun Božích muk km 1,355

Nové znění článku II. Předmět díla, odst. 2:

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „**Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154**“ z 4/2023 zpracované Dopravné inženýrskou kanceláří, s.r.o. se sídlem Bozděchova 1668, 500 01 Hradec Králové, IČO: 27466868 zavazuje k provedení díla:

„Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 002 Požadavky objednatele
SO 003 Zařízení staveniště
SO 004 Demolice
SO 101 Komunikace hlavní trasa
SO 102.1 Přeložka napojení Kaplice sever
SO 102.2 Přeložka napojení motokros Kaplice
SO 102.3 Přeložka napojení zahrádkářské kolonie
SO 102.4 Přeložka napojení Dlouhé Pole
SO 102.5 Přeložka napojení Suchý vrch
SO 102.6 Přeložka polní cesty u Malše

SO 102.7 Příjezd k TS zahrádkářské kolonie
 SO 103 Úprava stávající cyklostezky
 SO 182 Přečhodné dopravní značení
 SO 193.1 Svislé a vodorovné dopravní značení
 SO 201 Most přes silnici II-158
 SO 202 Most přes Malši
 SO 202.1 Provizorní most přes Malši
 SO 251 Opěrná stěna u mostu SO 202
 SO 301 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,860 vlevo
 SO 302 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,920 vlevo
 SO 303 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,870 vpravo
 SO 304 Odvodňovací zařízení v km 0,940-1,150
 SO 305 Zatrubnění příkopu u zahrádkářské kolonie
 SO 321 Přesun studny v km 1,130 vpravo
 SO 322 Úprava studny v km 1,124 vlevo
 SO 323 Studna u čp.86
 SO 331 Přeložka vodovodu k km 0,130
 SO 332 Přeložka vodovodní přípojky v km 0,870
 SO 333.1 Přeložka vodovodu k km 1,150
 SO 333.2 Přeložka vodovodu k km 1,320
 SO 333.3 Přeložka vodovodu k km 1,590
 SO 341 DUN v km 0,860 vlevo
 SO 342 DUN v km 0,920 vlevo
 SO 351 Svodná meliorace
 SO 433 Kabelová přípojka koupaliště – úprava
 SO 441 Osvětlení fotbalového hřiště – přeložka
 SO 761 Protihluková stěna vlevo
 SO 762 Protihluková stěna vpravo
 SO 801 Fotbalové hřiště
 SO 802 Vegetační úpravy
 SO 803 Náhradní výsadba
 SO 831 Rekultivace zpevněných ploch
 SO 832 Rekultivace ploch dočasných záborů
 SO 861 Úprava oplocení areálu koupaliště
 SO 862 Úprava oplocení fotbalového hřiště
 SO 863 Úprava oplocení zahrádkářské kolonie
 SO 864 Úprava oplocení pozemka parc. č. 350/3
 SO 871 Přesun Božích muk km 1,133
 SO 872 Přesun Božích muk km 1,257
 SO 873 Přesun Božích muk km 1,355
SO 007 Úprava místní komunikace Blansko-Mostky

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH	173 402 711,20 Kč
DPH 21 %	36 414 569,35 Kč
cena celkem s DPH	209 817 280,55 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH	173 922 260,40 Kč
DPH 21 %	36 523 674,68 Kč
cena celkem s DPH	210 445 935,08 Kč

IV. Uzavírka silnice II/154

1. Vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, jsou důsledkem toho, že v průběhu probíhající realizace stavby „Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“ došlo při projednávání DIO (dopravně inženýrského opatření během stavby) na návrh zhotovitele ke změně projektem předpokládané částečné uzavírky na úplnou uzavírku na silnici II/154 z Kaplice do Blanska v provozním staničení km 3,9 až km 4,478, a to v souladu s návrhem uzavírky podaným na odpor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kaplice ze dne 22.5.2024

2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 sjednávají **závazný termín pro úplnou uzavírku silnice II/154** v provozním staničení km 3,9 až km 4,478, a to **termín v délce 2 měsíců od 29. 6. 2024 do 1. 9. 2024** (dále též jen „**termín úplné uzavírky**“). Objednatel prohlašuje, že tento termín úplné uzavírky představuje **závazný milník** a trvá na jeho dodržení ze strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění svých povinností ze Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, a realizaci prací tak, aby byla příslušná část stavby (úsek uzavírky silnice II/154 v provozním staničení km 3,9 až km 4,478) do 1. 9. 2024 dokončena v rozsahu nutném pro její opětovné zprovoznění (vč. případného předčasného užívání) pro veškerou silniční dopravu od 2. 9. 2024.

3. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku IV. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 a úsek uzavírky silnice II/154 v provozním staničení km 3,9 až km 4,478 nebude dokončen v rozsahu umožňujícím zprovoznění pro veškerou silniční dopravu od 2. 9. 2024, zaplatí objednateli za každý i započatý den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000, - Kč.

3. Platba uvedená v odst. 3 tohoto článku IV. Dodatku č. 1 nezbavuje zhotovitele povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1. Další pravidla pro uplatnění smluvní pokuty jsou sjednána v článku XIII. Smlouvy, Smluvní pokuty.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/075/24, č. zhotovitele MI Roads a.s. MIROS24500036, Doprastav, a.s. 34/000/DD0/24 ze dne 8. 3. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 725/2024/RK-91 ze dne 6. 6. 2024.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

.....
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Stavba : ..OBCHVAT MĚSTA KAPLICE – II. ETAPA, SILNICE II/154, OKR. ČESKÝ KRUMLOV“
 Investor : Jihočeský kraj
 Projektant : Dopravně inženýrská kancelář s r o
 TOS : Miroslav Jindra
 Zhotovitel : Společnost „Obchvat města Kaplice – II. etapa“ MI Roads a s a Doprastav, a s

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1A, 1B DODATEK č. 1		ZMĚNOVÝ LIST č.2 DODATEK č. 2		ZMĚNOVÝ LIST č.3 DODATEK č. 3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 002 Požadavky objednatele (bez následného správce)	6 128 035,23	0,00	6 128 035,23	0,00	6 128 035,23	0,00	6 128 035,23
SO 003 Zařízení staveniště (bez následného správce)	894 720,00	0,00	894 720,00	0,00	894 720,00	0,00	894 720,00
SO 004 Demoice (bez následného správce)	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
SO 008 Úprava bodu výškového bodového pole (ČUZK)	71 223,14	0,00	71 223,14	0,00	71 223,14	0,00	71 223,14
SO 101 Komunikace hlavní trasa (SÚS Jihočeského kraje)	41 597 764,56	0,00	41 597 764,56	0,00	41 597 764,56	0,00	41 597 764,56
SO 102.1 Přeložka napojení Kaplice sever (SÚS Jihočeského kraje)	6 737 119,72	0,00	6 737 119,72	0,00	6 737 119,72	0,00	6 737 119,72
SO 102.2 Přeložka napojení motokros Kaplice (město Kaplice)	3 854 124,51	0,00	3 854 124,51	0,00	3 854 124,51	0,00	3 854 124,51
SO 102.3 Přeložka napojení zahrádkářské kolonie (Základní organizace Českého zahrád. svazu.)	1 130 478,94	0,00	1 130 478,94	0,00	1 130 478,94	0,00	1 130 478,94
SO 102.4 Přeložka napojení Dlouhé Pole (Státní pozemkový úřad)	493 656,13	0,00	493 656,13	0,00	493 656,13	0,00	493 656,13
SO 102.5 Přeložka napojení Suchý vrch (město Kaplice)	339 266,48	0,00	339 266,48	0,00	339 266,48	0,00	339 266,48
SO 102.6 Přeložka polní cesty u Mašle (Státní pozemkový úřad)	398 414,89	0,00	398 414,89	0,00	398 414,89	0,00	398 414,89
SO 102.7 Přjezd k TŠ zahrádkářské kolonie (Základní organizace Českého zahrád. svazu.)	425 683,92	0,00	425 683,92	0,00	425 683,92	0,00	425 683,92
SO 103 Úprava stávající cyklostezky (město Kaplice)	1 016 621,86	0,00	1 016 621,86	0,00	1 016 621,86	0,00	1 016 621,86
SO 182 Přechodné dopravní značení (bez následného správce)	1 539 472,94	-99 820,00	1 539 652,94	0,00	1 539 652,94	0,00	1 539 652,94
SO 193.1 Svislé a vodorovné dopravní značení (SÚS Jihočeského kraje)	1 324 518,25	0,00	1 324 518,25	0,00	1 324 518,25	0,00	1 324 518,25
SO 201 Most přes silnici II-158	20 038 493,50	0,00	20 038 493,50	0,00	20 038 493,50	0,00	20 038 493,50
SO 202 Most přes Mašle	31 926 008,81	0,00	31 926 008,81	0,00	31 926 008,81	0,00	31 926 008,81
SO 202.1 Provozovní most přes Mašle	2 872 905,29	0,00	2 872 905,29	0,00	2 872 905,29	0,00	2 872 905,29
SO 251 Opěrná stěna u mostu SO 202	9 738 873,83	0,00	9 738 873,83	0,00	9 738 873,83	0,00	9 738 873,83
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ KM 0,860 VLEVO	478 875,70	0,00	478 875,70	0,00	478 875,70	0,00	478 875,70
SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ KM 0,920 VLEVO	264 226,36	0,00	264 226,36	0,00	264 226,36	0,00	264 226,36
SO 303 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ KM 0,870 VPRAVO	152 786,97	0,00	152 786,97	0,00	152 786,97	0,00	152 786,97
SO 304 ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ V KM 0,940-1,150	699 087,43	0,00	699 087,43	0,00	699 087,43	0,00	699 087,43
SO 305 ZATŘUBNĚNÍ PŘÍKOPU U ZAHŘÁDKÁŘSKÉ KOLONIE	1 123 727,04	0,00	1 123 727,04	0,00	1 123 727,04	0,00	1 123 727,04
SO 321 PŘESUN STUDNÝ V KM 1,130 VPRAVO	609 397,43	0,00	609 397,43	0,00	609 397,43	0,00	609 397,43
SO 322 ÚPRAVA STUDNÝ V KM 1,124 VLEVO	29 843,89	0,00	29 843,89	0,00	29 843,89	0,00	29 843,89
SO 323 STUDNA U ČP 86	51 925,43	0,00	51 925,43	0,00	51 925,43	0,00	51 925,43
SO 331 PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0,130	396 250,52	0,00	396 250,52	0,00	396 250,52	0,00	396 250,52
SO 332 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V KM 0,870	781 242,05	0,00	781 242,05	0,00	781 242,05	0,00	781 242,05
SO 333.1 PŘELOŽKA VODOVODU V KM 1,150	345 254,65	0,00	345 254,65	0,00	345 254,65	0,00	345 254,65
SO 333.2 PŘELOŽKA VODOVODU V KM 1,320	260 325,29	0,00	260 325,29	0,00	260 325,29	0,00	260 325,29
SO 333.3 PŘELOŽKA VODOVODU V KM 1,590	277 798,23	0,00	277 798,23	0,00	277 798,23	0,00	277 798,23
SO 341 DUN V KM 0,860 VLEVO	1 614 365,85	0,00	1 614 365,85	0,00	1 614 365,85	0,00	1 614 365,85
SO 342 DUN V KM 0,920 VLEVO	1 669 231,69	0,00	1 669 231,69	0,00	1 669 231,69	0,00	1 669 231,69
SO 351 SVODNÁ MELIORACE	3 135 878,85	0,00	3 135 878,85	0,00	3 135 878,85	0,00	3 135 878,85
SO 433 Kabelová přípojka koupaliště – úprava (město Kaplice)	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	25 875,00
SO 441 Osvětlení fotbalového hřiště – přeložka (město Kaplice)	929 630,28	0,00	929 630,28	0,00	929 630,28	0,00	929 630,28
SO 761 Protihluková stěna vlevo (SÚS Jihočeského kraje)	4 171 496,35	0,00	4 171 496,35	0,00	4 171 496,35	0,00	4 171 496,35
SO 762 Protihluková stěna vpravo (SÚS Jihočeského kraje)	4 088 119,45	0,00	4 088 119,45	0,00	4 088 119,45	0,00	4 088 119,45
SO 801 Fotbalové hřiště (město Kaplice)	8 986 577,07	0,00	8 986 577,07	0,00	8 986 577,07	0,00	8 986 577,07
SO 802 Vegetační úpravy (SÚS Jihočeského kraje)	7 390 082,76	0,00	7 390 082,76	0,00	7 390 082,76	0,00	7 390 082,76
SO 803 Náhradní výsadba (SÚS Jihočeského kraje)	591 063,02	0,00	591 063,02	0,00	591 063,02	0,00	591 063,02
SO 831 Rekultivace zpevněných ploch (dle vlastníků zpevněných ploch)	854 750,55	0,00	854 750,55	0,00	854 750,55	0,00	854 750,55
SO 832 Rekultivace ploch dočasných záborů (dle vlastníků zpevněných ploch)	1 861 589,18	0,00	1 861 589,18	0,00	1 861 589,18	0,00	1 861 589,18
SO 861 Úprava oplocení areálu koupaliště (město Kaplice)	261 716,77	0,00	261 716,77	0,00	261 716,77	0,00	261 716,77
SO 862 Úprava oplocení fotbalového hřiště (město Kaplice)	769 824,27	0,00	769 824,27	0,00	769 824,27	0,00	769 824,27
SO 863 Úprava oplocení zahrádkářské kolonie (Základní organizace Českého zahrád. svazu.)	252 017,44	0,00	252 017,44	0,00	252 017,44	0,00	252 017,44
SO 864 Úprava oplocení pozemka parc. č. 350/3 (vlastníci pozemku: Hanzalík Roman a Hanzalíková Pavlína)	269 044,77	0,00	269 044,77	0,00	269 044,77	0,00	269 044,77
SO 871 Přesun Božích muk km 1,133 (město Kaplice)	85 172,49	0,00	85 172,49	0,00	85 172,49	0,00	85 172,49
SO 872 Přesun Božích muk km 1,257 (město Kaplice)	76 701,21	0,00	76 701,21	0,00	76 701,21	0,00	76 701,21
SO 873 Přesun Božích muk km 1,358 (město Kaplice)	91 451,61	0,00	91 451,61	0,00	91 451,61	0,00	91 451,61
SO 007 Úprava místní komunikace Blansko - Mostky	0,00	619 369,20	619 369,20	0,00	619 369,20	0,00	619 369,20
CENA STAVBY BEZ DPH	173 402 711,20	619 549,20	173 922 260,40	0,00	173 922 260,40	0,00	173 922 260,40
DPH 21%	36 414 569,35	109 105,33	36 523 674,68	0,00	36 523 674,68	0,00	36 523 674,68
CENA VČETNĚ DPH	209 817 280,55	728 654,53	210 445 935,08	0,00	210 445 935,08	0,00	210 445 935,08

Stavba: **OBCHVAT MĚSTA KAPLICE – B. ETAPA, SILNICE 8/154, OKR. ČESKÝ KRUMLOV**

ZMĚNOVÝ LIST č.1A

Obj. číslo	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Podrobný ve výkresu počet	Střední po výkresu počet	Stavění množství jednotek	CEBA	Coli. cena ve výkresu bez DPH	Coli. cena po výkresu s DPH	Kcelní col. ceny bez DPH	Kcelní col. ceny s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 102 1	014102	POPLATKY ZA ROZDÍLU Země a lesnost (17 05 04) (1800*0,38*0,512=540,000 [A]) 540*1,8=984		0,00	884,000	884,000	8,60	0,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00
Nová	12620	ČIŠTĚNÍ KRAJINČ OD NÁNOBU TL. DO 300MM (1800*0,6*2=2160)	M2	0,00	2 160,000	2 160,000	162,63	0,00	351 280,80	351 280,80	351 280,80
SO 102 2	173103	ZEMNÍ KRAJINČE A DOPRAVKY SE ZHAJT DO 180% PS (1800*0,6*0,237=340,000 [A])	M2	0,00	540,000	540,000	481,28	0,00	259 890,40	259 890,40	259 890,40
		Vícepráce celkem						0,00	619 295,30	619 295,30	619 295,30
		DPH 21 %						0,00	130 087,53	130 087,53	130 087,53
		CELKEM vč. DPH						0,00	749 426,73	749 426,73	749 426,73
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00
		Vícepráce celkem						0,00	619 295,30	619 295,30	619 295,30
		DPH 21 %						0,00	130 087,53	130 087,53	130 087,53
		CELKEM vč. DPH						0,00	749 426,73	749 426,73	749 426,73

Podpis:	datum:
Ing. Jiří Lískovec	11.6.2024
Ing. Jiří Urban	10.6.2024
Ing. Jiří Urban	23.5.2024
Ing. Pavel Rohák	7.6.2024

Stavba

ZMĚNOVÝ LIST č. 1B

Pop	Kód	Název položky	Měnotv. jednotka	Množství ve výměně	Množství po výměně	Rozdíl množství	CENA	Coll.cena ve výměně bez DPH	Coll.cena po výměně bez DPH	Rozdíl celní ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Vícepráce celkem						6,00	0,00	6,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					6,00	0,00	6,00	6,00
13	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUJ	4,000	2,000	-2,000	138,000	562,00	276,00	-276,00
14	918153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUJ	4,000	2,000	-2,000	92,000	368,00	184,00	-184,00
15	918158	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE	KROEN	1,020,000	540,000	-480,000	207,000	211,140,00	111,780,00	-99,360,00
		DPH 21 %						213,888,00	112,240,00	-99,628,00
		CELKEM vč. DPH						44,532,00	23,670,40	-20,861,60
		DPH 21 %						238,892,80	126,910,40	-120,782,40
		CELKEM vč. DPH						212,988,00	143,340,00	-69,628,00
		DPH 21 %						44,532,00	23,670,40	-20,861,60
		CELKEM vč. DPH						238,892,80	126,910,40	-120,782,40

Schválil:	datum:
Ing. Jiřka Látková	11.6.2024
Ing. Jiřka Látková	10.6.2024
Ing. Jiřka Látková	23.5.2024
Ing. Pavel Růžák	7.6.2024

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1, 1a

1) v rámci jednání o povolení uzavírky na sil. II/154 do Blanska byly domluveny úpravy na místní komunikaci Blansko - Mostky. Jde o rozšíření stávajících krajnic a výhybem, vč. jejich čištění. Důvodem je zvýšení bezpečnosti provozu na této místní komunikace, kterou Město Kaplice, jakožto vlastník komunikace, poskytne jako alternativu k oficiální objízdné trase.

2)

3)

4)

5)