

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1/2024	
Název akce:		„Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Železném Brodě“	
Investor:		Město Železný Brod	
Zhotovitel:		EUROVIA CZ a.s., závod Liberec	
Smlouva o dílo č. 38/3R/2024		reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0002447	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Lenka Jiroušová</i>	Datum:	17.6.2024
Předmět změny:			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o dílo č. 38/3R/2024 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 10.10.2019. <u>V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:</u> <u>- s §222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).</u> Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).			
Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 7 zákona:			
MP 1 -Vodorovné konstrukce			
Popis a zdůvodnění změny			
V průběhu přípravy RDS (realizační dokumentace stavby) a vypracování VTD (výrobně-technické dokumentace) došlo k vzájemné shodě zhotovitele a objednatele o změně zavěšení lávky z nosných lan na předpínací tyče typu HPT 40. Použití předpínacích tyčí má tyto výhody: - Levnější údržba po dobu životnosti lávky vzhledem k nutnosti pravidelných detailních prohlídek lan oprávněnou osobou. - Usnadnění vizuální kontroly stavu předpínacího systému po celou dobu životnosti lávky tj. snazší odhalení případných závad a poruch. - Koncepce lávky zůstane shodná se zadávací dokumentací, kdy trajektorie lan a tyčí se téměř vizuálně nezmění. - Možnost výměny pouze části závěsného systému během následné údržby vlastními fin. prostředky, kdy v každém dílu lávky budou zabudovány vždy 2 páry tyčí, což umožní jednoduchou výměnu bez nutnosti dalšího zabezpečení.			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1/2024		
- Kratší doba výstavby.				
Méněpráce 120.000,- Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH				
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.				
Tato změna dle § 222 odst. 7 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,38 % původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.				
Rekapitulace změn závazku:				
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	0	0	0	
Cena méněprací bez DPH	0	0	0	120 000,-
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0	0	0	120 000,-
Absolutní hodnota změny v %	0	0	0	0,38
Přílohy: Rozpočet				
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:			
120 000,-	0,-			
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:		Výsledná cena změny včetně DPH:	
120 000,-	25 200,-		145 000,-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:				
 Datum:2024		 Datum:2024		
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. František Lufinka Datum:2024		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Miroslav Slatinka Datum:2024		
Digitálně podepsal Mgr. František Lufinka Datum: 2024.06.26 13:48:17 +02'00'		Digitálně podepsal Ing. Miroslav Slatinka Datum: 2024.07.01 13:25:09 +02'00'		

