

Změnový list č. 1 **Změna rozsahu prací**

na akci

„CN - Zelená střecha na knihovně v Černošicích“

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31; IČ: 01919652

Objednatel: Město Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, IČ: 00241121

Projektant: [REDAKCE]

Technický dozor investora: [REDAKCE]

Popis změny:

Změna rozsahu prací. Při provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly řešeny v PD a jsou nutné pro správné fungování díla.

- Kontrola stávající střešní folie – zkouška jiskrou včetně protokolu o zkoušce
- Instalace nové folie na střešní atiku, včetně demontáže a montáže klempířských prvků
- Aktualizace PD jímací soustavy
- Změna konstrukční vrstvy pro zelenou střechu (zajištění správného fungování vegetační vrstvy)

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Prováděcí dokumentace není vyžadována.

Důvod změny:

Po odstranění stávající střešní konstrukce bylo zjištěno, že bez zkoušky těsnosti nelze provést dodatečnou opravu stávající folie. Před zkouškou těsnosti musel být proveden úklid střešní folie (mokrou cestou).

Dle projektové dokumentace je nová střešní folie instalována pouze plošně bez překrytí atiky. Vzhledem k tomu, že nová folie není kompatibilní se stávající folií a stávající folie není vhodná pro instalaci zelené střechy, je nutné instalovat novou folii i na střešní atiku. U překrytí atiky je nutné odstranit stávající oplechování atiky, po instalaci nové folie se následně musí oplechování instalovat zpět.

U jímací soustavy byla provedena změna ze strany projektanta, což bylo dodatečně řešeno vzhledem k instalaci ocelových prvků na střeše.

Pro správné fungování vegetační vrstvy byla provedena změna konstrukční vrstvy. Veškeré změny byly odsouhlaseny s projektantem.

Vyčíslení změny:

Méně práce: - 23.935,72 Kč bez DPH

Vícepráce: 177.398,20 Kč bez DPH

Změnový list č.1 celkem: 153 462,48 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

Vznik více prací má vliv na termín provedení díla. Termín odevzdání dokončeného díla se posouvá o 32 dny (nejpozději do 1.8.2024)

Vyjádření AD:

K provedení změny nemám námitek.

Vyjádření TDS:

K provedení změny nemám námitek

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet: Příloha ZL č.1

V Černošicích :

Potvrzení : za Objednatele :

za AD :

za TDI :

za Zhotovitele :