

Změnový list - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	č. 1
Datum předložení TLZ:	21.5.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	26.10.2023

Projekt registrační číslo:	133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, identifikační číslo 133D22N000003
Stavba:	Dodávka, instalace a montáž interiérů v objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Čs.Legii 9, Ostrava
Objekt:	Objekt „E“ Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legii 9, Ostrava
Název změny:	Kusový rozdíl nábytku mezi rozpočtem a PD, změna termínu dokončení

Důvod změny a identifikace původce změny:

1. Nesoulad výkazu výměr a projektové dokumentace spočívající v kusových rozdílech jednotlivých položek nábytku.
2. Uživatelsky nevyhovující návrh a rozměry lavic a jejich uzpůsobení pro běžné každodenní použití při výuce.
3. Změna termínu dokončení díla z důvodu postupného upřesňování kusových rozdílů v souvislosti se zaměřováním.

Popis změny:

1. Při zadání do výroby bylo dodavatelem zjištěno, že kusy jednotlivých položek interiéru nesouhlasí s kusy a umístěním zakresleným do výkresové části projektové dokumentace. Počty kusů byly následně uvedeny do shody s projektem.
2. Rozměry a uzpůsobení lavic byly upraveny na vyhovující stav.
3. Vzhledem k tomu, že kusové a rozměrové rozdíly byly zjišťovány postupně v průběhu zaměřování stavby, nemohla být zahájena výroba tak, aby byl dodržen původní konečný termín.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

1. Projektant provedl úpravu kusů u jednotlivých položek a zkoordinoval výkaz výměr s projektem.
2. Projektant upravil návrh a rozměry lavic.
3. Projektant souhlasí s posunem konečného termínu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz rozdílů položek interiéru v kusech

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem	
	s dopadem:	Konečný termín dodávky se posouvá na 20.8.2024
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	404 130,00 Kč
	Přípočet:	349 250,00 Kč
	Celkem:	-54 880,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan FF OU	29.05.2024		
Za TDI:	Pavel Žurek	29.5.2024		
Za projektanta:	Tomáš Pavlík	29.5.2024		
Za zhotovitele:	Lubomír Šmíd	22.5.2024		

pracující výrobní družstvo
stromofadní 1098
AROMĚŘICE NAD ROK.
DIČ: CZ00030520



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY