

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/027**

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-005

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 37744003/2700  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: iprojekt info, s.r.o.

Sídlo: Šeříková 98/8, 637 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 109588  
IČ: 07691670 DIČ: CZ07691670  
ID datové schránky: wa7r72d  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 1093656002/5500  
Zastoupení: Ing. Ivošem Kupským, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

Na základě vzájemné dohody a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. O/24/027 týkající se posunu dílčího termínu předání dokumentace pro povolovací řízení stavby a zajištění podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

K posunu dílčího termínu odevzdání projektové dokumentace pro povolovací řízení stavby a zajištění podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby došlo zejména z důvodů komplikovaného jednání s majiteli ostatních inženýrských sítí, vlastníky dotčených parcel a zástupci městských částí spojených s možností uložení horkovodních rozvodů v této dimenzi v plánované/navržené trase na ul. Jihlavská.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

#### 1. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1 a 2 Smlouvy následovně:

##### Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 21. 6. 2024. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.

##### Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději **do 30. 8. 2024**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/24/027 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy nebo tohoto dodatku.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Ing. Ivoš Kupský  
jednatel