

Dodatek č. 1)

ke smlouvě o dílo: č. objednatele 18/2021, č. zhotovitele 2021/017

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Obec Loučná nad Desnou se sídlem Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou

zastoupena: starostkou Petrou Harazímovou, MBA

IČ: 00302953

DIČ: CZ00302953

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Šumperk

Číslo účtu: 582 084 1/0100

Pověřen jednat:

Ve věcech technických:

Ing. Hana Procházková

e-mail: Cablova123@seznam.cz

tel.: 777 69 30 98, 736 756 498

Ve věcech smluvních:

Petra Harazímová, MBA

e-mail: starostka@loucna-nad-desnou.cz

tel.: 602 578 449, 724 192 480

2) Zhotovitel:

AQOL s.r.o. se sídlem Tovární1059/41, 779 00 Olomouc

zastoupen: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti

DIČ: 05109469

IČ: CZ05109469

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4304899359/0800

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289

Pověřen jednat:

Ve věcech technických:

Ing. Jana Pešoutová

e-mail: pesoutova@aqol.cz

tel.: +420 739 721 575

Ing. Pavel Klásek

e-mail: klasek@visso.cz

tel.: +420 777 218 640

Ing. Lukáš Zimmermann

e-mail: zimmermann@aqol.cz

tel.: +420 605 307 525

Ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Zimmermann
e-mail: zimmermann@aqol.cz
tel.: +420 605 307 525

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1):

Smluvní strany se dohodly následovně:

A) Čl. V. odst. 2. se mění takto:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ:

2. Čistopis prvotního dílčího plnění, které nazýváme pro účely této smlouvy "Majetkoprávními podklady" se všemi náležitostmi do 10. 5. 2022.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 2 z následujících důvodů:

- nutnost opakovaně doplnit polohopis a výškopis dotčeného území (viz čl. VII. odst. 3 smlouvy),
- mnohočetné dodatečné přihlašování vlastníků nemovitostí k napojení na vodovod či kanalizaci, a to v termínu 17.2.2022,
- dodatečné rozhodnutí objednatele o vyprojektování možnosti napojení vlastníků přilehlých nemovitostí na dešťovou kanalizaci ze 17.02.2022,
- dodatečné požadavky objednatele týkající se přeložky CETIN nadzemního sdělovacího vedení ve Filipové z 03/2022,
- dodatečné požadavky objednatele na řešení vazeb chodníku, přechodu pro chodce a autobusových zastávek z 03/2022

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1) ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1) ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou konaného dne 28.4.2022, usnesením č. 933.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Loučné nad Desnou dne: 3.5.2022
Petra Harazimová, MBA
starostka

V Olomouci dne:
Ing. Lukášem Zimmermann
jednatel společnosti