

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 468/2017

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg.	8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen objednatel)	
1.2. Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.
se sídlem:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo Ing. Radek Pospíšil, jednatel
- ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
IČ:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708	
(dále jen zhotovitel)	

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

„Nové Město na Moravě – rozšíření infrastruktury IV, lokalita „Nad Městem“, SO.3 splašková kanalizace a SO.5 vodovodní řad

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 468/2017 ze dne 18.4.2017 je změna termínu plnění. Termín dokončení stavby se mění z důvodu pozdějšího vydání stavebního povolení. Stavební povolení nabylo platnosti teprve dne 2.6.2017 a z důvodu sdružené montáže viz. příložená žádost. Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo ujednání o termínu realizace.

Původní znění:

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1 Předpokládaný termín zahájení díla 24.04.2017

3.1.2 Požadovaný termín dokončení díla max. do 16.06.2017

Nové znění:

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1 Předpokládaný termín zahájení díla 05.06.2017

3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby max. do 28.08.2017

Ostatní ujednání

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 4 tištěných exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.6.2017

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 22.6.2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.