



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0472/OSM

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1.místostarostkou
Dále jen: Objednatel
na straně jedné a

PRUMHOR, spol. s r.o.

se sídlem: Rapotín 824, 788 13 Rapotín
IČO : 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupené: Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

Nemocnice Šumperk – pavilon B – rekonstrukce vodo-instalačních šachet vč. osvětlení a výmalby na odd. urologie ve 2.NP“

2. Předmět dodatku

S ohledem na tu skutečnost, že práce budou prováděny za provozu zdravotnického zařízení a budou rozděleny do etap s postupným stěhováním pacientů a z důvodu změny typu svítidel oproti projektové dokumentaci a dlouhé dodací lhůtě svítidel a protipožárních dveří, uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SML/2024/0472/OSM uzavřené mezi nimi dne 07. 06. 2024 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují termín plnění díla.

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně Doby plnění uvedené v článku 6.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- Předání staveniště: **19.07.2024**
- zahájení stavebních prací: **22.07.2024**
- 1. etapa (stavební úpravy oddělení) **od 22.07.2024 do 26.07.2024**
- 2. etapa (stavební úpravy oddělení) **od 29.07.2024 do 02.08.2024**
- 3. etapa (stavební úpravy oddělení) **od 05.08.2024 do 09.08.2024**
- 4. etapa (stavební úpravy oddělení) **od 12.08.2024 do 16.08.2024**
- 5. etapa (montáž svítidel) po dodání svítidel výrobcem,
předběžně 23.8.2024 a následující dny
- 6. etapa (montáž protipožárních dveří) po dodání protipožárních dveří výrobcem
předběžně přelom září a října 2024

Rozdělení oddělení na etapy č. 1 až 4 stanovil provozovatel Nemocnice Šumperk a.s. a zhotoviteli bude při předání staveniště předán plán oddělení se zakreslením jednotlivých etap.

Přesné termíny 5. a 6. etapy budou dohodnuty před zahájením prací s provozovatelem zdravotnického zařízení Nemocnicí Šumperk a.s.

Z důvodu zajišťování zdravotní péče a provádění vyšetření pacientů si objednatel vyhrazuje právo, že provádění veškerých činností a prací způsobující nadměrnou prašnost a hlučnost (např. bourací práce apod.) bude realizováno mimo běžnou pracovní dobu – v odpoledních a nočních hodinách, kdy je možné omezení provozu nemocnice, a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla. Přesný termín a čas provádění těchto prací bude vždy předem odsouhlasen provozovatelem zdravotnického zařízení.

Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace návodu obsluhy v ČJ, předání protokolu o zaškolení obsluhy a odstranění vad, nedodělků a po ukončení zkušebního provozu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SML/2024/0472/OSM ze dne 07. 06. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

3. Tento dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku
4. Tento dodatek je uzavřen dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1991/24 ze dne 15. 07. 2024.

V Šumperku dne: 17. 07. 2024

V Rapotíně dne: 17. 07. 2024

.....
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel