

Číslo objednatele: **24/SML0569/01/SOD/INV**  
Číslo zhotovitele:

**SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Objednatel (Příkazce)**

**Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

*(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)*

a

**Zhotovitel (Příkazník)**

Název/Jméno: G DESIGN spol. s r.o.  
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Jiřím Kopalem, jednatelem  
IČ:(RČ): 25466810  
DIČ: CZ25466810  
Bank. spojení: Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2900429055/2010  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Ing. Jiří Kopal  
E-mail/telefon: gdesign@gdesign-eu.cz 602 578 585  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
Ing. Andrea Musilová  
E-mail/telefon: gdesign@gdesign-eu.cz 774 431 444

*(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 22. 1. 2024 na akci: „**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov – rekonstrukce budovy E, č. p. 4132, Cihlářská, Chomutov**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### I.

#### Předmět smlouvy a díla (příkazu)

##### doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací na základě splnění podmínek dotčených orgánů pro stavební řízení.

### II.

#### Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu

##### Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **39 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílčí část:	Termín realizace:
Příprava zakázky	8 týdnů od účinnosti smlouvy
Koncept návrhu řešení	6 týdnů od stanoveného termínu dokončení
Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele. Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak	
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu včetně dod.č.1	19 týdnů od stanoveného termínu vyskladnění čistopisu návrhu řešení
Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany objednatele	6 týdnů od vydání stavebního povolení v právní moci
Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu. Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak	

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo **24//RP920089 + SVR ÚK na období 2024 - 2026** a veřejnou zakázkou **KUUK/128913/2023/INV/VZ-INV/0188** se ujednává ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **583 250,00 Kč bez DPH** a
- **705 732,50,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **50 000,00 Kč bez DPH** a
- **60 500,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **633 250,00 Kč bez DPH** a
- **766 232,50 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Dílčí část	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky	82 500,00	99 825,00
Návrh řešení	27 500,00	33 275,00
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu	275 000,00	332 750,00
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu - dod. č.1	50 000,00	60 500,00
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	165 000,00	199 650,00
Výkon autorského dozoru 128 hodin	32 000,00	38 720,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací	1 250,00	1 512,50

### IX.

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID wzz7gg3/na e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 16. 07. 2024

V Ústí nad Labem dne 08. 07. 2024

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**

Ing. Pavla Svítlová

vedoucí odboru investičního

.....  
Zhotovitel

**G DESIGN, spol. s r.o.**

Ing. Jiří Kopal

jednatel