









Změnový list číslo		2	
Identifikace akce			
Název akce:	2. výzva NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V35200 3257		
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	SILBA - Elstav s. r. o.		
Projektant:	arde s. r. o.		
Předmět změnového listu			
Vnitřní stavební úpravy			
Část díla dotčená změnovým listem			
Vnitřní prostory objektu			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Bylo řešeno v rámci PD, avšak nebylo zpracováno do výkazu výměr, tj. nebylo součástí ocenění GD.			
Nové řešení :			
V prostoru schodiště budou zřízeny větrací mřížky pro cirkulaci vzduchu. Na oknech v 1. NP budou zavedeny magnety EZS a na vybraných oknech budou namontovány žaluzie.			
Zdůvodnění změny :			
TDS navrhl větrací mřížky pro cirkulaci vzduchu, aby se nedržela vlhkost v prostoru schodiště mezi 1. NP a 1. PP. Investor žádá zavedení magnetů EZS do oken v 1. NP a na vybraná okna osadit žaluzie.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Beze změn			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Nemá žádný vliv			
Vliv na kvalitu díla: Zvýšení bezpečnosti a pohodlí			
Vliv na cenu: cca +1%			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		92 164,96 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		92 164,96 Kč	
DPH		19 354,64 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		111 519,60 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
	In 		
SILBA - Elstav s. r. o.	arde s. r. o.		KŘP P - OSNM
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.