

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rb SO 419 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – UL. ROKYTOVA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 419 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – UL. ROKYTOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 419/001

Číslo ZBV:
0107.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Dotčené změny se týkají sestav na trakční stožáry, kdy se mění sodíková svítidla na nová LED svítidla - vzniká tak nová kumulovaná pol. č. 101. Dle aktualizovaných městských standardů pro město Brno musí svítidla obsahovat dvojitou izolaci. Dalším požadavkem budoucího správce je, že každé svítidlo musí obsahovat komunikační a diagnostický modul pro dálkovou komunikaci - vzniká nová pol. č. 106. Dochází k sjednocení a navýšení světla (svítidel) z původních 17 kusů na 57 kusů. Tyto změny měly za následek navýšení celkové délky trasy z původních 149,39 m3 na 1124,39 m3 (pol. č.9). Následné položky navazují na navýšení pol. č. 9. Jedná se o pol. č. 1, 2, 46, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 48, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 a 45.

Další stávající navýšené položky byly zapříčiněny navýšením počtu trakčních stožárů oproti PDPS o 50 ks, jedná se o demontáže starých svítidel a elektrovýzbroje z TS (pol. č. 41 a 42), očíslování dle standardu TSB všech dotčených TS (pol. č. 44) a koncové revizní zprávy pro el. zařízení (pol. č. 16).

Poslední změna se týká sestav na trakční stožáry, změny se týkají svítidel, která musí být nahrazena dle požadavku budoucího správce (TSB) světly s dvojitou izolací (pol. č. 38 a 39). Dále dle požadavku budoucího správce musí každé LED svítidlo obsahovat komunikační a diagnostický modul (pol. č. 106). Následující pol. č. 36 a 37 jsou nahrazeny kumulovanou pol. č. 101.

Budoucí správce požaduje dle svých standardů pro město Brno, že vodič PE vedený do TS musí být v dvojitě izolaci (pol. č. 104 a 105). Nové pol. č. 102 a 103 nebyly obsaženy v PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-262 122,30	7 859 298,53	7 597 176,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-03-2024

Supervize

datum

...ávce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 1. 07. 2024

Zhotovitel

datum 18-03-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0107.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
rb SO 419 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. ROKYTOVA

Číslo a název rozpočtu:
SO 419 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. ROKYTOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	743563.	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - KOMUNIKAČNÍ A DIAGNOSTICKÝ MODUL S ADRESACÍ											
104	751911.	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM											
105	75191X.	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ											
Celkem								1 130 162,76	-262 122,30	7 859 298,53	8 727 339,00	7 597 176,23	672,22

Za Zhotovitele:

Datum:

18-03-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rb SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 155/001

Číslo ZBV:
0129.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.
Na základě rozhodnutí Objednatele č. 2 došlo oproti PDPS ke změnám na dotyčném SO.

Sanace aktivní zóny pod konstrukčním souvrstvím ulice Podsednické, poplatky za uložení asfaltu – skupina změn 3 – nepředvídaná změna

- změna výměr u položek 1, 12, 15 a 18
- zavedení nových položek 112 a 119

V konečném důsledku dochází k navýšení ceny objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 392 564,06	2 392 564,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 4 -04- 2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum: 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 1 07. 2024

Zhotovitel

datum 03 -04- 2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0129.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: rb SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
12	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
15	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
18	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
Nové položky													
119	014102R.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
112	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
Celkem								21 550,52	0,00	2 392 564,06	2 414 114,59	2 392 564,06	11 102,12

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-04-2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rb SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 155/001

Číslo ZBV:
0129.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.

Na základě rozhodnutí Objednatelce č. 2 došlo oproti PDPS ke změnám na dotyčném SO.

Změna rozsahu rekonstrukce ulice Podsednické (konstrukční souvrství, chodníky, parkovací stání) kvůli zjištěnému skutečnému stavu neodpovídajícímu předpokladu PDPS (viz příloha „19 - Zápis z projednání RDS na VV dne 11.04.2022“) a dále na základě rozhodnutí Objednatelce č. 2 ze dne 7.9.2023 (viz příloha „Místní šetření – Podsednická“) – skupina změn 4 – nezbytná změna

- změna výměr u položek 1 - 5, 7, 8 – 39, 42 a 43

- zavedení nových položek 101, 103 – 104, 107 – 111, 113 - 118

Rekonstrukce zidky přilehlé k pozemku bytovému domu Podsednická 15 (parccla 6599, Brno – Židenice) a rekonstrukce dané vnitřní zpevněné plochy (parccla 6600/1, Brno – Židenice) – skupina změn 4 – nezbytná změna

- změna výměr u položek 1, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 31 a 38

- zavedení nových položek 101, 104, 107, 109, 201 – 206, 208, 301 – 303

V konečném důsledku dochází k navýšení ceny objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-77 780,64	6 790 190,44	6 712 409,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 04-04-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 11.04.2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými změnami, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatelce dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 1.07.2024

Zhotovitel

datum 03-04-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0129.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: rb SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 155 - ÚPRAVA PODSEDNICKÉ ULICE								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	58261B.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
302	711117.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLÍÍ											
205	76793.	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA											
116	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
117	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM											
118	899112.	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTA'TNÉ											
110	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
111	917224.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
303	9352A2.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM											
206	96614.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
101	96615.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU											
208	966846.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO											
Celkem								837 723,45	-77 780,64	6 790 190,44	7 550 133,23	6 712 409,80	801,27

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 03.06.2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 303/003

Číslo ZBV:
0138.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V tomto ZBV je řešeno statické zajištění základů nemovitostí ul. bratří Mrštíků č.p.40/1 a Dukelská třída č.p.141/15 z důvodu provádění výkopových prací kanalizační šachty a propoje v jejich těsné blízkosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 655 462,11	2 655 462,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 04-04-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 04-04-2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 01.07.2024

Zhotovitel

datum 28-03-2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0138.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul. Číslo a název rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
304	21510.R	Zajištění RD ul. Bratří Mrštíků											
305	02943.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - statické zajištění											
Celkem								0,00	0,00	2 655 462,11	2 655 462,11	2 655 462,11	0,00

Za Zhotovitel

Za Objednatel:

Datum: 28-03-2024

Datum: