

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený:  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:** Společnost „Morava – RD velké zakázky“

**PK OSSENDORF s.r.o.**  
vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou  
Smlouvu na základě plné moci  
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a  
další společníci společnosti:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupený:  
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
zastoupený:  
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

**SHB, akciová společnost**  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupený:  
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

**VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zastoupený:  
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

**G-Consult, spol. s r.o.**  
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice  
zastoupený: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem  
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

**Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**  
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupený:

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 6/2024 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07  
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020,  
dodatku č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021, dodatku č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021 a dodatku č. 5/2022  
ze dne 22. 04. 2022**

(dále jen „Dodatek č. 6“):

### **Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020, dodatek č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021, dodatek č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021 a dodatek č. 5/2022 ze dne 22. 04. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu nově vzniklých skutečností je nezbytné koordinovat postup majetkoprávního vypořádání s realizací záměru společnosti Gasnet s.r.o., kdy ze strany Gasnet s.r.o. došlo k odkoupení dluhu jednoho z podílových vlastníků p.č. 75/1 a 74/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice, čímž byly z časového a věcného hlediska zmařeny dosavadní úkony Zhotovitele k zajištění omezení vlastnického práva vyvlastněním.
- 1.3. Smluvní strany dále shodně konstatují, že změnou právní formy Objednatele na státní podnik, byly některé již zahájené majetkoprávní úkony zmařeny a musely být zajištěny opakovaně s nacíonály Objednatele platnými v době ukončení dílčího úkonu.
- 1.4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že na základě rozhodnutí Objednatele bylo nezbytné zajistit odděleně majetkoprávní připravenost pro předstihové činnosti (kácení, přeložky EG.D).
- 1.5. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu majetkoprávní činnosti Zhotovitele bylo nezbytné aktualizovat podklad Objednatele, kterým byl Záborový elaborát (dále jen „ZE“) ve formátu \*.vfkze, jakožto nezbytný formát pro účely evidence v MPV systému Objednatele. Aktualizace podkladu, spočívající v průpisu geometrických plánů, v průpisu zajištěných majetkových práv ve prospěch Objednatele a úpravami ZE v souvislosti se změnami popsány podrobně v předešlých bodech tohoto dodatku), vyžadovala ze strany Zhotovitele opakovaná součinnost při kontrole aktualizovaného stavu ZE se stavem faktickým.
- 1.6. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti specifikované v bodech 1.2 až 1.5 tohoto článku dodatku dohodly na úpravě lhůty pro dokončení majetkoprávního vypořádání stavby a ceny plnění části B Inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání Soupisu prací.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za dílo, jenž nově zní:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj:*

*Bez DPH: 26 438 000,- Kč*

*DPH: 5 551 980,- Kč*

*včetně DPH: 31 989 980,- Kč*

*Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku smlouvy.*

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy. Úpravy spočívají v úpravě lhůty plnění dílčí část „Dokončení majetkoprávní vypořádání“.

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 3 - Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

.....

na základě plné moci za účastníky Společnosti  
**„Morava – RD velké zakázky“**

## **Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávní přípravy stavby.

### **DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)**

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícím podmínkám smlouvy, přičemž rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. *Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)*  
Objednatel bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.
2. Dokladová část, položka 6. *Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy*  
Objednatel bude předáno:
  - inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
  - diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-236..1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-238..2, D1-239)
  - dopravně inženýrský průzkum křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravyZbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především rešerši předaných podkladů, diagnostiku vozovek apod.).
3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. *Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci*  
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

## **ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP**

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zpracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních podmínek.

## **INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ**

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

## **TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI**

Zhotovitel pro Objednatele zajistí Technickou pomoc (dále jen „TP“) spočívající v:

1. Fáze: vyhodnocení věcných a legitimních dopadů odvodnění stavby D1 01311 do stavby D1 01911.A, včetně projednání závěrů se změnami dotčenými stranami
2. Fáze: zpracování dopadů odvodnění do dílčích částí DSP

### **Podklady předávané objednatelům:**

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná konsorciem RS PP – Morava, 09/2017

- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 – 210, modernizace a výstavba telematických systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019
- dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Rozšíření D1 na šestipruhé uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ

- průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOtest-SUDOP , 07/2018
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)
- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“
- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“
- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhé uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018
- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

### **Termíny plnění**

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

<b>Etapa</b>	<b>Lhůta pro provedení dané etapy</b>
Koncept DSP	do 10 měsíců od zahájení
Předpokládaná doba pro předání připomínek ke konceptu DSP	Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP

Projednáání a zpracování připomínek, odevzdání konceptu čistopisu DSP	Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 14 dnů od zpracování 2. fáze TP
Dokončení majetkoprávního vypořádání	Do 31.12.2024
Odevzdání čistopisu DSP	Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání posledního stavebního povolení
1. fáze TP	Do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 5
2. fáze TP	Do 1 měsíce od projednání 1. fáze TP s Objednateltem a jeho pokynu k zpracování

Dřívější plnění je možné.

#### **Počet výtisků:**

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept čistopisu DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordináční situace navíc 4x)
- čistopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordináční situace navíc 6x)  
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu \*.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení
- 1. fáze TP\_ 1x elektronicky
- 2. fáze TP součást PD pro podání žádosti o stavební povolení

Současně s konceptem čistopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + elektronicky na CD/DVD.



Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

**Fakturace:**

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

TP bude Zhotovitelem fakturována po ukončení a protokolárním předání každé jednotlivé fáze.

# Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

## D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Technická pomoc objednateli	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 369 688 917				
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				26 280 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH				25 617 000
Vícepráce dle Dodatku č. 3				26 058 480
Vícepráce dle Dodatku č. 5				26 177 480
Vícepráce dle Dodatku č. 6				26 438 000
% změny z Nabídkové ceny				103,20%

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

## Zlúř. uchazeč ocenění hodinovou sazbou

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Vyčíslení víceprací dle Dodatku č. 6	
				Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A					
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby					
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>					
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění					
- změny a doplňky vymezení ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neocenořuje se		x		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění					
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa					
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách					
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami					
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků					
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	neocenořuje se		x		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	neocenořuje se		x		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	neocenořuje se		x		
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	neocenořuje se		x		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa					
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL					
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm. d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neocenořuje se		x		
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neocenořuje se		x		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	neocenořuje se		x		
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm. c, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	neocenořuje se		x		
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu					
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	neocenořuje se		x		
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění					
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana					
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany					
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)					
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení					
<b>ČÁST A – CELKEM</b>					

## DODATEK č.6: zatřídění argumentace do soupisu

## část B soupisu

bod 1.2. - koordinace s Gasnet

jednání s podílovými vlastníky služebnosti (13 podílových spoluvlastníkům služebnosti 6ti stavebních objektů (Gasnet, EVAK, ŘSD)

jednání s Gasnetem, jednání s Kaštanová Group (směny pozemků mezi Gasnet a Kaštanová Group) - vliv na ŘSD majetkoprávní vypořádání

bod 1.3. nové vzory smluv:

- znova Smlouva budoucí břemena EGD, třístranná (Egd, ŘSD, město) na pozemky města Brna
- znova Smlouva o právu provést stavbu OMV, dvoustranná (OMV, ŘSD)
- znova Smlouva budoucí břemena Gasnet – Kaštanová, třístranná (Gasnet, Kaštanová Group, ŘSD)
- znova Smlouva břemena EGD – Metroproperties, třístranná (Egd, ŘSD, Metroproperties)
- znova Smlouva o právu provést stavbu – Metroproperties, dvoustranná (ŘSD, Metroproperties)
- znova smlouva břemena Gasnet (objekty plynu)– (na LV 13ti podílových spoluvlastníků), 15ti stranná
- znova Smlouva břemena RDS (objekty ŘSD, mosty, kanalizace, VO) - (na LV 13ti podílových spoluvlastníků), 14ti stranná
- znova Smlouva břemena SMB (objekty kanalizace) - (na LV 13ti podílových spoluvlastníků), 15ti stranná
- Nová plná moc od Gasnetu pro vyvlastnění (žádosti, předložení k podpisům, urgence Gasnet, vysvětlování, že je opravdu potřeba plnou moc znovu)

S ohledem na znovu předkládané smlouvy k podpisům, bylo třeba ověřit, aktuálnost vzorů smluv Egd, Gasnet a nechat smlouvy znovu schválit a potvrdit interní čísla smluv u těchto subjektů)

bod 1.3. - opakované činnosti (znovu vytvoření návrhů na vklad a zajištění podpisů subjektů)

bod 1.4. souvisí s projednáním předstihového kácení - informační dopisy o oznámení zahájení vstupů na pozemky, komunikace s vlastníky pozemků u

bod 1.5. dodatku: kontrola a projednání revizi aktualizace ZE s GBG - 48hod

## část D soupisu:

změna lhůty plnění MPV +12m = 12m x 4h/m - KD, jednání, vč. přípravy podkladů

MPV systém-změna lhůty plnění MPV +12m = cca 6,6 hod / měsíc - průběžné evidence v MPV systému

				Vyčíslení víceprací dle Dodatku č. 6	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu					
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí					
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov					
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem					
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993					
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků					
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru					
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.					
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB					
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy					
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN					
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN					
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)					
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí					
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem					
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene					
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene					
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )					
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva					
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice					
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění					
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.					
<b>ČÁST B CELKEM</b>					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			
<b>ČÁST C CELKEM</b>			

				Vyčíslení víceprací dle Dodatku č. 6	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.					
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy					
<b>ČÁST D CELKEM</b>					
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>					

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"



Digitálně podepsal:

Datum: 12.06.2024 13:59:42 +02:00