

# DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: V/6037/2024/UL

Číslo smlouvy dodavatele: 2024/002

„Demolice vyřazeného mostu ev. č. 528-002, Žďárek“  
uzavřené mezi smluvními stranami

---

## I. Smluvní strany

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**REO GROUP s.r.o.**

Sídlo: Mařatkova 918/2, 142 00 Praha - Kamýk

Zastoupená: Ladislavem Šmucem, jednatelem

IČ: 29146801, DIČ: CZ29146801

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z následujících důvodů:  
Dle vyjádření Správy železnic by bylo nutné žádat o výluky (min. 150 dnů předem) což by znamenalo vícenáklady stavby – výluky jsou placené.

Na trati Děčín – Telnice, nacházející se pod předmětným mostem, probíhá provoz do listopadu 2024, následně bude provoz přerušen do dubna 2025.

Je tedy žádoucí provést demoliční práce v zimním období, v době přerušování provozu.

---

Článek IV.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

**IV.2. Termín dokončení díla: do 30. 04. 2025**

### **III. Závěrečná ujednání**

III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. 2. Tento dodatek je opatřen elektronickými podpisy.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne .....

V Praze, dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
za zhotovitele  
Ladislav Šmucr  
jednatel společnosti

---