



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. 17/24/0013

uzavřený mezi těmito smluvními stranami

### Statutární město Liberec

sídlo : Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené : Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech technických : Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic  
bankovní spojení: : ██████████  
IČ : 00262978  
DIČ : CZ00262978

(dále jen „objednatel“)

### STRABAG a.s.

sídlo : Kačírkova 982/4, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice  
zastoupený : Ing. Petrou Kroupovou, Ing. Janem Hauserem – na základě plné moci ze dne 23. 2. 2024  
ve věcech technických : Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí - VPJ  
bankovní spojení: : ██████████  
IČ : 608 38 744  
DIČ : CZ60838744  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. 17/24/0013, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Obnova části ulice Partyzánská“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 24. 05. 2024 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 607.575,74 Kč bez DPH, tj. 735.166,64 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>5.932.975,31 Kč</b>
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	<b>5.204.036,59 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	<b>607,575,74 Kč</b>

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) bez DPH	<b>5.811.612,32 Kč</b>
DPH	<b>1.220.438,59 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>7.032.050,91 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby se navyšuje o 10 kalendářních dní.

#### **Článek XV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - a. změnový list,
  - b. soupis prací.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel.
4. Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení 9. mimořádné schůze Rady města Liberec č. 744/2024 ze dne 26. 6. 2024.
5. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně a vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Liberci dne 12 -07- 2024

Za objednatele

Ing. [redacted], CSc.  
primátor

V Liberci dne 12 -07- 2024

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing. [redacted]ová  
ekonomická vedoucí oblasti  
v zastoupení dle plné moci  
ze dne 23. 2. 2024

Ing. Jan Hauser  
technický vedoucí provozní jednotky v  
zastoupení dle plné moci  
ze dne 23. 2. 2024

Prověřil: Ing. Renata Stránská

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 002	
Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 - Jinonice					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 19.6.2024	
Název akce: Obnova části ulice Partyzánská					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 19.6.2024	Faxem:	osobně:	
Odkazy	na přílohy:	Příloha č. 1 – rozpočet			
	na výkresy:	Příloha č. 2 – výpočet kubatur položek vjezdů			
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Během realizace (po odkrytí a těžbě příkopu) byly zjištěny vysoko umístěné prostupy stávajících vjezdů pro napojení prováděného příkopu. Kanalizačně/drenážní potrubí je vedeno v hloubce 80cm a stávající vjezdy mají prostupy v hloubce 10-30cm. Z tohoto důvodu není možné dodržet vyhovující spád prováděného potrubí, ani požadovanou mocnost přesypání trubek. Zhotovitel navrhuje stávající vjezdy v nutném rozsahu vybourat/odtěžit a položit potrubí do správné výšky. Dále vytižené vjezdy provést z kameniva zpevněného cementem doplněné o obrusnou vrstvu a málo vytižené (původně pouze sypané) z vrstev ŠD 0-32. Tento problém by nastal i u varianty s otevřeným příkopem, ZBV č. 1 na něj nemá vliv.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 607.575,74 Kč (Bez DPH)</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5.811.612,32 Kč			Změna času plnění: + 10 dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 607.575,74Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 Zástupce zhotovitele: Richard Jambor					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					



Podpis ..... Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CÚ 2024*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 6 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investiční návrh k přijetí;

Podpis ..... Datum .....

QM 4C, s.r.o. 6380  
Liberec, ul. 669/2a  
www.quality.cz

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

STATU ..... Datum .....

Podpis ..... Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.