

DODATEK Č. 7
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2023/0240/180
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

**„NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ
DÚBRAVA – Venkovní expozice Domu přírody“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních věcech: starosta Libor Střecha, v technických záležitostech: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o.
Adresa: Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, Česká republika
IČO: 60731346
DIČ: CZ60731346
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 272699038/0300
Zastoupen: Ing. Aleš Galář

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0051/160 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 7 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 07 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 07 činí:

75 897,46 Kč bez DPH

15 938,47 Kč DPH 21%

91 835,93 Kč vč. DPH 21%

Podrobný rozpis méněprací je uveden v příloze č.1 – ve Změnovém listu č. 07.

2.3. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 07 činí:

40 228,79 Kč bez DPH

8 448,04 Kč DPH 21%

48 676,83 Kč vč. DPH 21%

Podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č.1 – ve Změnovém listu č. 07.

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 07 upravuje následovně:

10 191 105,80 Kč bez DPH

2 140 132,21 Kč DPH 21%

12 331 238,01 Kč vč. DPH

2.4. Důvodem výše zmíněných víceprací jsou okolnosti vzniklé během realizace, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „**NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ DÚBRAVA – Venkovní expozice Domu přírody**“.

2.5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 7 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek bude uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku s připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran. Dodatek bude vyhotoven v jednom stejnopise.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 14. 5. 2024, Usnesení č. 2455

V Hodoníně dne

V Hodoníně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.07.09
13:58:48 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

**Ing. ALEŠ
GALÁŘ**

Digitálně podepsal
Ing. ALEŠ GALÁŘ
Datum: 2024.07.16
14:50:22 +02'00'

.....
Ing. Aleš Galář
jednatel

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě:
SD/2023/0240/180.

V dne



Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2024.07.15
16:44:19 +02'00'

.....
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Název akce:
**NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ
DÚBRAVA**
– Venkovní expozice Domu přírody

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: **ZL č. 07**

„*NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ
DÚBRAVA - Venkovní expozice Domu přírody*“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0240/180

1. Oddíl stavby: *Stavební objekt, Provozní soubor*

2. Zpracovatel změnového listu: **FLORSTYL s.r.o.,**
Náměstí Svobody 362
686 04 Kunovice
IČO: 60731346

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu,
požadavek uživatele apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:

A- Úprava šachty: na žádost investora snížení šachty do úrovně okolního terénu.

B- Schod do technické místnosti: vzhledem k výškovému snížení okolních zpevněných ploch je potřeba realizovat schod u vstupu do technické místnosti.

C- Úprava nopové folie kolem stavby: úprava nopové folie kolem stavby dle úrovně terénu.

D- Infotabule: tím, že se gabion realizoval z jednoho druhu kamene postrádají infotabule v tomto případě smysl.

E- Instalace kapkové závlahy k vrbovým stavbám: instalace kapkové závlahy, se kterou nebylo v původním projektu počítáno.

F- Lemovka u záhonu Z1: instalace lemovek pro oddělení záhonu a trávníku - nebylo v původním projektu počítáno.

G- Plocha u Minifarmy: vzhledem ke skutečnosti, že se realizace minifarmy zrušila, tak se ruší i plocha před minifarmou.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(*Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.*)

6. Finanční náklady změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE ZL01	113 416,48	137 233,94
MÉNĚPRÁCE ZL 01		
VÍCEPRÁCE ZL 02	116 074,81	140 450,52
MÉNĚPRÁCE ZL 02	79 583,29	96 295,78
VÍCEPRÁCE ZL 03	292 301,00	353 684,21
MÉNĚPRÁCE ZL 03	70 851,81	85 730,69
VÍCEPRÁCE ZL 04	76 197,43	92 198,89
MÉNĚPRÁCE ZL 04	71 115,09	86 049,26
VÍCEPRÁCE ZL 05	327 689,90	396 504,78
MÉNĚPRÁCE ZL 05	47 872,55	57 925,79
VÍCEPRÁCE ZL 06	124 236,60	150 326,29
MÉNĚPRÁCE ZL 06	0,00	0,00
VÍCEPRÁCE ZL 07	40 228,79	48 676,83
MÉNĚPRÁCE ZL 07	75 897,46	91 835,93
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	9 446 280,99	11 430 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	10 191 105,80	12 331 238,01

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

V dne

.....



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ*
- *Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)*
- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím*
- *stanovisky dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu*

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- *Úprava harmonogramu stavby*
- *Dodatek IZ*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)*
- *Dodatek Smlouvy o dílo*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 07 schválit.

V dne

.....



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) doporučuje ZL. 07 schválit.

A- Úprava šachty - Požadavek vzešel od vedení města - úprava pomůže odstranit negativní vizuální prvek. Bod schvaluji.

B- Schod do technické místnosti - Jedná se o stavbou nedořešený prvek, který je nutno bezpodmínečně dodělat jak z důvodů estetických, tak bezpečnostních. Bod schvaluji.

- C- Úprava nopové folie kolem stavby - Tento detail má velký vizuální efekt, ale náklady jsou nízké. Bod schvaluji.
- D- Infotabule. Bod schvaluji.
- E- Instalace kapkové závlahy k vrbovým stavbám. Návrh na instalaci kapkové závlahy vzešel od realizátora vrbové stavby a pomůže lepšímu růstu stavby. Bod schvaluji.
- F- Lemovka u záhonu Z1. Záhon Z1 má upravený tvar oproti návrhu z důvodu lepší dostupnosti prostoru při umývání skleněné fasády. Lemovka zajistí lepší kontrast s travnatými plochami. Bod schvaluji.
- G- Plocha u Minifarmy. Bod schvaluji.

Ve Skronicích dne 10.5.2024

.....
[Redacted Signature]

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení Radou města (RMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí: v rámci ÚR

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne

[Redacted Signature]

VEDOUCÍ ODBORU:

V Hodoníně dne

[Redacted Signature]

GARANT ODBORU/AKCE:

V Hodoníně dne

.....
[Redacted Signature]

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2023/0240/180 ve znění dodatku č. 7

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
7	ZL č. 07	
Rozpis částky na roky:	2024	- 43 159,10 Kč

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2024	180	103	6121	12 331 238,01 Kč
			5169	

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S: 01 -0516 Návštěvnícké středisko Národní přírodní památky Hodonínská Důbrava – Venkovní
 C: <28> expozice Domu přírody
 Změny . 7

#	íslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl A ÚPRAVA ŠACHTY						12 158,60
1	R1458d555	Odstranění povodňové šachty v . odkopání okolního terénu	kompl	1	3 998,76	3 998,76
2	R5654d45	Osazení nové šachty v . poklopu	kompl	1	2 375,60	2 375,60
3	11111282916	Betonová skruž TBH100/25/9	ks	1	1 848,00	1 848,00
4	11111282917	Betonový studniční poklop - p lený, 110 cm	ks	1	3 936,24	3 936,24

Díl B Schod						9 351,27
1	R487d87	Práce	komplet	1	4 038,07	4 038,07
2	R296872d5	Podbetonování	komplet	1	1 852,00	1 852,00
3	R5674d854	Lepicí a spárovací tmel	komplet	1	769,16	769,16
4	R6844d85	Porfyr 170x23 cm v . ezu	komplet	1	2 692,04	2 692,04

Díl C ÚPRAVA NOPOVKY						5 986,00
1	R5498d50	Úprava nopovky kolem fasády v . úpravy zeminy	kompl	1	5 986,00	5 986,00

Díl D Infotabule						-17 937,86
1	762R04IM	D+M op méné st ny - geostezka	ks	-0,1	179 378,59	-17 937,86

Díl E kapková závlaha u vrbových staveb						7 498,16
1	R658921475	Instalace kapkové závlahy	m	76	98,66	7 498,16

Díl F Lemovka u záhonu						5 234,76
1	916371214RIM	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku z atmofox oceli zarytím v etn za íšt ní	m	12	48,23	578,76
2	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m v . roxor a zámek	ks	6	776	4 656,00

Díl 4 Plocha u minifarmy						-57 959,60
1	567132111IM	Podklad ze sm sí stmelené cementem SC C B/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	-31,59	715,43	-22 600,43
2	596211210IM	Kladení zámkové dlažby komunikací pro p ší ru n tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-31,59	481,76	-15 218,80
3	59245030RIM	dlažba tvar tvorec, betonová 300x300x80 mm	m2	-32,538	618,98	-20 140,37