

Dodatek č. I, k SOD č. 2016-23F

uzavřená podle ust. S 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Obchodní společnost: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zápis v OR: zapsaná ve Veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
Se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Obchodní společnost: SK-EKO Systems s.r.o.
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874
IČ: 64827763
DIČ: CZ64827763
Se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající: Jan Kafka - jednatel společnosti
Václav Novotný - jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016-23F. Na základě tohoto dodatku č. I k SOD č. 2016-23F ze dne 30. 6. 2017 se dle dohody smluvních stran zvětšuje rozsah předmětu díla o vícepráce dle předložených a odsouhlasených změnových listů, který je přílohou tohoto dodatku, v důsledku čehož se také zvyšuje cena za dílo, a to o cenu za vícepráce v částce **325.802,57 Kč** bez DPH.

Dále se mění termín dokončení díla, a to z důvodu požadavku na provedení přeložky plynárenského zařízení a požadavku Magistrátu města Pardubice (UMO II) na rozšíření oprav zpevněných ploch v místě plnění díla. Plynárenské zařízení je nutno přeložit z důvodu nedostatečného prostorového uspořádání s nově vybudovanou kanalizační stokou. K tomuto je potřeba samostatná PD a povolení, které termínově ovlivňuje termín dokončení díla. Rozšíření oprav stávajících zpevněných ploch – nové obrubníky, asfaltové povrchy – tyto byly vyvolány Magistrátem města Pardubice (UMO II) s požadavkem na sjednocení těchto zpevněných ploch po výstavbě nové kanalizace. Tyto také ovlivňují termín dokončení díla.

2. Na základě shora uvedeného tak oddíl IV. CENA DÍLA, bod 1 zní nově takto:

Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena za dílo dle SOD	2.510.648,75 Kč bez DPH
Cena za vícepráce dle dodatku č. I	325.802,57 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH	2.836.451,32 Kč bez DPH
----------------------------	--------------------------------

3. Na základě shora uvedeného tak oddíl III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 1/B) zní nově takto:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31.8.2017

II. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání SOD č. 2016-23F jsou tímto Dodatkem č. I nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

Příloha č. I - Změnové listy 01-08

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

.....
Jan Kafka
jednatel firmy

.....

Václav Novotný
jednatel firmy