

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1452/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2015

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ALSTAP s.r.o.

sídlo: V Korytech 972/12, Praha 10, PSČ 100 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Ladislav Patěk, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ladislav Patěk, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 29000238

DIČ: CZ29000238

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 158986

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění“ uzavřené dne 8. 10. 2015, ve znění předchozích dodatků, a to z důvodu níže uvedených změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat.
2. Popis změn:

V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo došlo v rámci obce Nový Knín k zahájení realizace rekonstrukcí přemostění toku, jejichž stavebníkem je Město Nový Knín. Realizace přemostění je v časové a prostorové kolizi s předmětem plnění smlouvy o dílo tak, jak je popsáno v záznamech z kontrolních dnů stavby (kopie záznamu z kontrolního dne č. 11 ze dne 27. 7. 2016 je přílohou tohoto dodatku č. 3). Vzhledem k výše uvedené kolizi části předmětu plnění se stavbou

přemostění nebylo možné postupovat dle odsouhlaseného harmonogramu prací a došlo tak ke zdržení bez možnosti ovlivnění objednatelem či zhotovitelem.

3. Vzhledem k výše popsaným změnám není možné splnění termínu předání a převzetí dokončeného díla uvedeného v čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy a tímto dodatkem se tento termín mění.

I.

Tento dodatek č. 3 mění výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

Článek II. smlouvy Lhůty a podmínky realizace díla odstavec č. 1 se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 30. září 2016.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha:

Příloha č. 1: kopie záznamu z kontrolního dne č. 11 ze dne 27. 7. 2016

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ladislav Patěk
jednatel
ALSTAP s.r.o.