

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1452/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2015

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické
xxxxxxxxxxxxxx, specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ALSTAP s.r.o.**
sídlo: V Korytech 972/12, Praha 10, PSČ 100 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Ladislav Patěk, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ladislav Patěk, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 29000238
DIČ: CZ29000238
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 158986
tel.: xxxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 22.4.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2015, ve znění dodatku č. 1.

I.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 9.:

9. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba jejich realizace vyplynula v průběhu provádění díla a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku, popř. jsou řešeny změnovými listy, kdy současně na základě průběhu provádění díla došlo k omezení jeho rozsahu oproti původnímu zadání. Jedná se zejména o níže popsané změny (dodatečné práce a méněpráce):

Jedná se zejména o následující dodatečné práce:

Změny v množství odstraňovaných nánosů z koryta toku:

- změny v množství odstraňovaných nánosů z koryta toku: na základě geodetického zaměření skutečného provedení odstranění nánosů ze dna toku (zaměřeno v jednotlivých příčných profilech) a zejména ze dna jezové zdrže v PF 38 – PF 40 bylo provedeno vyčíslení skutečného množství likvidovaných nánosů.

Změny v řešení opevnění pravého břehu v PF 45 – PF 51:

- v průběhu realizace stavby byly provedeny kopané sondy v pravém břehu mezi příčnými profily PF 45 až PF 51. V této části se dle dokumentace pro provádění stavby předpokládalo odbourání horní části původní nábrežní zdi a realizace nové zdi s využitím původních částí základových konstrukcí. Provedené sondy ukázaly neexistenci základových konstrukcí a potřebu změny řešení provedení rekonstrukce zdi. Změnu řešení potvrdil také autorský dozor při prohlídce stavby dne 17. 12. 2015. Následně byla autorským dozorem zpracována a předána úprava dokumentace pro provádění stavby (vč. soupisu prací) pro výše popsanou změnu.

Jedná se zejména o následující méněpráce:

Drobné změny při realizaci díla:

- na základě prohlídky povrchu jezového tělesa v PF 18 po zajištění převedení vody mimo přelivnou hranu bylo upuštěno od provedení přespárování kamenné dlažby jezu, a to z důvodu nerovnosti povrchu a způsobu původního provedení dlažby,
- vzhledem ke změnám v provádění opravy kamenného obkladu zdi mezi PF 35 – PF 39 není obklad prováděn s kotvením do podkladu pomocí ocelové výztuže a ocelových kotev na chemickou maltu.

Změny v řešení opevnění pravého břehu v PF 45 – PF 51:

- na základě změn v řešení opravy opevnění pravého břehu mezi příčnými profily PF 45 až PF 51 bylo upuštěno od provedení čištění kamenné dlažby vodním paprskem.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH)	9.518.494,00 Kč
---	-----------------

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	2.224.671,69 Kč
--	-----------------

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	- 328.574,16 Kč
--------------------------------------	-----------------

Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH)	11.414.591,53 Kč
--	-------------------------

(slovy: jedenáctmilionůčtyřistačtrnácttisícpětsetdevadesátjedna padesát tři haléřů).	korunčeských
--	---------------------

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací a dodávek, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací a dodávek

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXXXXXX

ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ladislav Patěk
jednatel
ALSTAP s.r.o.