

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/111/Li, uzavřené dne 07.12.2023
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou

oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:



IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.**

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

zastoupena: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací:



IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

bankovní spojení:



č. účtu:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/02/111/Li, uzavřené dne 07.12.2023 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Lávka ev. č. VI-2L, přes Olši k nemocnici, Třinec-Lyžbice - rekonstrukce**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. V rámci zpracování projektové dokumentace vyvstaly nové skutečnosti, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, na které musí zhotovitel reagovat a projektovou dokumentaci uvést v soulad. Z tohoto důvodu zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení do 30.04.2025 a dokumentace pro provedení stavby do 2 měsíců od vydání SP.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

V souvislosti s legislativní změnou zákonné normy se smluvní strany dohodly na nahrazení původního textu:

1. V článku **2. Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), dále se zhotovitel také zavazuje, že v rámci své činnosti obstará pro objednatele Povolení stavby. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti, včetně dokladové části. Součástí projektové dokumentace musí být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.

2. V článku **3. Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

- *Projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP do 30.04.2025*
- *Projektová dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od vydání SP*

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1754 ze dne 15.07.2024.

V Třinci

Za objednatele:



Za zhotovitele:

