

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 202407

## „AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA FINANČNÍ ÚŘAD, SMĚR LAZCE“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **36430811/0100**

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **SISKO spol. s.r.o**

se sídlem: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**

kontaktní adresa: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**

Zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě,**

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 47155558

DIČ: CZ47155558

Telefon: [REDACTED]

,e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: 14404831/0100

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

(dále také jen „*smluvní strany*“)

## I.

Dne 03.05.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, č.202 407, 12021/2024, /712240017/. (dále jen „SoD“). Předmětem této SoD je zhotovení díla

„Autobusová zastávka finanční úřad, směr Lazce.“ V čl. 4.1 této SoD se Zhotovitel zavázal provést dokončení díla do 19.7.2024.

## II.

### A. Prodloužení lhůty pro dokončení díla

Předmětem dodatku je změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 z důvodu souběžně probíhajících prací zhotovitelem při rekonstrukci kanalizace, kdy práce na zálivu zastávky mohli probíhat až od 27.6.2024. Tím byl posunut termín zahájení stavebních prací na výstavbě autobusové zastávky /dle přílohy č.1. Časový harmonogram prací/. Z výše uvedených důvodů bude prodloužena lhůta pro dokončení díla o 21 dnů do 9.8.2024.

Původní lhůta pro dokončení díla byla dle SOD sjednána do 19.7.2024

### Nové znění článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 je takto:

4.1.c) Dokončení díla: do 9.8.2024

## III. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. 202 407, 12021/2024 (712240017) uzavřené dne 03. 05. 2024 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

č. 1 – Časový harmonogram prací

V Olomouci dne  
Za objednatele:

V Přerově dne  
Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 19.7.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ivo Černý  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Ivo Černý  
Ředitel

SISKO spol. s.r.o.



# Stavby Inženýrských Sítí a **K**OMunikací

stavební a projekční činnost, služby, autodoprava

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Lipenská 753/120

779 00 Olomouc

V Přerově dne 5. 7. 2024

**Věc:** Žádost o prodloužení termínu realizace akce „Autobusová zastávka Finanční úřad, směr Lazce“

Naše společnost na základě smlouvy o dílo číslo 202407 ze dne 3.5.2024 (dále jen „SoD“) s Vaší společností provádí stavební práce na akci „Autobusová zastávka Finanční úřad, směr Lazce“. Termín dokončení je dle SoD do 19. 7. 2024. Jelikož se pod autobusovým zálivem provádí rekonstrukce kanalizace v délce 56 m, není možné zároveň provádět konstrukční vrstvy a betonáž zálivu. Po betonáži navíc musí beton tvrdnout 28 dní. Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu realizace díla do 9. 8. 2024. Děkuji za Vaše kladné vyjádření.

S přáním pěkného dne

Ing. et Ing.  
Jan Horalík,  
Ph.D.

Podepsal Ing. et Ing. Jan  
Horalík, Ph.D.  
DN: cn=Ing. et Ing. Jan  
Horalík, Ph.D., c=CZ,  
o=SISKO spol. s r.o., ou=1,  
email=j.horalik@sisko.cz  
Datum: 2024.07.05 10:02:53  
+02'00'

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

jednatel SISKO spol. s r.o.

Harmonogram prací - Autobusová zastávka Finanční úřad (stav ke dni 27.6.2024)

Název prací / pracovní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Osazení obrubníků	1	2	3																											
Provedení k-čních vrstev zálivu				4	5	6																								
Zhotovení bednění						6	7																							
Betonáž							7																							
Technologická přestávka								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Osazení chodníkových obrubníků								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Protlak pod komunikací								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zhotovení elektro přípojky								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Zhotovení základu pro přístřešek a int. označník								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Provedení k-čních vrstev nástupiště + chodníku								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Montáž přístřešku								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Pokládka zámkové dlažby								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Provedení terénních úprav								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Odbednění + doasfaltování								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Zalití spár								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Provedení VDZ								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Správa silnic Olomouckého kraje  
*příspěvková organizace*  
 Středisko údržby Olomouc

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 2 1

12 -07- 2024