

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Zástupci ve věcech technických: xxx
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 117729743/0300
Zastoupené: správcem společnosti AQUATIS a.s., na základě plné moci
Společnost vzniklá na základě Společenské smlouvy, kterou tvoří tito společníci:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupená: xxx, generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx

SPOLEČNÍK 2:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488

SPOLEČNÍK 3:

GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
Zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.05.2022, č. smlouvy Objednatele: 1113/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122063A (N 97/22) (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky **„Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA“** (dále jen „Dílo“).

II. Předmět Dodatku

- Po uzavření Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v důsledku kterých je nutno prodloužit termíny provádění Díla. Podrobně jsou tyto skutečnosti popsány v příloze *Návrh termínových změn - rozbor vazeb*.
- U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se totiž o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na následujícím:

a) Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

- Část díla Z - Geodetické práce do 355 dnů od nabytí účinnosti smlouvy;
- Část díla G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) do **19. 2. 2025**;
- Část díla S - Další odborné podklady a studie do **17. 10. 2025**;
- Část díla E - Činnosti spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA) do **9. 6. 2025**;
- Část díla D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP) do **17. 10. 2025**;
- Vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (DSP) do **25. 1. 2026**;
- Část díla K - Koordinační činnost do vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.

b) Článek XII odst. 7. Smlouvy o dílo se doplňuje o nové přílohy Smlouvy o dílo:

- *Harmonogram prací aktualizovaný ke dni 21.6.2024.*

III. Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto

dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Přílohy:

- Harmonogram prací aktualizovaný ke dni 21.6.2024
- Návrh termínových změn - rozbor vazeb

V Brně dne: 19.07.2024

V Brně dne 21.06. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
xxx
generální ředitel

Harmonogram prací aktualizovaný ke dni 21.6.2024

Ozn.	Název skupiny činností	od účinnosti SoD		Termín
		dnů	týdnů	
	Zahájení prací			30.07.2022
Z1	Zaměření areálu úpravny vody	100	14	07.11.2022
Z2	Zaměření tras přeložek a přípojek	100	14	07.11.2022
Z3	Zaměření tras dopravy materiálu na stavenišť	244	34	31.03.2023
Z4	Doplnění zaměření přeložky komunikace	100	14	07.11.2022
Z5	Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07	355	50	20.07.2023
Z6	Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka	100	14	07.11.2022
G1	Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice	720	102	19.07.2024
G2	Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky	720	102	19.07.2024
G3	Průzkumy pro náhradu komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole	720	102	19.07.2024
G4	Průzkumy nalezišť materiálů	935	134	19.02.2025
G5	Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže	935	134	19.02.2025
G6	Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD	935	134	19.02.2025
G7	Průzkum pro přeložky VTL plynu a VN	720	102	19.07.2024
G8	Průzkum pro umístění úpravny vody	720	102	19.07.2024
G9	Průzkum pro staveništní dopravu	935	134	19.02.2025
G10	Hydrogeologický monitoring	935	134	19.02.2025
S1	Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla	244	34	31.03.2023
S2	Posouzení vodního díla za povodní	810	115	17.10.2024
S3	Posouzení stability hráze	810	115	17.10.2024
S4	Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45 zákona č. 114/1992 Sb.	305	43	31.05.2023
S5	Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.	305	43	31.05.2023
S6	Studie hlukového zatížení území	305	43	31.05.2023
S7	Dendrologický průzkum	305	43	31.05.2023
S8	Rozptylová studie	305	43	31.05.2023
S9	Studie nakládání s ornicí	305	43	31.05.2023
S10	Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu	365	52	30.07.2023
S11	Studie možného vlivu na sekavčíka horského	400	57	03.09.2023
S12	Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS	272	38	28.04.2023
S13	Technická a architektonická studie úpravny vody	123	17	30.11.2022
S14	Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných vodním dílem	305	43	31.05.2023
S15	Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice	90	12	28.10.2022
S16	Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích	90	12	28.10.2022
S17	Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu	272	38	28.04.2023
S18	Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu	305	43	31.05.2023
S19	Vynětí ze ZPF	1096	157	30.07.2025
S20	Vynětí ze PUPFL	1096	157	30.07.2025
S21	Archeologický průzkum	305	43	31.05.2023
S22	Vizualizace a videoprezentace	1175	168	17.10.2025
E1	Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.	470	67	12.11.2023
E2	Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.	835	119	11.11.2024
E3	Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru	1045	149	09.06.2025

Ozn.	Název skupiny činností	od účinnosti SoD		Termín
		dnů	týdnů	
D1	Přípravné práce, bourací práce, demolice	1175	168	17.10.2025
D2	Údolní hráz včetně příslušenství	1175	168	17.10.2025
D3	Elektrotechnická část VD	1175	168	17.10.2025
D4	Objekty Provozního střediska	1175	168	17.10.2025
D5	Inženýrské sítě Provozního střediska	1175	168	17.10.2025
D6	Zajištění bezpečnosti VD	1175	168	17.10.2025
D7	Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty	1175	168	17.10.2025
D8	Přeložky inženýrských sítí	1175	168	17.10.2025
D9	Přípojky inženýrských sítí	1175	168	17.10.2025
D10	Monitoring	1175	168	17.10.2025
D11	Vegetační úpravy	1175	168	17.10.2025
D12	Protierozní opatření	1175	168	17.10.2025
D13	Úpravy v prostoru zátopy	1175	168	17.10.2025
D14	Převody vody - Sviborka	1175	168	17.10.2025
D15	Převody vody - Smolinka	1175	168	17.10.2025
D16	Provozní soubory Vodního díla	1175	168	17.10.2025
D17	Provozní soubory Provozního střediska	1175	168	17.10.2025
D18	Provozní soubory převody vody - Sviborka	1175	168	17.10.2025
D19	Provozní soubory převody vody - Smolinka	1175	168	17.10.2025
D20	Zařízení staveniště a staveništní doprava	1175	168	17.10.2025
D21	Srážkoměrné stanice Vlachova Lhota, Smolina, Vysoké Pole, Loučka	1175	168	17.10.2025
D22	Přírodě blízká opatření v prostoru VDV	1175	168	17.10.2025
D23	Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole	1175	168	17.10.2025
D24	Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice	1175	168	17.10.2025
D25	Mostní objekt	1175	168	17.10.2025
D26	Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov	1175	168	17.10.2025
D27	Související objekty	1175	168	17.10.2025
D28	Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace	1175	168	17.10.2025
D29	Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty	1175	168	17.10.2025
D30	Související opatření	1175	168	17.10.2025
K1	Koordinační činnost - do odevzdání oznámení záměru EIA	470	67	12.11.2023
K2	Koordinační činnost - do zajištění kladného stanoviska v procesu EIA	1045	149	09.06.2025
K3	Koordinační činnost - do nabytí právní moci povolení stavby	1275	151	25.01.2026

Příloha 2 dopisu 31-Ing.Šv/340

Vlára, Vodní dílo Vlachovice dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA

Návrh termínových změn - rozbor vazeb

G4 Průzkumy nalezišť materiálů

Původní termín: 19.07.2024

Nový termín: 19.02.2025

Výstup činností je podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Cílem průzkumu (G4) je upřesnění a prohloubení znalostí o materiálech hráze, jejich použití, případné úpravy těchto materiálů, včetně stanovení hutnicích pokusů. Součástí prací je taktéž stanovit potřebný rozsah rekultivace zemníků v zátopě vodního díla, s ohledem na stabilitu svahů v zátopě. Pro každý navržený zemník bude nutné provést posouzení stability svahů ve vytěženém zemníku, s následným návrhem vhodné stabilizace svahů zemníků a návrhu vhodného opatření pro zamezení nežádoucího případného sesuvu v odtěženém zemníku.

Na 2 třetinách území nebyl umožněn vstup na pozemky ve správě společností: Polfin eko, Polfin agro a Polfin eko valašská (týká se celků G2, G3, G4, G5, G6 a G7). Objednatel informován dne na VV č. 19 dne 24. 2. 2023 (a několika dalších VV).

Umožnění vstupu uděleno k 1. 9. 2023 do konce roku (Polfin eko). Další přerušení prací bylo v důsledku klimatických podmínek. Projektované průzkumné sondy se nacházejí v morfologickém prostředí, kde jsou sklony svahu větší než 15°, což je limitní hodnota pro pohyb vrtné a kopné techniky. V souvislosti s vydatnými srážkovými úhrny bylo území od cca 5. 11. 2023 pro tuto techniku nesjízdné, příp. místy velmi obtížně sjízdné, ale s vysokým rizikem vytvoření významných škod způsobených pojezdy. Objednatel informován dne na VV č. 29 dne 3. 11. 2023. Další terénní práce bylo s ohledem na klimatické podmínky možné provádět od března 2024.

Vzhledem ke špatným výsledkům z laboratorních analýz mechaniky zemin bylo přistoupeno k výběru dvou stávajících zemníků (Zt4 a Zt17) a jednoho nově vytipovaného (Zt24), který se nyní nachází ve fázi podrobného IG průzkumu. Ověření zemníku Zt24 navrženo v lednu 2024, viz zápis z VV č. 31 ze dne 12. 1. 2024. Následně byly zaslány žádosti o vstupy na pozemky a po obdržení vyjádření vlastníků a nájemce (EKO Vlachovice) byl v březnu realizován IG průzkum, v dubnu první výsledky laboratorních zkoušek. Dne 19. 4. 2024 proběhla koordinační schůzka, kde se práce na Zt24 a plánovaný hutnicí pokus pro materiál do těsnícího jádra tělesa hráze řešili s objednatelem.

G5 Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže

Původní termín: 19.07.2024

Nový termín: 19.02.2025

Výstup činností je podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Pro potřeby stanovení stability svahů v zátopě (G5), je nutné dokončit v celém rozsahu průzkum celku G5, tj. nejen kopané sondy a hydrogeologické vrty včetně laboratorních a polních zkoušek pro upřesnění geologické skladby svahů, ale také provedení geotechnických výpočtů pro stanovení stupně bezpečnosti svahů, které jsou nezbytným podkladem pro návrh konkrétního návrhu zabezpečení stability svahů pro různé návrhové situace.

Na většině území nebyl umožněn vstup na pozemky ve správě společností: Polfin eko, Polfin agro a Polfin eko valašská (týká se celků G2, G3, G4, G5, G6 a G7). Objednatel informován dne na VV č. 19 dne 24. 2. 2023. Umožnění vstupu bylo uděleno k 1. 9. 2023 s omezujícími podmínkami pro provádění. Přednostní zpracování GF průzkumu sloužilo jako podklad ke zpracování finálního znění projektu pro

průzkumné práce celku G5. S ohledem na vazbu vyžadující interpretaci GF prací bylo možné dle klimatických podmínek zahájit terénní práce až v březnu 2024.

Návrh projektu a na něj vázané geofyzikální práce byly diskutovány s objednatelem na koordinační schůzce 29. 2. 2024, kde se také probíral časový posun v harmonogramu prací (viz zápis z VV č. 33 ze dne 8. 3. 2024). Dne 16. 5. 2024 se uskutečnila koordinační schůzka, kde se projednávala modifikace projektu G4 v souvislosti s doplněním sond a přesunem některých položek rozpočtu z celku G5 do celku G4.

G6 Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD

Původní termín: 19.07.2024

Nový termín: 19.02.2025

Výstup činností je podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Týká se především stavebních objektů řešících stabilizaci svahů v zátopě, úprava (rekultivaci) zemníků v zátopě, obslužných komunikací VD.

Pro stanovení podrobných informací o vlastnostech zemin a hornin v trase navrhovaných komunikací (G6), včetně opěr mostních konstrukcí, je nutné dokončit třetí etapu celku G6. Zejména je kladen maximální důraz na odběr dostatečného počtu neporušených vzorků k laboratornímu testování, včetně stanovení pevnostních parametrů podložních vrstev. Nedílnou součástí je pak provedení geotechnických výpočtů v místech stávajících svahových nestabilit, případně v místech nových nestabilit, které mohou vzniknout vytěžením zemníků v zátopě. Konečné závěry z průzkumu budou podkladem pro stanovení konečného trasování obvodových komunikací, případně na návrh zabezpečení svahů v místě průchodu svahové nestability nad a pod navrhovanou komunikací.

S ohledem na problematické projednání zajištění vstupů na pozemky a stanovení nevstřícných podmínek vlastníků a uživatelů pozemku, kdy došlo k výrazným časovým prodávám v provádění průzkumných prací, navrhuje zhotovitel úpravu smluvního termínu na 19.2.2025.

Na 2 třetinách území nebyl umožněn vstup na pozemky ve správě společností: Polfin eko, Polfin agro a Polfin eko valašská (týká se celků G2, G3, G4, G5, G6 a G7). Objednatel informován dne na VV č. 19 dne 24. 2. 2023. Umožnění vstupu bylo uděleno k 1. 9. 2023 s omezujícími podmínkami pro provádění vázanými na klimatické jevy. Po celou dobu zimního období (od října 2023 do února 2024) nebyly příznivé klimatické podmínky pro provádění IG průzkumu.

Na výše zmíněné povolení vstupu na pozemky je vázána přímá realizace prací na předběžném IGP průzkumu (G6.2) a následném podrobném průzkumu (G6.3).

G9 Průzkum pro staveništní dopravu

Původní termín: 19.07.2024

Nový termín: 19.02.2025

Výstup činností je podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Zejména se jedná o stavební objekty, které souvisejí s dopravou materiálu na staveniště (komunikace) včetně dočasných přemostění.

Cílem druhé etapy průzkumu, je provedení předběžného průzkumu, včetně sondování v trase navrhované komunikace s cílem popsat základové poměry, včetně fyzikálně-mechanických vlastností zemin a hornin.

S ohledem na problematický (zdlouhavý) postup projednání se zástupci CHKO Bílé Karpaty, zástupci obce Vlachovice, kdy nebylo možné předběžný průzkum zahájit, navrhuje zhotovitel úpravu smluvního vztahu na 19.2.2025. Projednávání s přímým dopadem na návrh trasy pro přepravu materiálu na staveniště probíhalo od 12. 9. 2022 (jednání s CHKO Bílé Karpaty) do pokynu objednatele zpracovat vybranou variantu přepravy materiálu na staveniště 27. 1. 2023, přičemž projednávání detailních podmínek s obcí Vlachovice stále probíhá nad ustálenou variantou. S ohledem na probíhající jednání byl projekt průzkumných prací pro tento celek předložen zhotovitelem 9. 4. 2024 a objednatelem odsouhlasen.

Trasování staveništní dopravy bylo v průběhu plnění zakázky na základě projednávání s CHKO Bílé Karpaty a obcí Vlachovice oproti původním předpokladům zcela změněno, a proto došlo k významnému posunu zahájení projekčních IGP prací na tomto celku, a to minimálně o 8 měsíců.

G10 Hydrogeologický monitoring

Původní termín: 19.07.2024

Nový termín: 19.02.2025

Výstup činností je zhodnocení hydrogeologických podmínek ve vazbě na klimatické jevy v delším časovém intervalu. Současně budou výstupní data sloužit jako podkladové informace pro navazující činnost TBD. Pro potřeby provedení hydrogeologického monitoringu v delším časové období, je nutné dokončit hydrogeologické vrty na celcích G5. Tyto vrty však nebylo možné, z výše popsanych důvodů, dokončit.

S ohledem na problematiku projednání zajištění vstupů na pozemky a stanovení nevstřícných podmínek vlastníka a uživatele pozemku, kdy došlo k výrazným časovým prodlevám v provádění průzkumných prací (celek G5), navrhuje zhotovitel úpravu smluvního termínu na 19.2.2025.

S22 Vizualizace a video prezentace

Původní termín: 17.09.2024

Nový termín: 17.10.2025

Výstupem činností je provedení vizualizace vodního díla a komplexu provozního střediska s důrazem na prostor hráze a podhrází, zpevněných ploch a obslužných komunikací, náhrady komunikace III/4942 včetně mostního objektu a úprav místních komunikací.

Pro dokončení vizualizace a video prezentace, je nutné zajistit data z definitivních projektových návrhů projektové dokumentace. S ohledem na časové prodlevy v provádění průzkumných prací na celcích G4, G5 a G6, nebude možné v původním termínu položku S22 dokončit, neboť bude docházet k upřesnění polohy obvodových komunikací včetně návrhu zabezpečení svahů (opěrné zdi, zářezy, svahování atd) v místě průchodu svahové nestability nad a pod navrhovanou komunikací.

S ohledem na návaznost dokončení projektových dokumentací (D1 až D30) a zajištění co největší aktuálnosti vizualizace a videoprezentace, navrhuje zhotovitel úpravu smluvního termínu k datu dokončení všech částí díla D tj. do 17.10.2025

S19 Vynětí ze ZPF

Původní termín: 30.09.2024

Nový termín: 30.07.2025

Výstup činností je bude podkladem pro samostatné podmiňující řízení (žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu). Toto podmiňující řízení se předpokládá až pro podání žádosti o povolení stavebního záměru.

S ohledem na návaznosti dokončení IGP průzkumů (zvláště celek G5 a G6 a dále pak celek G9) a následné projekční práce na příslušných stavebních objektech, kdy bez dokončeného IG průzkumu nebude možné upřesnit rozsah navrhovaných stavebních objektů (dočasné a trvalé komunikace, stabilizace svahů a vegetační doprovod) a tím jednoznačně stanovit rozsah dotčení pozemků dle katastru nemovitostí, zhotovitel navrhuje úpravu smluvního termínu posunout co nejvíce k inženýrské činnosti, které bude předcházet podání samotné žádosti o vydání povolení záměru a to na 30.7.2025. Termín je tak výhodnější z pohledu koordinace podkladů a řízení projektové dokumentace.

S20 Vynětí ze PUPFL

Původní termín: 30.09.2024

Nový termín: 30.07.2025

Výstup činností je bude podkladem pro samostatné podmiňující řízení (žádost o odnětí pozemků plnění funkcí lesa). Toto podmiňující řízení se předpokládá až pro podání žádosti o povolení stavebního záměru.

S ohledem na návaznosti dokončení IGP průzkumů (zvláště celek G5 a G6 a dále pak celek G9) a následné projekční práce na příslušných stavebních objektech, kdy bez dokončeného IG průzkumu nebude možné upřesnit rozsah navrhovaných stavebních objektů (dočasné a trvalé komunikace, stabilizace svahů a vegetační doprovod) a tím jednoznačně stanovit rozsah dotčení pozemků dle katastru nemovitostí, zhotovitel navrhuje úpravu smluvního termínu posunout co nejvíce k inženýrské činnosti,

kteří bude předcházet podání samotné žádosti o vydání povolení záměru a to na 30.7.2025. Termín je tak výhodnější z pohledu koordinace podkladů a řízení projektové dokumentace.

E2 Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Původní termín: 10.04.2024

Nový termín: do 90 dní od obdržení výsledků zjišťovacího řízení (E1)

Výstupem činnosti je zajištění stanoviska EIA. Součástí zpracované dokumentace je vypořádání podnětů z *Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. – E1*. S ohledem na návaznost předběžného projednání *Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.* a zpracování podnětů a připomínek z tohoto projednání v návaznosti na stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálního pracoviště správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, ze dne 21.11.2023, č.j. 04194/BK/23, bylo oznámení záměru podáno dle předběžných dohod do konce 02/2024. S ohledem na výše uvedené, navrhuje zhotovitel úpravu smluvního termínu pro položku E.2 na „do 90 dní od obdržení výsledků zjišťovacího řízení (E1)“

E3 Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru

Původní termín: 6.11.2024

Nový termín: do 90 dní od obdržení stanoviska EIA

Výstupem činnosti je zanalyzování jednotlivých podmínek ze stanoviska EIA a vypracování návrhu vypořádání těchto připomínek a zpracování do dokumentace pro povolení stavebního záměru. S ohledem na problematický postup předběžného projednání *Oznámení záměru (E1)* a následný proces vypořádání připomínek z jednání vzešlých, zhotovitel navrhuje řešit budoucí úpravu smluvního termínu pro položku E3 v návaznosti na dokončenou položku E2 a vydané stanovisko EIA.

- D1 Přípravné práce, bourací práce, demolice**
- D2 Údolní hráz včetně příslušenství**
- D3 Elektrotechnická část VD**
- D4 Objekty Provozního střediska**
- D5 Inženýrské sítě Provozního střediska**
- D6 Zajištění bezpečnosti VD**
- D7 Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty**
- D8 Přeložky inženýrských sítí**
- D9 Přípojky inženýrských sítí**
- D10 Monitoring**
- D11 Vegetační úpravy**
- D12 Protierozní opatření**
- D13 Úpravy v prostoru zátopy**
- D14 Převody vody - Sviborka**
- D15 Převody vody - Smolinka**
- D16 Provozní soubory Vodního díla**
- D17 Provozní soubory Provozního střediska**
- D18 Provozní soubory převody vody - Sviborka**
- D19 Provozní soubory převody vody - Smolinka**
- D20 Zařízení staveniště a staveništní doprava**
- D22 Přírodě blízká opatření v prostoru VDV**

- D23 Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole**
- D24 Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice**
- D25 Mostní objekt**
- D26 Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov**
- D27 Související objekty**
- D28 Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace**
- D29 Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty**
- D30 Související opatření**

Původní termín: 16.03.2025

Nový termín: 17.10.2025

Výstupem činností je vyhotovení projektové dokumentace pro výše uvedené skupiny objektů, které tvoří jednak hlavní záměr „**Vlára, vodní dílo Vlachovice**“ a současně je doplněn o další vyvolané stavební objekty, které mohou ale i nemusí být povolovány samostatně.

S ohledem a časové prodlevy vybraných celků IG průzkumu (G4, G5, G6 a G9), které mají bezprostřední vazbu na dokončení projektové dokumentace resp. dokumentace stavebních objektů, bez které nelze stavbu (záměr) „**Vlára, vodní dílo Vlachovice**“ dokončit v původním termínu dle SOD, zhotovitel navrhuje úpravu termínu (posun termín) o obdobnou dobu, o jakou jsou navrženy posuny dokončení IG průzkumů.

Časové prodlevy průzkumu v celku G4 mají přímou vazbu na materiály použité do hráze (D2), jejich vlastnosti, použitelnost s následnou případnou úpravou a v neposlední řadě bude mít výrazný vliv na postup výstavby. Současně celek G4 souvisí s množstvím navržených zemníků, jejich vydatností a polohou, následnou rekultivací a stabilizací případného vzniku nového sesuvu vlivem vytěžení zemníků. (D13) Vhodný návrh a rekultivace zemník bude mít nemalý vliv na finanční ohodnocení stavby (rozpočet). Prověření nového návrhu zemníků v okolí provozního střediska může výrazným způsobem ovlivnit využitelnost materiálů v zátopě.

Časové prodlevy průzkumy v celku G5 a G6 přímo souvisí s dokončením stavebních objektů řešící stabilizaci svahů v zátopě (D12) a současně má vliv na všechny stavební objekty obslužných komunikací (D7), neboť nestability, ať už aktivní nebo dočasně uklidněné, se nacházejí jednak v prostoru samotné zátopy (tj. pod obvodovými komunikacemi), tak i v jejich trasách nebo nad nimi. Stejně tak mají přímou vazbu na dokončení mostního objektu přes zátopy (D25) a trasu náhrady komunikace z Vlachovy Lhoty na Vysoké Pole (D23).

Časové prodlevy na celku G9 mají přímou vazbu na dokončení skupiny stavebních objektů zařízení staveniště a staveništní doprava (D20).

S ohledem na návaznost dokončení IG průzkumů a potřebu těchto podkladů pro projektové dokumentace, navrhuje zhotovitel úpravu smluvního termínu na 17.10.2025.