

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2510/2023/2024/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00251237

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2510/2023/OI/VZ ze dne 23.10.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigrem,
náměstkem primátora

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Vídeňská 108, 619 00 Brno
zastoupena Ing. Jánem Španěm,
předsedou správní rady a
Ing. Lukášem Mrázkem,
místopředsedou správní rady

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pob. Brno-město
Číslo účtu: 52201621/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2510/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle *Evidenčního listu změny stavby č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.

Čl.III

Cena díla

1. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Cena díla dle nabídky zhotovitele</i>	<i>14 729 958,00</i>
<i>Méněpráce (ZL 01)</i>	<i>- 751 438,75</i>
<i>Vícepráce (ZL 01)</i>	<i>1 804 715,34</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>15 783 234,59</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny stavby č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

Čl. IV. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04750/RM2226/72 ze dne 16.7.2024.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2510/2023/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 1 761 880,34 Kč bez DPH, méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 751 438,75 Kč bez DPH.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby č. 1 (Příloha č. 4 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Ing. Ján Špaňo
předseda správní
správní rady

„podepsáno elektronicky“

Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda
správní rady

Ing. Ján Špaňo
Digitálně podepsal
Ing. Ján Špaňo
Datum: 2024.07.16
16:10:57 +02'00'

Ing. Lukáš Mrázek
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Mrázek
Datum: 2024.07.16
12:35:43 +02'00'

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

"ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby ze dne 23. 10. 2023, číslo smlouvy objednatele: 2510/2023/OI/VZ, IVZ: P23V00251237

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přížbenice, 619 00 Brno, IČO 00219169
Gen.projektant (autorský dohled):	Ing. Daniel Franek, Ostravice 115, 739 14 Ostravice, IČO: 18087434
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková bilance:
1) Z důvodu agresivního prostředí v zásobníku kalu bylo dohodnuto sjednocení tloušťky polykarbonátového opláštění na tl. 16 mm. Polykarbonát bude v kouřovém provedení. Na stěně opatřené fošnami bude polykarbonát proveden v rovině se štitovou stěnou. Kotvení a profily budou v provedení nerez.	892 434,87	-593 803,55	298 631,32
2) Na základě požadavku dodavatele technologického kontejneru je nutné provést celoplošnou základovou desku pod kontejner namísto původně plánovaných základových patek.	202 280,11	-76 184,20	126 095,91
3) Pro provedení díla je nutné zpracování zaměření skutečného stavu a zpracování dílenské dokumentace.	35 000,00	0,00	35 000,00
4) Z důvodu agresivity čistírenského kalu bylo rozhodnuto o pozinkování ocelové konstrukce obslužné lávky namísto původně zamýšleného nátěru. Rošty budou provedeny z kompozitu.	66 389,28	0,00	66 389,28
5) Ve vazbě na agresivní prostředí v prostoru zásobníku kalu bylo rozhodnuto o změně materiálu přípojky pitné vody, odvodu odpadní vody a potrubí sání - namísto nerez bude použito potrubí PP. Přípojka pitné vody a odvod odpadní vody bude opatřen tepelnou izolací. Z důvodu změny napojovacích míst bude prodloužena délka vodovodní přípojky a potrubí pro odvod odpadní vody.	152 398,00	-81 451,00	70 947,00
6) Stávající okapový žlab a dešťový svod je v havarijním stavu. Bylo rozhodnuto o jeho výměně, aby se zabránilo poškození nově instalovaných automatických garážových vrat zatékáním dešťové vody.	7 234,48	0,00	7 234,48
7) Pro lepší manipulovatelnost pomocí těžké techniky při vyvážení kalu bylo rozhodnuto o zvětšení vstupního otvoru. Je nutné upravit překlady nad vstupy.	33 746,24	0,00	33 746,24
8) Po prověření skutečného stavu stávajících konstrukcí v prostoru mezi budovou odstředivky a zásobníku kalu je nutné provést zpevnění konstrukce pro uchycení vstupních dveří.	51 130,25	0,00	51 130,25
9) Z důvodu lepší manipulovatelnosti pomocí těžké techniky při vyvážení kalu bylo rozhodnuto o zvětšení vstupního otvoru. Z tohoto důvodu je nutné upravit vstupní rolovací vrata.	201 820,00	0,00	201 820,00
10) Z důvodu bezpečnosti pracovníku bylo dohodnuto doplnění stálého žebříku k obslužné plošině.	51 379,07	0,00	51 379,07
11) Z důvodu zajištění bezpečnosti při manipulaci s demontovatelnými částmi opláštění a šnekovými dopravníky kalu bude doplněno zábradlí po celém obvodu kontejneru.	68 068,04	0,00	68 068,04
12) Zhotovitel zajistí dodávku provozních tekutin (chemikálií) do technologického kontejneru pro zajištění komplexních zkoušek a ověření účinnosti dodané technologie.	42 835,00	0,00	42 835,00
Cena celkem:	1 804 715,34 Kč	-751 438,75 Kč	1 053 276,59 Kč
časový vliv na plnění SoD:	nemá vliv na termín dokončení		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
1 804 715,34	-751 438,75	2 556 154,09	17,35	1 053 276,59	7,15	14 729 958,00	15 783 234,59

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Zde jednoznačně uvést: vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222

Přílohy:

- 1) Rekapitulace stavby
- 2) Změnové rozpočty
- 3) Fotodokumentace

Počet pan Příjemce :

- 1 x Zhotovitel
- 1 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum
Objednatel	souhlasím	jméno	datum
Projektant (autorský dozor)	souhlasím	jméno	datum
TDS:	souhlasím	jméno	datum

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Cenového soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - kypci list	Číslo paně:
---------------------------------	-------------