



zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společník 2**“)

společníci společnosti „**MP+SP – Horažďovice - Koterov**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.02.2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, kdy správcem společnosti je obchodní společnost METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem na adrese: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 22.02.2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je prodloužení termínu Dokončení díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem prodloužení termínu Dokončení díla (získání ÚR v právní moci) je průběh zajištění nutných souhlasných stanovisek pro zahájení Územního řízení, kdy bylo nezbytné vypořádat dodatečné podmínky účastníků řízení. Po rozeslání dokumentace Zhotovitel 20.05.2022 obdržel nesouhlasné stanovisko obce Velký Bor ke stavbě. Obec nově požadovala úpravu komunikace v úseku Velký Bor – Horažďovická Lhota a její převod do majetku Plzeňského kraje. Dne 08.11.2022 se uskutečnilo koordináční jednání zástupců Plzeňského kraje, obce Velký Bor, města Horažďovice, Správy a údržby silnic PK a organizátora dopravy POVED, které upřesnilo požadované úpravy v lokalitě. Stanovisko obcí podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje dopisem PK-NHD/2/23 z 03.01.2023. V návaznosti na jednání a stanovisko kraje zpracovalo město Horažďovice studii nového řešení lokality. Tuto podkladovou studii Zhotovitel od města Horažďovice obdržel dne 15.02.2023. Při následném projednání úpravy komunikace se správci inženýrských sítí byl dále vznesen nový požadavek společnosti NET4GAS na úpravu VVTL plynovodů v místě křížení s komunikací Velký Bor – Horažďovická Lhota. Požadavky správce plynovodů NET4GAS byly průběžně opakovaně měněny, až byla navržena celková přeložka plynovodů v prostoru křížení s komunikací a toto řešení bylo správcem definitivně odsouhlaseno dne 18.01.2024. Po doplnění těchto stanovisek byla dokladová část předána na Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu v souladu s dříve vydanou výzvou na doplnění podkladů č.j. DSH/12430/23 ze dne 11.08.2023.

V souladu s výše uvedeným dochází k posunutí termínu Dokončení díla do 31.12.2024.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prostým prodloužením termínu plnění (důvody vedoucí k prodloužení termínu plnění uvedené výše nejsou tímto prohlášením dotčeny), na základě tohoto Dodatku č. 5, nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od

původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodloužení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento Dodatek č. 5, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, uzavřené dne 05.06.2018, ve znění Dodatků č. 1 až 4, takto:

### Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 Smlouvy je tato jeho příloha:  
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – nové znění  
platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

V Praze

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

**METROPROJEKT Praha a.s.** – Správce společnosti „MP+SP – Horažďovice – Koterov“, za **SUDOP PRAHA a.s.**, společníka 2 společnosti „MP+SP – Horažďovice – Koterov“ na základě Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018 a Plně moci::

16.07.2024 15:18

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.26  
08:24:30 +02'00'

**Ing. Vladimír Seidl**

předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně

podepsal

Datum: 2024.06.25

15:55:11 +02'00'

**Ing. Petr Vyskočil**

místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**PŘÍLOHA č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností</u></b> <b><u>prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení</u></b> <b><u>Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po účinnosti SOD</b>		-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od účinnosti SOD</b>	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2019)</b>	Předložení optimalizovaného technického řešení k připomínkám	Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.03.2020)</b>	Předložení konceptu DUR včetně úprav tech. řešení dle Dodatku č. 1 k připomínkám na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, konceptu DUR v digitální formě
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.06.2020)</b>	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA.	Originál Oznámení a Dokumentace EIA v listinné i digitální formě
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2020)</b>	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě
<b>3c. Dílčí etapa</b>	<b>do 23.12.2020</b>	Předání prací dle Dodatku č. 3 projednané na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, dílčí DUR vč. prací dle Dodatku č. 3 v digitální formě
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 21 měsíců od schválení ZP v CK MD nebo 6 týdnů od vydání Závazného stanoviska EIA</b>	Zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR a podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě i listinné formě pro podání žádosti, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>Dokončení díla</b>	<b>do 37 měsíců od vydání plnění 4. Dílčí etapy (31.12.2024)</b>	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci