

DODATEK Č. 14

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu
Pardubice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2730/2020

č. ERMS: 1853/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533720002

a

„Společnost Pardubice“

správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

bank. spojení Společnosti Pardubice: xxx

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

jednající: Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. **1524.0120448MVR**

EUROVIA CZ a.s.

č. **2020/1011/0543**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č. **44/20 – OZ/SOD**

Elektrizace železnic Praha a.s.

č. **20200249**

GJW Praha spol. s r.o.

SPOLEČNOST: „Společnost Pardubice“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 18. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CZ a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CZ a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 18. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 8. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 355 284 551,39 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 13 bez DPH..... 6 559 423 327,12 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH..... 352 825 078,89 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 14 bez DPH..... 6 912 248 406,01 Kč

- 1.2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku změn nákladů dle Pod-článku 13.8 dochází ke změně Smluvní ceny, která nově činí bez DPH: **6 912 248 406,01 Kč**.

slovy: šestmiliarddvěstěčtrnáctmilionůdevětsetdesettisícdevětsetšedesát dva korun českých a padesát dva haléřů.

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 14

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 14, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 14.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

Objednatel
V Praze dne 19.7.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
V Pardubicích dne 9.7.2024

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

.....9.7.2024.....
Ing. Pavel Mužík,
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....11.7.2024.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....10.7.2024.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....4.7.2024.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

.....9.7.2024.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 14

Stavba : 5533720002 - Modernizace železničního uzlu Pardubice - rekapitulace pro dodatek 14

D.3.1	Popis	Smlouva	Cena po dod.13	Valorizace	Cena po dod.14
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
	Kostěnice - Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	11 511 596,51	11 511 596,51	1 064 195,28	12 575 791,79
	PS 02-21-01 ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	547 495 292,80	627 834 419,24	1 952 147,75	629 786 566,99
	PS 02-21-02 ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	311 835,80	364 119,15		364 119,15
	PS 02-21-03 ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	15 441 297,41	17 723 456,77	459 488,13	18 182 944,90
	PS 03-21-01 Pardubice hl. n. - Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	5 892 067,80	5 892 067,80	640 662,89	6 532 730,69
	PS 05-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	12 653 887,77	12 653 887,77		12 653 887,77
	PS 06-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	7 406 306,14	7 406 306,14	1 739 463,27	9 145 769,41
	PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ZZ)	29 449 667,72	29 449 667,72		29 449 667,72
	PS 99-21-02 ŽST Pardubice hl. n., ETCS RBC	67 647 287,06	67 647 287,06		67 647 287,06
	PS 99-21-04 Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	86 876 863,72	86 876 863,72	21 310 851,42	108 187 715,14
	PS 99-21-05 ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	16 861 197,88	16 861 197,88		16 861 197,88
D.2	Železniční sdělovací zařízení				
	PS 02-22-01 ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	79 615 506,03	88 449 976,24	6 457 091,82	94 907 068,06
	PS 02-22-02 ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	6 726 476,28	7 089 041,00	543 387,43	7 632 428,43
	PS 02-22-04 ŽST Pardubice hl.n., telefonní zapojovač	3 538 970,16	3 538 970,16		3 538 970,16
	PS 02-22-05 ŽST Pardubice hl.n., ATÚ	3 488 589,97	3 488 589,97		3 488 589,97
	PS 02-22-06 ŽST Pardubice hl. n., EZS	7 121 023,61	7 336 708,92	748 475,31	8 085 184,23
	PS 02-22-07 ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	11 703 508,34	12 460 731,26	676 159,01	13 136 890,27
	PS 02-22-09 ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	36 238 228,74	40 107 541,72	2 151 293,16	42 258 834,88
	PS 02-22-10 ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	17 590 081,75	18 326 353,17		18 326 353,17
	PS 02-22-11 PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	74 515 231,03	74 649 659,71	9 791 722,46	84 441 382,17
	PS 02-22-13 ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	5 355 549,90	5 355 549,90		5 355 549,90
	PS 02-22-14 ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	8 214 165,38	8 865 239,89		8 865 239,89
	PS 02-22-15 ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	47 830 743,50	49 109 570,10	1 753 663,85	50 863 233,95
	PS 02-22-16 ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	33 896 123,97	34 629 003,97	3 727 848,24	38 356 852,21
	PS 02-22-17 ŽST Pardubice hl.n., PPV	2 753 147,51	2 753 147,51		2 753 147,51
	PS 04-22-01 Ostřešany - Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	1 474 834,09	1 730 438,79		1 730 438,79
	PS 05-22-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	2 550 239,96	3 016 430,08	127 227,32	3 143 657,40
	PS 100-22-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	2 696 396,68	2 696 396,68		2 696 396,68
	PS 100-22-02 LÁVKA PRO PĚŠÍ V ŽST PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM	9 593 338,89	9 593 338,89		9 593 338,89
	PS 99-22-01 CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	2 982 621,14	2 982 621,14		2 982 621,14
D.3.1	Dispečerská řídící technika (DŘT)				
	PS 02-23-01 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), DŘT	1 593 680,37	1 593 680,37	37 373,79	1 631 054,16
	PS 02-23-02 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, DŘT	1 575 397,23	1 719 932,76	175 656,79	1 895 589,55
	PS 02-23-03 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DŘT	1 581 491,61	1 727 052,22	175 656,79	1 902 709,01
	PS 02-23-04 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, DŘT	1 633 293,84	1 633 293,84	400 646,98	2 033 940,82
	PS 02-23-05 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), DŘT	2 093 419,53	2 401 454,48	63 535,44	2 464 989,92
	PS 02-23-06 ŽST Pardubice hl. n., TB na třebovském zhlaví, DŘT	1 834 408,38	1 870 286,00	397 657,08	2 267 943,08
	PS 02-23-07 ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DŘT	1 657 671,36	1 657 671,36	406 626,78	2 064 298,14
	PS 02-23-08 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DŘT	2 900 924,88	3 219 723,12	246 666,98	3 466 390,10
	PS 02-23-10 ŽST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DŘT	4 849 095,02	4 849 095,02	801 941,77	5 651 036,79
D.3.2	Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic				
	PS 02-23-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	12 582 063,87	14 525 364,91	193 788,54	14 719 153,45
	PS 02-23-12 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie	3 864 915,01	4 443 257,37	103 674,28	4 546 931,65
	PS 02-23-13 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napaječů	1 427 177,43	1 735 560,19	99 655,07	1 835 215,26
D.3.3	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)				
	PS 02-23-14 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), technologie	10 343 261,59	10 432 535,97	2 050 483,38	12 483 019,35
	PS 02-23-15 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vlastní spotřeba	397 361,82	397 361,82	75 000,85	472 362,67
	PS 02-23-16 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV2, technologie	14 187 713,15	16 306 110,59	363 780,63	16 669 891,22
	PS 02-23-17 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	411 217,12	22 207,59	433 424,71
	PS 02-23-18 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	13 324 639,67	14 325 751,29	424 053,02	14 749 804,31
	PS 02-23-19 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	450 212,76	19 444,91	469 657,67
	PS 02-23-20 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV2, technologie	12 832 415,95	12 939 714,72	3 058 001,81	15 997 716,53
	PS 02-23-21 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	397 816,86	97 208,45	495 025,31
	PS 02-23-22 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, technologie	11 856 936,56	13 849 679,37	394 438,39	14 244 117,76
	PS 02-23-23 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	390 867,61	443 263,51	19 444,91	462 708,42
	PS 02-23-24 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), technologie,část SŽDC	30 854 699,33	33 983 860,62	1 331 566,82	35 315 427,44

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.13	Valorizace	Cena po dod.14
	PS 02-23-25 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nové TS1), vlastní spotřeba	1 056 411,31	1 099 683,91	19 444,91	1 119 128,82
	PS 02-23-26 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	1 004 732,89	1 143 802,72	31 040,77	1 174 843,49
D.3.4	Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení				
	PS 02-23-27 ŽST Pardubice hl. n., STS2 6 kV, 50 Hz (nové STS 5300), technologie	6 302 276,29	7 265 495,06	133 932,38	7 399 427,44
	PS 02-23-30 ŽST Pardubice hl. n., STS1 6 kV, 50 Hz (nové STS 5400), technologie	6 632 071,73	7 443 368,15	365 251,42	7 808 619,57
D.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)				
	PS 02-23-28 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, technologie	9 861 495,25	9 872 086,24	2 166 656,52	12 038 742,76
	PS 02-23-29 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, vlastní spotřeba	1 322 147,39	1 322 147,39	257 024,20	1 579 171,59
D.4	Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory				
	PS 02-24-01 ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	18 144 453,45	30 613 671,03	2 670 500,66	33 284 171,69
	PS 02-24-01.01 ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	405 750,17	649 200,26		649 200,26
	PS 02-24-11 ŽST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště	22 722 008,56	23 685 427,77	2 951 790,63	26 637 218,40
	PS 100-24-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	44 693 265,52	47 423 153,32	7 870 142,74	55 293 296,06
E.1.1	Železniční svršek, železniční spodek				
	SO 02-31-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	981 264 927,42	1 050 766 137,24	94 116 199,06	1 144 882 336,30
	SO 02-31-01.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	17 061 664,83	17 487 247,71		17 487 247,71
	SO 02-31-02 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, příprava výhybek pro zabezpečovací zařízení	2 424 249,02	3 124 730,00		3 124 730,00
	SO 02-31-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční svršek	37 990 135,22	41 184 888,34	570 446,45	41 755 334,79
	SO 02-31-04 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční svršek	759 845,62	781 199,20		781 199,20
	SO 02-31-05 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3428 TOPEK - Oil, železniční svršek	548 893,89	612 225,16		612 225,16
	SO 02-31-06 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 4402 KÁVOVINY, železniční svršek	70 314,87	81 888,47		81 888,47
	SO 02-31-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční svršek	11 778 535,56	14 088 213,49	147 031,91	14 235 245,40
	SO 02-31-11 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	200 156 409,75	218 353 125,27	20 950 645,60	239 303 770,87
	SO 02-31-11.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek, odstranění pilířů lávky pro pěší	1 185 376,33	1 230 131,29	199 748,35	1 429 879,64
	SO 02-31-13 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční spodek	8 718 434,53	8 985 186,09	303 910,73	9 289 096,82
	SO 02-31-14 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční spodek	127 140,55	132 734,73		132 734,73
	SO 02-31-17 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční spodek	1 203 906,48	1 379 876,38		1 379 876,38
	SO 05-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	20 763 704,08	20 982 844,13	1 232 064,73	22 214 908,86
	SO 05-31-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	459 085,64	486 912,02		486 912,02
	SO 05-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	22 527 044,05	22 926 239,83	751 133,59	23 677 373,42
	SO 06-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	24 290 278,96	25 473 323,42		25 473 323,42
	SO 06-31-01.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	646 334,53	732 748,62		732 748,62
	SO 06-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	16 409 470,33	17 372 647,36	165 019,11	17 537 666,47
	SO 99-31-01 Uzel Pardubice, výstroj a značení tratí	767 638,94	778 384,66		778 384,66
E.1.10	Protihlukové objekty				
	SO 02-40-01 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)	25 862 805,34	27 271 430,27	1 337 138,88	28 608 569,15
	SO 02-40-03 ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416 - 306,699 (vpravo)	10 586 796,57	10 586 796,57	2 422 647,12	13 009 443,69
	SO 02-40-04 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1L v km 304,319 - 304,527 (vlevo)	5 998 043,74	6 556 035,87	636 875,02	7 192 910,89
	SO 02-40-05 ŽST Pce hl.n., PHS 2L v km 304,750 - 304,850 (vlevo)	2 746 881,99	2 932 115,96	232 454,14	3 164 570,10
E.1.2	Nástupiště				
	SO 02-32-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	11 753 609,18	25 233 327,39	223 716,89	25 457 044,28
	SO 02-32-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	7 868 188,98	7 868 188,98	255 437,43	8 123 626,41
	SO 02-32-04.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	13 767 551,03	19 073 644,66	1 791 921,81	20 865 566,47
	SO 02-32-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	10 652 381,20	37 030 960,62		37 030 960,62
	SO 02-32-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	16 045 225,04	33 922 520,89	1 187 778,03	35 110 298,92
	SO 02-32-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 4	13 919 643,07	32 749 666,07	1 119 339,85	33 869 005,92
	SO 02-32-08 ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	8 847 407,40	19 205 572,09	1 765 361,65	20 970 933,74
E.1.4	Mosty, propustky, zdi				
	SO 02-34-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského - podchod pro pěší	67 281 762,70	71 731 712,07	56 637,67	71 788 349,74
	SO 02-34-02 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 304,776 přes ulici Jana Palacha	89 500 777,27	110 342 071,16	1 735 908,68	112 077 979,84
	SO 02-34-03 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677 - zavazadlový tunel	6 706 168,57	8 810 352,44	949 995,72	9 760 348,16
	SO 02-34-04 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 305,740 - příjezdový podchod pro cestující	86 220 343,93	98 348 666,93	6 767 445,23	105 116 112,16
	SO 02-34-05 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro cestující	93 259 089,85	105 064 112,09	9 448 178,08	114 512 290,17
	SO 02-34-06 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869 - zavazadlový tunel	8 022 770,08	11 527 925,16	1 985 370,85	13 513 296,01
	SO 02-34-07 ŽST Pce hl.n., žel. most km 92,388 přes ulici Jana Palacha	69 601 534,47	76 109 267,68	225 078,93	76 334 346,61
	SO 02-34-24 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,448 přes vodoteč	2 081 164,93	2 117 647,03		2 117 647,03
	SO 02-34-25 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,451 přes vodoteč	136 740,01	136 740,01		136 740,01
	SO 02-34-32 ŽST Pardubice hl. n., silniční most přes trať v žkm 1,271 na silnici I/37, zábrany proti dotyku	1 283 966,79	1 283 966,79	314 957,05	1 598 923,84
	SO 02-34-51 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumannna	1 307 709,84	1 307 709,84		1 307 709,84
	SO 02-34-51.01 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumannna, úprava šachty kolektoru	852 197,65	911 193,06		911 193,06
	SO 02-34-51.02 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumannna, úprava kabelových vedení ČEZ	617 012,58	617 012,58		617 012,58
	SO 02-34-61 ŽST Pardubice hl. n., zárubní zeď ev. km 306,184 - 306,428, úprava	11 515 207,00	12 006 821,71	37 217,48	12 044 039,19

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.13	Valorizace	Cena po dod.14
	SO 02-34-81 ŽST Pardubice hl. n., návěstní lávka v km 303,935	5 277 653,07	5 277 653,07		5 277 653,07
	SO 05-34-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	18 155 995,09	19 495 774,77	140 456,89	19 636 231,66
	SO 05-34-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589, místní komunikace	436 582,36	509 757,08		509 757,08
	SO 05-34-61 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312 - 1,631, vlevo	81 408 939,46	86 443 332,44	66 500,96	86 509 833,40
	SO 06-34-01 Medlešice - Pce-Rosice, žel. most ev. km 90,901 přes žel. trať 1501	84 461 871,91	88 110 471,39		88 110 471,39
	SO 06-34-02 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943 přes místní komunikaci	9 175 412,10	10 535 210,53		10 535 210,53
	SO 06-34-02.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943, místní komunikace	211 963,90	217 741,42		217 741,42
	SO 06-34-03 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes ulici U Trojice	23 206 399,96	25 023 006,29	30 815,87	25 053 822,16
	SO 06-34-51 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, lávka pro pěší na mostě v km 90,901 přes železniční trať 150	4 881 309,90	5 164 213,69		5 164 213,69
	SO 06-34-71 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801 - 91,125 vlevo	44 431 926,47	46 790 482,56	261 487,49	47 051 970,05
	SO 06-34-72 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466 - 90,968 vpravo	727 913,35	849 435,95		849 435,95
	SO 100-34-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966	264 398 417,78	288 304 906,27	43 660 364,06	331 965 270,33
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)				
	SO 02-35-11 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace T-mobile v km 304,430 - 304,630	867 580,80	867 580,80		867 580,80
	SO 02-35-21 ŽST PARDUBICE HL. N., ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 304,410 - 304,456	412 644,12	1 939 752,09		1 939 752,09
	SO 02-35-61 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,090	144 193,97	156 694,82		156 694,82
	SO 02-35-62 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,307-304,340	157 017,12	157 017,12		157 017,12
	SO 02-35-63 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,410-304,450	775 181,09	943 114,71		943 114,71
	SO 02-35-64 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,443	922 936,02	1 033 016,88		1 033 016,88
	SO 02-35-65 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,550-304,610	677 103,92	677 103,92		677 103,92
	SO 02-35-66 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,780	763 184,50	821 372,49		821 372,49
	SO 02-35-71 ŽST Pardubice hl.n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,768-304,783	1 743 119,14	1 743 119,14		1 743 119,14
	SO 05-35-21 PARDUBICE HL. N. - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 1,230	202 090,96	202 090,96	27 764,82	229 855,78
	SO 05-35-61 ŽST Pardubice hl.n., úprava zemního vedení VO služby města Pardubice v km 1,592 v ulici U Trojice	472 654,39	472 654,39	96 670,44	569 324,83
	SO 05-35-62 ŽST Pardubice hl.n., ochrana zemního vedení VO služby města Pardubice v ulici U Trojice (pod ZS)	621 632,82	621 632,82	122 540,03	744 172,85
	SO 06-35-21 MEDLEŠICE - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 90,950	176 236,00	176 236,00	30 404,84	206 640,84
	SO 06-35-61 Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, přeložka VO města Pardubice v km 90,929	128 777,73	128 777,73	28 136,79	156 914,52
	SO 06-35-62 Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, VO lávky a přístupů na lávku města Pardubice v km 90,901	1 614 828,49	2 013 499,89	427 206,01	2 440 705,90
	SO 100-35-51 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přípojka nn	1 440 115,97	1 440 115,97	296 139,31	1 736 255,28
	SO 100-35-52 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., osvětlení lávky	9 115 234,88	15 220 206,82		15 220 206,82
	SO 100-35-52.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přeložka VO města Pardubice	649 571,70	649 571,70		649 571,70
	SO 100-35-52.02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria	593 782,15	593 782,15		593 782,15
	SO 100-35-53 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	1 334 400,81	1 356 597,49		1 356 597,49
	SO 99-84-02 Přeložky a zabezpečení hydrogeologických vrtů Paramo	655 098,08	682 687,73		682 687,73
E.1.6	Potrubní vedení (kanalizace, voda, plyn, teplovody a horkovody)				
	SO 02-36-02 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 304,780	3 606 961,08	3 607 621,44		3 607 621,44
	SO 02-36-03 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 305,938 - 306,182	2 385 775,03	2 385 775,03		2 385 775,03
	SO 02-36-04 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 306,435 - 306,468	4 350 314,78	5 050 249,86	28 676,12	5 078 925,98
	SO 02-36-06 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	4 366 788,28	4 749 558,86	16 673,11	4 766 231,97
	SO 02-36-06.01 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	613 367,15	640 355,30		640 355,30
	SO 02-36-06.02 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	204 678,71	213 684,57		213 684,57
	SO 02-36-06.03 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	202 974,68	211 705,16		211 705,16
	SO 02-36-09 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - VaK Pardubice a.s.	4 327 271,80	4 339 565,54		4 339 565,54
	SO 02-36-09.01 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o.	2 576 545,90	2 693 878,76		2 693 878,76
	SO 02-36-10 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176	1 433 658,95	1 564 192,57	5 327,33	1 569 519,90
	SO 02-36-11 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	12 824 591,53	13 473 918,38	12 074,79	13 485 993,17
	SO 02-36-15 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	1 359 933,50	1 010 812,40	28 200,05	1 039 012,45
	SO 02-36-16 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	1 169 515,58	1 142 063,81	39 087,74	1 181 151,55
	SO 02-36-17 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003	1 669 025,57	1 951 744,53		1 951 744,53
	SO 02-36-21 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu OC DN 300 RWE v ulici K Vinici u nové Spínací stanice	354 693,10	354 693,10		354 693,10
	SO 02-36-22 ŽST Pardubice hl. n., úprava NTL plynovodu RWE pod železniční tratí v žkm 304,403	1 492 352,08	2 595 479,57	48 978,07	2 644 457,64
	SO 02-36-23 ŽST Pardubice hl. n., úprava STL plynovodu PE d 225 RWE pod železniční tratí v žkm 304,405	1 363 496,65	1 420 456,54		1 420 456,54
	SO 02-36-24 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu PE d 225 RWE v ulici Jana Palacha v žkm 304,796	761 213,24	1 204 304,97	67 275,77	1 271 580,74
	SO 02-36-31 ŽST Pardubice hl. n., ochrana parovodu a sdělovacího kabelu v žkm 304,100	464 424,20	508 244,64	656,49	508 901,13
	SO 02-36-32 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200	2 156 317,96	2 201 090,90	72 516,06	2 273 606,96
	SO 02-36-33 ŽST Pardubice hl. n., zrušení nevyužívaného parovodu v žkm 304,400	339 251,62	933 802,05		933 802,05
	SO 02-36-34 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v kolektoru, žkm 305,000	1 594 425,16	3 897 139,40	664 738,37	4 561 877,77
	SO 02-36-35 ŽST Pardubice hl. n., přeložka teplovodu u TS3	945 062,46	983 834,76		983 834,76
	SO 02-36-51 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	110 277,76	281 768,87	9 258,84	291 027,71
	SO 02-36-52 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště a přístřešku v km 304,426	1 409 072,84	1 410 394,36		1 410 394,36
	SO 02-36-53 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku - příprava v km 304,504	1 094 485,34	1 094 821,57		1 094 821,57
	SO 02-36-54 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617	3 353 409,34	3 395 015,93		3 395 015,93

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.13	Valorizace	Cena po dod.14
	SO 02-36-55 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859	1 583 349,68	1 730 638,13	3 425,71	1 734 063,84
	SO 02-36-56 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění EPZ v km 304,888	158 265,87	182 633,72	2 454,34	185 088,06
	SO 02-36-57 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,981	3 022 156,22	4 095 632,98	43 389,03	4 139 022,01
	SO 02-36-58 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985	1 029 742,31	1 148 097,03		1 148 097,03
	SO 02-36-59 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	2 037 254,31	2 131 403,96	121 696,14	2 253 100,10
	SO 02-36-60 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS4 v km 305,117	274 323,37	285 732,70		285 732,70
	SO 02-36-61 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS3 v km 305,147	227 376,46	236 204,76		236 204,76
	SO 02-36-62 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	5 597 287,42	5 857 762,67	236 765,95	6 094 528,62
	SO 02-36-63 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	2 018 783,34	2 139 726,21	1 360,13	2 141 086,34
	SO 02-36-64 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,253	2 056 026,36	1 519 122,58	199 584,27	1 718 706,85
	SO 02-36-65 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění mycí linky v km 305,393	1 153 341,48	1 197 401,77		1 197 401,77
	SO 02-36-66 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341 - 305,638	6 612 012,16	12 192 617,92	17 334,10	12 209 952,02
	SO 02-36-67 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638	6 484 541,68	12 859 318,38	713 821,96	13 573 140,34
	SO 02-36-68 ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	7 302 030,54	13 047 580,31	151 352,92	13 198 933,23
	SO 02-36-69 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	6 227 938,60	23 450 684,07	166 365,42	23 617 049,49
	SO 02-36-70 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS1 (nově TS6) v km 305,653	221 098,64	229 849,16	122,96	229 972,12
	SO 02-36-71 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	14 330 764,57	22 250 857,73	1 068 359,79	23 319 217,52
	SO 02-36-72 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	13 054 725,81	41 587 789,47	788 728,33	42 376 517,80
	SO 02-36-73 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889	329 113,01	440 177,03	100 772,22	540 949,25
	SO 02-36-74 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	1 960 520,42	1 979 305,31	212 794,48	2 192 099,79
	SO 02-36-75 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS2 v km 306,083	162 339,91	169 369,86		169 369,86
	SO 02-36-76 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083	7 560 174,93	7 560 174,93	184 360,01	7 744 534,94
	SO 02-36-77 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	96 719,75	100 864,48		100 864,48
	SO 02-36-77.01 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133, odvedení dešťových vod	3 423 440,49	3 462 732,78		3 462 732,78
	SO 02-36-78 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164	46 220,50	46 652,65		46 652,65
	SO 02-36-78.1 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164, odvedení dešťových vod	105 201,08	112 605,00		112 605,00
	SO 02-36-79 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění garáží v km 306,217	363 337,39	380 040,03		380 040,03
	SO 02-36-80 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253	5 137 191,02	5 206 165,28	22 150,26	5 228 315,54
	SO 02-36-81 ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437 - 306,364 - SŽDC,s.o.	10 232 462,89	11 045 081,75	781 186,42	11 826 268,17
	SO 02-36-82 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164	2 263 203,43	2 370 649,59	392 697,31	2 763 346,90
	SO 02-36-83 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,140	2 250 041,43	2 348 920,96		2 348 920,96
	SO 02-36-84 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - 306,164	1 124 101,64	1 124 101,64		1 124 101,64
	SO 02-36-85 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169	478 659,66	480 717,05		480 717,05
	SO 02-36-85.01 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169, odvedení dešťových vod	147 945,37	147 945,37	36 291,00	184 236,37
	SO 02-36-86 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 304,426	78 293,42	81 663,49		81 663,49
	SO 02-36-89 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,064	95 963,53	95 963,53		95 963,53
	SO 02-36-90 ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798	976 990,04	1 245 325,22	25 637,69	1 270 962,91
	SO 02-36-90.01 ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798, úprava elektroinstalace	709 689,83	740 391,47	98 932,51	839 323,98
	SO 02-36-91 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855	467 442,88	490 539,21		490 539,21
	SO 02-36-92 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250	5 507 814,39	5 686 128,02		5 686 128,02
	SO 02-36-93 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	1 106 153,58	1 241 570,65	25 714,72	1 267 285,37
	SO 02-36-94 ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	2 105 897,19	2 296 708,81	217 909,55	2 514 618,36
	SO 02-36-95 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,133	156 217,06	163 090,53		163 090,53
	SO 02-36-96 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,163	228 356,09	266 734,51		266 734,51
	SO 02-36-97 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,087	516 983,91	744 504,30		744 504,30
	SO 02-36-98 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,138	671 244,59	676 660,80		676 660,80
	SO 05-36-01 ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace v km 1,650	63 070,72	63 070,72		63 070,72
	SO 05-36-12 ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu v km 1,160 - 1,216	1 910 578,44	1 940 528,30		1 940 528,30
	SO 100-36-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice	267 027,40	267 027,40		267 027,40
	SO 100-36-01.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace	920 143,94	1 191 828,59	20 043,24	1 211 871,83
	SO 100-36-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM	2 064 223,73	2 204 447,49	444 880,15	2 649 327,64
E.1.8	Pozemní komunikace				
	SO 02-38-01 ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část SŽDC	492 956,57	542 687,04	12 612,70	555 299,74
	SO 02-38-02 ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část Statutární město Pardubice	38 718,74	41 399,32	5 588,40	46 987,72
	SO 02-38-03 ŽST Pardubice hl. n., zastávka Pardubice centrum, úprava komunikace v žkm 304,425 v ulici Sladkovské	2 472 534,65	2 487 974,74	346 143,91	2 834 118,65
	SO 02-38-04 ŽST Pardubice hl. n., nový provozní objekt východní zhlaví, přístupová komunikace	7 502 389,10	7 502 389,10	706 006,38	8 208 395,48
	SO 02-38-05 ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	12 959 708,05	12 959 708,05		12 959 708,05
	SO 02-38-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OR	3 604 255,50	3 725 368,44	593 105,01	4 318 473,45
	SO 06-38-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přístupové komunikace na lávku na mostě ev. km 90,901	1 760 446,96	1 797 729,04	162 453,36	1 960 182,40
	SO 100-38-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na 1. a 2. nástupišti	1 217 134,72	1 258 520,11	157 742,29	1 416 262,40
	SO 100-38-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	373 456,41	403 360,03		403 360,03
E.1.9	Kabelovody, kolektory				

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.13	Valorizace	Cena po dod.14
	SO 02-39-01 ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	522 725 628,53	607 897 943,61	8 040 576,64	615 938 520,25
	SO 02-39-52 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	6 742 510,76	7 027 403,22	647 955,37	7 675 358,59
E.2.1	Pozemní objekty budov				
	SO 02-51-01 ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	29 682 970,72	37 405 086,03		37 405 086,03
	SO 02-51-02 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	52 367 968,49	72 262 579,90	219 825,28	72 482 405,18
	SO 02-51-02.01 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, stavební úpravy ve stavědle č. 5	622 143,64	622 143,64		622 143,64
	SO 02-51-03 ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově	1 734 328,89	1 790 859,28		1 790 859,28
	SO 02-51-04 ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	11 764 108,62	13 069 371,22	62 518,51	13 131 889,73
	SO 02-51-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	15 795 849,91	18 462 583,00	953 783,18	19 416 366,18
E.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištech				
	SO 02-52-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a	12 954 663,64	47 116 744,87	111 175,39	47 227 920,26
	SO 02-52-01.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a, osvětlení	955 240,58	2 116 100,30		2 116 100,30
	SO 02-52-02 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 2	11 145 368,80	62 455 826,61	262 345,97	62 718 172,58
	SO 02-52-02.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 2, osvětlení	657 275,41	3 058 011,07		3 058 011,07
	SO 02-52-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 3	11 581 342,15	59 015 795,85		59 015 795,85
	SO 02-52-03.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 3, osvětlení	845 991,09	3 952 773,41		3 952 773,41
	SO 02-52-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 4	12 847 102,64	59 136 542,49		59 136 542,49
	SO 02-52-04.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 4, osvětlení	866 684,78	3 969 563,42		3 969 563,42
	SO 02-52-05 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupišť č. 5	7 274 336,47	26 526 512,58		26 526 512,58
	SO 02-52-05.01 Zastřešení nástupišť č. 5, osvětlení	829 191,81	2 247 279,03	529 038,42	2 776 317,45
	SO 02-52-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16	3 357 310,61	3 380 745,19		3 380 745,19
	SO 02-52-06.01 Úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16, osvětlení	155 721,80	2 047 378,97		2 047 378,97
	SO 02-52-11 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425	2 257 595,91	2 352 853,16		2 352 853,16
	SO 02-52-11.01 Zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425, osvětlení	287 311,40	287 311,40		287 311,40
	SO 02-52-21 Opláštění výtahových šachet na nástupištech	3 044 855,21	3 154 351,41	285 408,03	3 439 759,44
E.2.3	Orientační systém				
	SO 02-54-01 ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	1 956 348,92	1 956 348,92		1 956 348,92
	SO 100-54-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	351 583,05	351 583,05		351 583,05
E.2.4	Demolice				
	SO 02-55-01 ŽST Pardubice hl.n., demolice SpS Pardubice	343 671,72	343 671,72		343 671,72
	SO 02-55-02 ŽST Pardubice hl.n., demolice trafostanice TS3R	100 203,40	100 203,40		100 203,40
	SO 02-55-03 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladišť na východní zhlaví	463 482,58	463 482,58		463 482,58
	SO 02-55-04 ŽST Pardubice hl.n., demolice domku výpravního u nástupišť č.3	259 294,86	259 294,86		259 294,86
	SO 02-55-04.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drobných objektů na nástupištech	107 630,51	107 630,51		107 630,51
	SO 02-55-04.02 ŽST Pardubice hl.n., demolice nástaveb výtahových šachet na nástupištech zavazadlového tunelu v km 3	61 104,85	61 104,85		61 104,85
	SO 02-55-04.03 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu spádoviště č.1	112 583,70	116 906,62		116 906,62
	SO 02-55-04.04 ŽST Pardubice hl.n., demolice plechového objektu mezi kolejemi č. 402 a 404	42 426,52	42 426,52	9 400,96	51 827,48
	SO 02-55-04.05 ŽST Pardubice hl.n., demolice přístavby výpravní budovy na nástupišti č. 1	368 978,95	368 978,95	10 845,58	379 824,53
	SO 02-55-05 ŽST Pardubice hl.n., demolice dílny v km 306,1	87 658,11	87 658,11		87 658,11
	SO 02-55-06 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladiště v km 306,2	325 148,23	325 148,23		325 148,23
	SO 02-55-07 ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,68	31 002,72	31 002,72		31 002,72
	SO 02-55-08 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,70	445 630,31	445 630,31		445 630,31
	SO 02-55-10 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,72	69 841,09	69 841,09		69 841,09
	SO 02-55-11 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu garáží na západním zhlaví	334 836,72	334 836,72		334 836,72
	SO 02-55-11.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážních objektů na západním zhlaví	282 794,49	282 794,49		282 794,49
	SO 100-55-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	1 529 753,10	1 529 753,10		1 529 753,10
	SO 100-55-01.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	717 728,01	717 728,01		717 728,01
	SO 100-55-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu Enteria na p.č. 1795/1	513 766,76	600 182,33		600 182,33
	SO 100-55-02.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu Enteria na p.č.1795/1	326 456,84	326 456,84		326 456,84
E.2.5	Drobná architektura a oplocení				
	SO 02-51-05 ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	4 888 168,16	4 991 190,46	236 896,03	5 228 086,49
	SO 02-60-01 ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupištech	2 819 519,10	2 819 519,10		2 819 519,10
	SO 100-51-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC	135 474,59	139 204,89		139 204,89
	SO 100-51-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu Enteria	211 929,06	220 694,99		220 694,99
E.3.1	Trakční vedení				
	SO 01-61-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava trakčního vedení	6 808 182,32	7 405 381,42		7 405 381,42
	SO 02-61-01 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	368 551 045,74	414 011 643,65	37 746 913,18	451 758 556,83
	SO 02-61-02 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD	18 627 705,95	19 467 737,56	380 793,24	19 848 530,80
	SO 02-61-03 ŽST Pardubice hl. n., připojení SpS Pardubice na TV	10 199 829,55	10 725 170,64	953 264,38	11 678 435,02
	SO 02-61-51 ŽST Pardubice hl. n., trolejbusové trakční vedení ulice Jana Palacha	2 990 501,42	3 408 711,30	102 921,42	3 511 632,72
	SO 05-61-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	6 097 005,44	6 348 171,88	393 370,19	6 741 542,07
E.3.2	Napájecí stanice - stavební část				

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.13	Valorizace	Cena po dod.14
	SO 02-62-01 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS1 (nově TS6)	2 581 647,00	2 581 647,00	522 692,57	3 104 339,57
	SO 02-62-02 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	2 106 971,36	2 189 874,52	21 637,59	2 211 512,11
	SO 02-62-03 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	2 083 027,73	2 129 033,13	90 785,42	2 219 818,55
	SO 02-62-04 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS4	1 709 277,70	1 709 277,70	312 432,80	2 021 710,50
	SO 02-62-05 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	39 021 695,38	53 702 355,13	286 784,10	53 989 139,23
	SO 02-62-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	1 776 503,01	2 441 960,07	122 891,39	2 564 851,46
E.3.3	Spínací stanice - stavební část				
	SO 02-63-01 ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	3 918 919,17	5 453 783,27	186 228,51	5 640 011,78
E.3.4	Ohřev výhybek				
	SO 02-64-01 ŽST Pardubice, elektrický ohřev výhybek	36 881 907,69	41 109 900,71	1 657 958,60	42 767 859,31
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení				
	SO 02-65-01 ŽST Pardubice hl.n., EPZ, kabelové rozvody	6 737 294,97	6 780 835,89	880 186,58	7 661 022,47
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO				
	SO 02-66-01 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody vn	18 932 856,16	20 862 237,27	746 436,26	21 608 673,53
	SO 02-66-02 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody nn a osvětlení	82 119 529,18	110 659 655,60	6 030 627,12	116 690 282,72
	SO 02-66-03 ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	7 403 093,21	7 609 420,21	682 341,93	8 291 762,14
	SO 02-66-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740 - příjezdový podc	7 240 761,36	9 943 213,84	833 447,40	10 776 661,24
	SO 02-66-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788 - odjezdový podch	6 776 434,57	9 921 970,49	1 715 546,31	11 637 516,80
	SO 02-66-06 ŽST Pardubice hl.n., systém předtápění hnacích vozidel	5 273 065,28	6 666 949,78	94 919,52	6 761 869,30
	SO 02-66-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	12 748 773,05	13 873 577,60	358 183,80	14 231 761,40
	SO 02-66-10 ŽST Pardubice hl.n., SpS Pardubice, přípojka nn	1 696 510,43	1 863 198,43		1 863 198,43
	SO 02-66-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	3 289 805,33	3 563 954,80		3 563 954,80
	SO 02-66-12 ŽST Pardubice hl.n., SpS pardubice, návěst pro el. provoz	1 201 367,28	1 286 653,17		1 286 653,17
E.3.7	Ukolejnění vodivých konstrukcí				
	SO 01-67-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	606 751,48	606 751,48		606 751,48
	SO 02-67-01 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	17 060 714,59	17 731 366,61	1 071 233,80	18 802 600,41
	SO 02-67-02 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí ČD	507 158,08	507 158,08	63 682,92	570 841,00
	SO 05-67-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	387 337,45	692 559,22		692 559,22
E.3.8	Vnější uzemnění				
	SO 02-68-01 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vnější uzemnění	313 290,71	322 160,60	23 529,33	345 689,93
	SO 02-68-02 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vnější uzemnění	140 066,37	143 268,07	8 173,20	151 441,27
	SO 02-68-03 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění	258 943,55	266 045,31	10 476,01	276 521,32
	SO 02-68-04 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vnější uzemnění	272 409,58	305 245,22	10 476,01	315 721,23
	SO 02-68-05 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vnější uzemnění	196 869,70	196 869,70	42 793,74	239 663,44
	SO 02-68-06 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), vnější uzemnění	599 150,96	617 912,36		617 912,36
	SO 02-68-07 ŽST Pardubice hl. n., EPZ, vnější uzemnění	185 813,32	185 813,32	36 136,90	221 950,22
E.5	Příprava území a kácení				
	SO 02-80-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava geodetické mikrosítě ŘSD ČR u silnice I/37	503 433,29	574 446,21		574 446,21
	SO 100-80-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., odstranění mimolesní zeleně	21 141,16	21 141,16		21 141,16
	SO 99-80-03 Odstranění mimolesní zeleně primární	2 247 680,73	2 247 680,73		2 247 680,73
	SO 99-83-01 Náhradní výsadby	5 101 559,25	5 044 638,98		5 044 638,98
	SO 99-83-01.01 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	472 324,63	472 324,63		472 324,63
	SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů	19 216 135,68	23 140 301,12	327 079,74	23 467 380,86
Všeob	Všeobecný objekt				
	SO 98-98 Všeobecný objekt	73 075 383,80	73 075 383,80		73 075 383,80
	Celkem	5 599 573 375,00	6 559 423 327,12	352 825 078,89	6 912 248 406,01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4790319

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a21a7c18-4fb6-42dc-9504-c95c17f77274

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2024 11:14:03



6333d0bf-1256-4a9a-869d-372c5e6c5faf