

II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV.Č. 425-031
DÚSP, IČ (DÚR, IČ- PRO SSC)
Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/336
Číslo dodatku č.1 objednatele: 23/2024/99
Číslo dodatku č.2 objednatele: 624/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.60

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV. Č. 425-031“ DÚSP, IČ (DÚR, IČ- PRO SLOVENSKOU ČÁST)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF S.R.O.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,
jednatel a ředitel společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 27738809
DIČ CZ27738809
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO 29362393
DIČ CZ29362393
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 4. 5. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na navýšení plnění, a to níže uvedenými podklady a průzkumy, které jsou vyžadovány také níže uvedenými dotčenými organizacemi:

- Biologický průzkum - požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí
- Výpočet Qnormál, Q1, Q5, Q10 Q100 po dobu stavby - požadavek Slovenského vodohospodářského podniku š. p.
- Havarijní a povodňový plán - požadavek Slovenského vodohospodářského podniku s. p. a Povodí Moravy s. p.

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu dílčí částí plnění - IČ, a to s ohledem dotčení řeky Moravy, která je hraniční vodou se Slovenskou republikou. Z tohoto důvodu spadá projednání souhlasu podle §17 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. do kompetence Krajských úřadů. Krajský úřad vydá rozhodnutí či závazné stanovisko po získání podkladových stanovisek od správců toků na české straně (Povodí Moravy s. p.) a slovenské straně (Slovenský vodohospodářský podnik š. p.), které i po urgenci stále nevydaly potřebná stanoviska. Následně Krajský úřad zahájí projednávání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství a výsledek těchto jednání bude projednáván v Česko-slovenské komisi pro hraniční vody.

Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o procesy časově náročné a navazující na sebe. Česko-slovenská komise pro hraniční vody nezasedá v častých intervalech, zvláště pak v nadcházejícím prázdninovém období nelze očekávat finální závěry.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP (DÚR), průzkumy	do 10 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	do 8 měsíců od předání konceptu DUSP (DÚR)
Konečná DUSP (DÚR)	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu.

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

5 948 520,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Kalkulace ceny

21.7.2024

22.7.2024

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DUSP (DÚR) celkem		
Inženýrská činnost (IČ)		
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU		
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	230	
dendrologický průzkum	50	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	70	
průzkum inženýrských sítí	70	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;	300	
rozbor PAU	160	
Biologický průzkum – vícepráce dle Dodatku č. 2	70	
Výpočet Qnormál, Q1, Q5, Q10, Q100 po dobu stavby – vícepráce dle Dodatku č. 2	40	
Havarijní a povodňový plán – vícepráce dle Dodatku č. 2	40	
Průzkumy celkem		
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	109	
Cena celkem bez DPH*		

*Součet cen DUSP (DÚR), Inženýrská činnost a Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem