

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **LZ STAVBY A DEMOLICE, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C1438 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO 069 78 754
DIČ CZ06978754
se sídlem Lázně Bohdaneč 899, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastoupený Lukášem Zahradkou, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů**“, zahájené dne 25. 1. 2024, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 a 2 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 1 a 2 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	1.203.301,00
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 a 2	-8.350,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1.194.951,00
DPH v Kč samostatně (21%)	250.939,71

Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	1.445.890,71
--	---------------------

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Uzavírá-li se tento dodatek v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha

Změnové listy č. 1 až 2

**Lukáš
Zahrádka**

Digitálně podepsal
Lukáš Zahrádka
Datum: 2024.07.16
06:21:31 +02'00'

Za objednatele

Za zhotovitele

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtmán Královéhradeckého kraje

LZ STAVBY A DEMOLICE, a.s.
Lukáš Zahrádka
jednatel společnosti

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 1 _	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 I/14 Solnice obchvat - demolice			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: LZ STAVBY A DEMOLICE, s. r. o. adresa: Lázně Bohdaneč 899, 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 069 78 754		

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“	SO 001 / ZL 1	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 001 I/14 Solnice obchvat - demolice		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.3.2024 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: I.Z. STAVBY A DEMOLICE, s. r. o. se sídlem Lázně Bohdaneč 889, 533 41 Lázně Bohdaneč		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
I.Z. STAVBY A DEMOLICE, s. r. o.	31.5.2024	D
Položka č. 14 - Bourání konstrukce z kamene na MC Kamenná zeď byla ponechána v původním stavu pro zabezpečení zpevněného břehu loku		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-6 600,00	0,00	-6 600,00
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum 12.6.2024	podpis
Objednatel	datum 12.6.2024	podpis
TDS	datum 12.6.2024	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum 12.6.2024
Zhotovitel	jméno	datum 12.6.2024
*) kategorie změn		
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2)		
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla		
D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

I.Z. STAVBY A DEMOLICE s.r.o.
533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 069 78 754
DIČ: CZ06978754

D

Datum: 31.06.2024

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:

„I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

1 - Položka č. 14 Bourání konstrukcí z kamene na MC (Demolice kamenné zdi)

Číslo a název rozpočtu:

„I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“

Č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 2	množství ve změně č.4	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem 4 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
14	96613	Bourání konstrukcí z kamene na MC	m3	6	0	0	1100	6600	-6600	0	1 151 701,00	6 600,00	100
CELKEM SO001								1 158 301,00	-6 600,00	0,00	1 151 701,00	6 600,00	
CELKEM změnový list č. 1:								1 158 301,00	-6 600,00	0,00	1 151 701,00	1 151 701,00	

LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

Za zhotovitele:

Datum:

IČ: CZ06978754

Za objednatele:

Datum:

V-STAV RK s.r.o.Palackého 108
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel. 603 838 795, 494 530 848
DIČ: CZ25967924

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
1 203 301,00	0,00	240 660,20

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 001	I/14 Solnice obchvat - demolice Demolice objektu p.č. 350	pol. 14 - Bourání konstrukce z kamene na MC Kamenná zeď byla ponechána v původním stavu	ANO	0,00	-6 600,00	-6 600,00	1 196 701,00	0,00	0,00	1 203 301,00	1 196 701,00	99,45%	0,00%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 2 _	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 I/14 Solnice obchvat - demolice			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: LZ STAVBY A DEMOLICE, s. r. o. adresa: Lázně Bohdaneč 899, 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 069 78 754		

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 2	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 I/14 Solnice obchvat - demolice		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.3.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pltovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: LZ STAVBY A DEMOLICE, s. r. o., se sídlem Lázně Bohdaneč 889, 533 41 Lázně Bohdaneč		
Kdo požadoval: (organizace, jméno) LZ STAVBY A DEMOLICE, s. r. o.	Změny projednány na KD dne: 31.5.2024	Kategorie D
Položka č. 16 Bourání konstrukcí ze železobetonu (Demolice opěrné zdi ze železobetonu) Železobetonové zdi proběhla pouze v 50% rozsahu z důvodu zabezpečení zpevněných břehů loky a předejili jeho vyliiti. Terén byl zarovnan.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 750,00	0,00	-1 750,00
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum 12.6.2024	
Objednatel	datum 12.6.2024	
TDS	datum 12.6.2024 podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány doložovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel	datum 12.6.2024 podpis	
Zhotovitel	datum 12.6.2024 podpis	
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		IČ: 069 78 7 DIČ: CZ06978754

Datum: 31.06.2024

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:

„I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

2 - Položka č. 16 Bourání konstrukcí ze železobetonu

Číslo a název rozpočtu:

„I/14 Solnice, obchvat – demolice objektů“

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smícnové	množství ve změně č. 1 až 2	množství ve změně č. 4	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smícnové Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem 4 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
16	96616	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2	1	0	3500	7000	-3500	0	1 154 801,00	3 500,00	50
CELKEM SO001								1 158 301,00	-3 500,00	0,00	1 154 801,00	3 500,00	
CELKEM změnový list č. 2:								1 158 301,00	-3 500,00	0,00	1 154 801,00	1 154 801,00	

LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

V-STAV RK s.r.o.

Palackého 108

501 Rychnov nad Kněžnou

603 838 795, 494 530 848

DIČ: CZ25967924

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
1 203 301,00	0,00	240 660,20

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 001	I/14 Solnice obchvat - demolice Demolice objektu p.č. 350	pol. 14 - Bourání konstrukce z kamene na MC Kamenná zeď byla ponechána v původním stavu	ANO	0,00	-6 600,00	-6 600,00	1 196 701,00	0,00	0,00	1 203 301,00	1 196 701,00	99,45%	0,00%
2	SO 001	I/14 Solnice obchvat - demolice Demolice objektu p.č. 350	pol. 16 - Bourání konstrukcí ze železobetonu Demolice opěrné zdi ze železobetonu proběhla pouze v 50% rozsahu z důvodu zabezpečení pevných břehů toku	ANO	-6 600,00	-3 500,00	-10 100,00	1 193 201,00	0,00	0,00	1 203 301,00	1 193 201,00	99,16%	0,00%