

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 279/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 51/2015

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční
██████████, pověřen řízením sekce technické
██████████, specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň

sídlo: V Dolově 658, Křimice, 322 00 Plzeň

oprávněn k podpisu smlouvy: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného závodu Plzeň

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

██████████

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 196901

tel.: ██████████

fax: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16.3.2016 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem „VD Lučina – provozní a obytný objekt hrázného“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále změna doby plnění. Důvodem této změny jsou nepředvídatelné ztížené podmínky při provádění zemních prací a základových konstrukcí (uvedené je podloženo zápisy ze 4. až 7. kontrolního dne, které tvoří přílohu stavebního deníku), klimaticky nevhodné podmínky pro realizaci předmětu díla v období 1/2017 (od 2.1.2016 do 1.2.2016 bylo provedeno přerušení části stavebních prací z důvodu klimaticky nevhodných podmínek – venkovní mráz a nadměrná vnitřní vlhkost, uvedené je podloženo zápisy z 33. až 35. kontrolního dne, které tvoří přílohu stavebního deníku) a realizace dodatečných prací a dalších změn závazku ze smlouvy o dílo.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a č. 11.:

10. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi a změnami:
SO 01 Provozní a obytný objekt
 - Filigránové stropy (změnový list č. 1)
 - Samozavírače na vstupních dveřích (změnový list č. 2)
 - Dvouplášťová ČOV (změnový list č. 5)
 - Kombinované ohřívače vody (změnový list č. 5)
 - Úprava oplocení (změnový list č. 7)
 - Dilatační podlahové lišty (změnový list č. 7)
 - MaR kombinovaných ohřívačů (změnový list č. 9)
 - Vnitřní žaluzie prosklených dveří (změnový list č. 9)
11. Předmět smlouvy (dílo) se upravuje o nerealizované práce:
SO 01 Provozní a obytný objekt
 - Původní návrh monolitických stropů (změnový list č. 1)
 - Původní návrh jednoplášťové ČOV (změnový list č. 5)
 - Původní návrh elektrických ohřívačů vody (změnový list č. 5)

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - **zahájení prací:**
bez zbytečného odkladu po předání staveniště

- **dokončení hrubé stavby objektu se zabezpečením 2. NP vodotěsnou izolací a včetně výplní otvorů pro možnost realizace prací v zimním období:**
nejpozději do 15.10.2016
- **dokončení střešní konstrukce a klempířských výrobků:**
nejpozději do 16 dní od písemné výzvy objednatele
- **dokončení vnitřních instalací, vnitřních omítek a obkladů:**
nejpozději do 7.7.2017
- **předání a převzetí dokončeného díla:**
nejpozději do 515 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště) tj. do 5.9.2017

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):.....13 601 866,39 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): 798 938,30 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... - 419 697,05 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... 13 981 107,64 Kč
(slovy: třináctmilionůdevětsetosmdesátjednatiscstosedm korun českých šedesátčtyři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ve znění Rekapitulace změnových listů, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a Změnových listů č. 1, 2, 5, 7 a 9, které tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud bude tento dodatek č. 2 uzavřen po 30. 6. 2017, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

příloha č. 2: Změnové listy č. 1, 2, 5, 7 a 9

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Michal Fictum
jednatel spol. a vedoucí o.z. Plzeň
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
odštěpný závod Plzeň