



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0029/06097758/2024**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S-0029/06097758/2024/1/2024

**OBJEDNATEL:** Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace  
IČ: 06097758  
DIČ: CZ06097758, nejsme plátcí DPH  
se sídlem: Husova 156/21, 110 00 Praha 1  
zapsaná: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1593  
zastoupená: Ing. Jakubem Kulhánkem, ředitelem  
kontaktní osoba: Ing. Jana Šubrtová, [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** VIONA CZ s.r.o.  
IČ: 27408850  
DIČ: CZ27408850  
se sídlem: Říčanská 5, 250 84 Sibřina  
zapsaný: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 111288  
zastoupený: Tomášem Skramlíkem, jednatelem  
č. ú: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**Článek I.**  
**Preambule**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. S-0029/06097758/2024 (dále také jen „smlouva“). Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají posun harmonogramu prací v souvislosti s rozšířením předmětu díla na stavební práce o vícepráce a s tím související tvorbu nové projektové dokumentace a dále z důvodu prodloužení technologických procesů. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.

**Článek II.**  
**Změna harmonogramu prací**

1. Smluvní strany se dohodly, že Článek I. odst. 5 smlouvy nově zní:

Termín dodání do **max 105 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**

Zhotovitel je povinen dílo provést na základě nově schváleného harmonogramu prací, který mu byl předán objednatel.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**




- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 2) Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a určité vůle a že nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

**Středočeská centrála cestovního ruchu,  
příspěvková organizace**

V Praze dne .....




Ing. Jakub Kulhánec  
Ředitel

Za zhotovitele:

**VIONA CZ s.r.o.**

V Praze dne ..... 22. 7. 2024



Tomáš Skramlík  
jednatel

**VIONA**  
VIONA CZ s.r.o.  
Říčanská 5, 250 84 Sibiřina  
DIČ: CZ27408850, Tel.: 281 972 580  
www.viona.cz info@viona.cz



### HARMONOGRAM STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Turistického informačního  
centra Husova 156/21, Praha 1

Zhotovitel: Karlova  
Firma s.r.o.

Převzetí staveniště: 22.05.2024

Délka trvání: 70  
kalendářních  
dní

Ukončení prací: 11.08.2024

| Týdny kalendářní                    | 21.           | 22.            | 23.               | 24.           | 25.           | 26.           | 27.         | 28.          | 29.           | 30.           | 31.            | 32.            |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Dny kalendářní                      | 22.-<br>26.5. | 27.5.-<br>2.6. | 3.-9.6.           | 10.-<br>16.6. | 17.-<br>23.6. | 24.-<br>30.6. | 1.-<br>7.7. | 8.-<br>14.7. | 15.-<br>21.7. | 22.-<br>28.7. | 29.7.-<br>4.8. | 5.8.-<br>11.8. |
| Dny stavby                          | 5             | 12             | 19                | 26            | 33            | 40            | 47          | 54           | 61            | 68            | 75             | 82             |
| vyklizení prostor                   | x             | x              |                   |               |               |               |             |              |               |               |                |                |
| vybourání podlahy                   | x             | x              |                   |               |               |               |             |              |               |               |                |                |
| vzorkování betonové<br>stěrky       |               | x              | x                 |               |               |               |             |              |               |               |                |                |
| betonová stěrka                     |               |                |                   |               |               |               |             | x            | x             |               |                |                |
| SDK práce                           |               | x              | x                 |               |               |               |             |              |               |               |                |                |
| Elektrikářské práce -<br>příprava   |               |                | 3.10. -<br>nástup | x             | x             | x             |             |              |               |               |                |                |
| Elektrikářské práce -<br>kompletace |               |                |                   |               |               |               |             |              |               | x             | x              |                |
| prezentace reflektorů<br>ERCO       | x             |                |                   |               |               |               |             |              |               |               |                |                |
| Podlahové topení                    |               |                |                   |               |               |               |             |              |               |               |                |                |
| Zapravení omítek                    |               |                |                   | x             |               | x             |             |              |               |               |                |                |
| Vstupní dveře                       |               |                |                   |               |               |               |             |              |               | do<br>25.07   |                |                |
| Skleněné dveře                      |               |                |                   |               |               |               |             |              |               | x             | x              |                |
| Podium                              |               |                |                   | x             |               | x             |             |              |               |               |                |                |
| Bezrámové zasklení                  |               |                |                   |               |               |               |             |              |               | x             | x              |                |
| Úklid                               |               |                |                   |               |               |               |             |              |               |               |                | x              |
| Fryč                                |               |                |                   | x             |               |               | x           | x            |               |               |                |                |
| Nábytek                             |               |                |                   |               |               |               |             |              |               |               | x              | x              |



|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| Světla dodávka a<br>instalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|