



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Goethova ulice - výměna kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2024000686

číslo smlouvy zhotovitele: 24008

číslo veřejné zakázky: 24026

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Janem Jarošem, jednatelem
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 9. 4. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o nově zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla; a to nevhodná skladba vozovky v blízkosti rýhy pro provádění výměny kanalizačního řádu.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Cena díla po započtení Dodatku č. 1 (tzn. Změnového listu č. 1) činí **22 619 815,51 Kč bez DPH**.
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	20 192 100,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	2 427 715,51 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	22 619 815,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15. 7. 2024, č. 1071/2024.

Dne _____

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Petr
Novotný

Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2024.07.22
13:11:13 +02'00'

Ing. Petr Novotný,
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1

na akci: Goethova ulice - výměna kanalizace

Navrhovatel změny : objednatel

Popis změny : Realizace nových asfaltových povrchů v celé šíři komunikace

Seznam dokumentace týkající se změny : změnový rozpočet - vícepráce

Odůvodnění změn :

Vzhledem ke značnému počtu poruch komunikace (trhliny, propadlá místa) způsobené chybějícími konstrukčními vrstvami komunikace v Goethově ulici objednatel požaduje provést výměnu asfaltových povrchů včetně konstrukčních vrstev ve stejném složení, jako byla navržena oprava nad rýhou, v celé ploše komunikace, navíc dojde k výměně zeminy z podloží v tloušťce 25 cm v ploše mimo rýhu pro pokládku kanalizace a kompletní výměně 7 ks uličních vpustí včetně propojení na novou kanalizaci.

Souhrn nákladů (bez DPH):	vícepráce	2 427 715,51 Kč
	méněpráce	0,00 Kč
	celkem	2 427 715,51 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš

Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDI: Ing. Jaroslav Patera

Za projektanta: Ing. Daniel Vaclík

Datum sepsání protokolu:

Přílohy : - změnový rozpočet - vícepráce

Stavba: Výměna kanalizace - Goethova ulice

změnový rozpočet - vícepráce - realizace nových asfaltových povrchů včetně podkladních vrstev v celé ploše komunikace + osazení nových uličních vpustí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce							694 667,01
1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	683,000	120,00	81 960,00
4	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	637,000	150,00	95 550,00
5	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	683,000	190,00	129 770,00
	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	170,750	103,00	17 587,25
	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,220	611,00	14 187,42
32	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	193,970	290,00	56 251,30
VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku do 10 km"							
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	349,146	90,00	31 423,14
VV "poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce"							
36	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	193,970	25,00	4 849,25
37	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	175,160	150,00	26 274,00
VV zásyp štěrkodrti 0-63 mm - výměna podloží v tl. 25 cm							
38	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	350,320	590,00	206 688,80
45	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	683,000	30,00	20 490,00
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru	m3	10,143	250,00	2 535,75
8	M	58331202	šterkodrt' 0-16 mm	t	20,286	350,00	7 100,10

D		4	Vodorovné konstrukce	4 851,00			
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě	m3	4,410	1 100,00	4 851,00
D		5	Komunikace	1 235 525,00			
60	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	683,000	316,00	215 828,00
VV		ŠDA 0/63, tl. 200 mm					
62	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	683,000	314,00	214 462,00
VV		MZK tl. 150 mm					
63	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	683,000	650,00	443 950,00
VV		ACP 16+ 50/70, tl. 60 mm					
64	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	683,000	30,00	20 490,00
VV		infiltrační postřík PI,A 0,70 kg/m2 po vyštěpení"					
65	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	637,000	20,00	12 740,00
VV		"spojovací postřík PS,PE 0,35 kg/m2 po vyštěpení"					
66	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	637,000	515,00	328 055,00
VV		ACO 11 50/70, tl. 40mm					
D		8	Trubní vedení	115 886,00			
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	24,500	150,00	3 675,00
20	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN10	m	25,000	289,00	7 225,00
		"přípojky uličních vpustí UV1 - UV7"					
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	24,500	18,00	441,00
	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	1 470,00	10 290,00
	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	7,000	1 230,00	8 610,00
	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	7,000	730,00	5 110,00
	K	895941313	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	7,000	730,00	5 110,00
	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 410,00	9 870,00
	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	7,000	397,00	2 779,00
	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	7,000	506,00	3 542,00
	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	7,000	505,00	3 535,00
	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	7,000	2 560,00	17 920,00
	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	7,000	443,00	3 101,00
	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	7,000	754,00	5 278,00
	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	7,000	4 200,00	29 400,00
D		997	Přesun sutě	208 218,96			

114	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	533,289	60,00	31 997,34
		VV	odvoz na skládku do 10 km				
		VV	"podkladní nestmelené vrstvy (štěrk)" 396,14				
		VV	"frézovaný asfaltový recyklát" 137,15				
		VV	Součet				
115	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 799,601	15,00	71 994,02
		VV	odvoz na skládku do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km				
		VV	"podkladní nestmelené vrstvy (štěrk)" 396,14*9				
		VV	"frézovaný asfalt" 137,15*9				
123	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	396,140	90,00	35 652,60
		VV	"podkladní nestmelené vrstvy (štěrk)"				
124	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	137,150	500,00	68 575,00
		VV	"frézovaný asfalt"				
D		998	Přesun hmot	168 567,54			
126	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	383,108	440,00	168 567,54
Cena celkem bez DPH							2 427 715,51