

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 4.3.2024
„Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých
staveb-1.etapa“.

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ V Mnichově, příspěvková organizace

se sídlem Mnichov č.p.142, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 71175326

zastoupený: Ing. Monikou Šumovou, ředitelkou

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Mariánské Lázně

číslo účtu : 185151728/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupený Mgr. Davidem Hornem – na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**„Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých
staveb-1.etapa“.**

(dále jen „dodatek“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost díla
**„Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých
staveb-1.etapa“.**

(dále jen „smlouva“). Dne 20.05.2024 došlo k uzavření dodatku č. 1, jímž byla upravena cena za provedení díla.

2. Vzhledem k rozdělení etap jednotlivých stavebních fází projektu „**Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb-1.etapa**“ došel investor k závěru, že je vhodné, aby navazující práce (povrchovou úpravu zpevněných ploch, základy pergoly, jezírko a kanalizační přípojku) provedl dodavatel, který prováděl výstavbu první fáze (terénní úpravu), a to z důvodu možného znehodnocení provedení prací a případných reklamací. Bližší odůvodnění obsahuje příloha č. 2 - změnový list. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Cena dle dodatku č. 1: 1.640.134,50 Kč bez DPH

Vícepráce: 657.034,05 Kč bez DPH

Nová cena: 2.297.168,55 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu Smlouvy o dílo, čl. V. odst. 1, věta první, ve znění dodatku č. 1, která nově zní takto:

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení díla, ve výši: **2.297.168,55 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony dvě stě devadesát sedm tisíc jedno sto šedesát osm korun českých padesát pět haléřů)

DPH 482.405,40 Kč

(slovy : čtyři sta osmdesát dva tisíc čtyři sta pět korun českých čtyřicet haléřů)

Cena včetně DPH 2.779.573,95 Kč

(slovy: dva miliony sedm set sedmdesát devět tisíc pět set sedmdesát tři korun českých devadesát pět haléřů) „

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č.2 – změnový list

V Mnichově , dne:

Za objednatele:

.....
Ing. Monika Šumová , ředitelka

V Toužimi , dne:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Horn, ředitel