

## Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/3	Číslo ZBV: <b>10</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavební úpravy ulice Strakonická a Dostihová		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
 Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek	1	Zadavatel
Příloha č.2 Přehled změn stavby	2	Dodavatel
Příloha č.3 Příloha č.3 Výrobní výbor stavby 4.8.2023		
Příloha č. 4a Zápis ve SD víceprací z 9.10.2023 vč. vyjádř TDS		
Příloha č. 4b Zápis ve SD víceprací z 10.10.2023 vč. vyjádř TDS		
Příloha č.4c Zápis SD víceprací 10.10.23 živice chodník vč. vyjádř. TDS		
Příloha č. 4d Zápis ve SD víceprací z 26.02.2024 vč. vyjádř TDS		
Příloha č. 5 Situace_úprava VDZ a svislého DZ		
Příloha č. 6 Přehled odpadů		

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Položky odstranění keřů a stromů byly z rozpočtu vyjmuty - zajišťuje na své náklady objednatel.  
 Dále jsou aktualizovány výměry vzhledem z důvodu úprav v realizační dokumentaci:  
 - z důvodu požadavku Dopravního podniku na rozšíření zastávky MHD BUS (v zadání bylo uvažováno s jednou krátkou zastávkou) bylo nutné upravit dispoziční úspořádání křižovatky, což mělo za následek i úpravu vozovkového souvrství (došlo ke zrušení položky Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 200 mm a nahrazení novou položkou Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl 180 mm.)  
 - doplněny chybějící položky odvozu a poplatky za skládku vyfrézovaného asfaltu a bouraných živiničných vrstev chodníků  
 - betonové obrubníky v chodníkové části kolem zastávek jsou nahrazeny kamennými obrubníky - dle požadavku objednatele TSK hl.m. Praha  
 - byla doplněna pod mobilní PHS SO 701.2 ( výkres 4.3.) namísto zpevněné plochy podkladní vrstva ze železobetonu (položky 119-126) z důvodu zajištění funkčnosti mobilní PHS  
 - dále do výkazu výměr byly doplněny položky, které nebyly součástí výkazu výměr v DVZ, tj. nalití podkladní a ložné vrstvy mezi původní a nově zhotovenou komunikací a současně spára podél PPS a dále aplikace ochranného vápeného postřiku mezi jednotlivými vrstvami - tyto položky vznikly na základě požadavku a standardu TSK Praha  
 - navýšena výměra objemu zálivek na základě skutečnosti na stavbě  
 - demontáž, uložení po dobu realizace stavby a následné navrácení zastávkového přístřešku nového typu vč. příslušenství ( kompletní provedení THMP)  
 - na základě aktualizace dopravního značení schváleno PČR došlo k navýšení položky VDZ na ulici Strakonická po celé délce stavebního záboru

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 575 498,85	1 234 175,65	-341 323,20

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: [redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel:</b>			
Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno: Ing. Josef Richtř	datum: [redacted]	podpis: Ing. Josef Richtř <small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř Datum: 2024.06.03 13:12:29 +02'00'</small>
<b>Zhotovitel:</b> Stavby mostů a.s.	jméno: Mgr. Luboš Lobik	datum: [redacted]	podpis: Mgr. Luboš Lobik <small>Digitálně podepsal Mgr. Luboš Lobik Datum: 2024.05.30 09:59:20 +02'00'</small>
Místopředseda správní rady			Číslo paré: