

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 701.3 Protihluková stěna v km 0,204488-0,302500	SO 701.3/2	12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

- Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek
- Příloha č.2 Přehled změn stavby
- Příloha č.3 Výrobní výbor ze dne 5.2.2024
- Příloha č.4 Zápis ve SD víceprací z 01.03.2024 vč. vyjádření TDS
- Příloha č. 5 Výpočet nové j.c. individuální kalkulace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **náhradní díly k PHS 701.3., úprava úhlových sloupů**

Na základě požadavku správce objektu PHS u objektu SO 701.3 byly dodány společně s PHS náhradní díly v požadovaném počtu. Z výrobního výboru konaného dne 05.02.2024 vyplynulo, že u navržené konstrukce úhlových sloupků vzniklý trojúhelníkový prostor mezi svařovanými profily nelze nijak jinak ochránit tak, aby odpovídal ochraně prostředí C4, než jej vylít polymerbetonovou směsí, která nebude absorbovat vlhkost a tvarově expandovat. Navržený materiál Sika Grand Sika. Původně navrhované řešení, které se naskýtalo, tedy zavaření otvoru v horní poloze ocelovou krytkou nebylo možné použít z důvodu technologických požadavků zinkovny při nanášení zinku v lázni. Dále vznikl požadavek na výměnu pouzder z černé oceli u těsnících šroubů na pouzdra nerezová z důvodu působení agresivního prostředí - např. soli, tak aby byla zachována mobilita a funkčnost stěny při nečekaných povodních.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	123 763,00	123 763,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změně, která je podrobně popsána, zdůvodněna, dokladována a oceněna v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel:

Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy
jméno: Ing. Josef Richtr
datum
podpis Ing. Josef Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2024.06.03
13:13:33 +02'00'

Zhotovitel: Stavby mostů a.s.

Místopředseda správní rady
jméno: Mgr. Luboš Lobík
datum
podpis Mgr. Luboš Lobík

Digitálně podepsal
Mgr. Luboš Lobík
Datum: 2024.05.30
10:00:09 +02'00'

Číslo paré: