

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

| | | |
|--|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“ | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady | SO 000/2 | 7 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

| Přílohy změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|-----------|
| Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek | 1 | Zadavatel |
| Příloha č.2 Přehled změn stavby | 2 | Dodavatel |
| Příloha č.3 Zápis v SD | | |
| Příloha č.4 Individuální kalkulace | | |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o nové položky : projektu DIO pro vydání DIR pro zřízení provizorní zastávky MHD BUS ZC (dle dodatečného požadavku MČ Velká Chuchle), položku pro provedení kontrolního a ověřovacího hlukového měření v průběhu předčasného užívání stavby před její kolaudací a položku pro dokumentaci požadovanou ke kolaudaci objektů PHS 701 a pro jejich následné provozování: HMP, Evidenční list , Plán údržby. Tyto položky nebyly součástí původní dokumentace DVZ a výkazu výměr, neboť se vycházelo z aktuálního stavu a požadavků v době zpracování PD (DVZ) .

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec | jméno | datum | podpis |
| Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel:

Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy
jméno: Ing. Josef Richtř
datum
podpis Ing. Josef Richtř

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtř
Datum: 2024.06.03
13:10:38 +02'00'

Zhotovitel: Stavby mostů a.s.
Místopředseda správní rady

jméno: Mgr. Luboš Lobík

datum

podpis

Mgr. Luboš Lobík

Digitálně podepsal Mgr. Luboš Lobík
Datum: 2024.05.30 10:00:33 +02'00'

Číslo paré: