

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Evou Kalovou, ředitelkou
Se sídlem: Šebetov 1, 679 35 Šebetov
IČO: 00838446
Plátce DPH: NE
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontakt: Mgr. Eva Kalová
E-mail: eva.kalova@socialnisluzbysebetov.cz
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

STAVBY SR group s.r.o.

Zastoupená: Bc. Eliškou Nádvorníkovou, jednatelkou
Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
IČO: 09224289
DIČ: CZ 09224289
Plátce DPH: ANO
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 117918
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Nádvorník
E-mail: ondrej.nadvornik@stavbysr.cz
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 2. 2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Sanace zaklenutého potoka**“ dne 13. 2. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se sjednání realizace dodatečných stavebních prací v souladu s čl. VI odst. VI.1 a násl. Smlouvy.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny ve Smlouvě, je přesně specifikován ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1 tohoto dodatku), ve Změnovém listu č. 2 (Příloha č. 2 tohoto dodatku a ve změnovém Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 3 tohoto dodatku), přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1.
3. V čl. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>3 675 491,68 Kč</i>
<i>výše DPH (12 %)</i>	<i>441 059,00 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>4 116 550,68 Kč“</i>

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla a cenový nárůst ve výši 827 491,68 Kč bez DPH, analogicky k § 222 odst. 9 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ve výši 2 848 000,00 Kč.
2. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, změnový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 3 tohoto dodatku).


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 1 uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Změnový list č. 2

V Šebetově dne



Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

zastoupená

Mgr. Evou Kalovou, ředitelkou

Ve Zlíně dne



STAVBY SR group s.r.o.

zastoupená

Bc. Eliškou Nádvořníkovou, jednatelkou

Změnový list č. 1	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD	
Stavba:	Sanace zaklenutého potoka
objekt:	SO 01 Sanace zaklenutého potoka
	Specifikace změny navýšení množství prací
Zdůvodnění změny -	V rámci přípravných prací byla zjištěna kolize navržené trasy zatrubnění potoka se stávajícími inženýrskými sítěmi. Z tohoto důvodu došlo k návrhu úpravy trasy a doplnění prefabrikované šachty nad rámec SoD do nově vzniklého směrového lomu v trase.
Vícepráce - bez DPH	155 734,94
Méněpráce	0,00
Rozdíl	155 734,94
Souhlas se změnovým listem ZL-1	
účastník	podpis
zhotovitel:	
STAVBY SR group s.r.o.	
Ing. Ondřej Nádvorník	
Objednatel	
Sociální služby Šebetov	
Mgr. Eva Kalová	

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Sanace zaklenutého potoka	
objekt:	SO 01 Sanace zaklenutého potoka	
	Specifikace změny	navýšení množství prací
Zdůvodnění změny -	<p>1) V rámci stávající šachty na začátku úseku byl po vybourání pro napojení nového potrubí a vyčištění zjištěn nevyhovující stav stěn a dna. Z tohoto důvodu je nutné šachtu upravit do požadovaného tvaru (přítokové a odtokové potrubí je v ostrém úhlu) a vytvarovat dno v atypickém monolitickém provedení. Z tohoto důvodu došlo k navýšení prací v rámci stávajících položek - atypická šachta a bourání betonu.</p> <p>2) V rámci bouracích prací byly nalezeny dvě přípojky do původního potrubí, které je nutné dopojit. Jedná se o kameninové potrubí D150.</p> <p>3) Obnova asfaltových vrstev byla v zadávací dokumentaci uvažována % předpokladem. V rámci této změny dochází k upřesnění skutečného rozsahu.</p> <p>4) V rámci výkopových prací byla zjištěna výšková kolize se stávajícím vodovodním potrubím. Bez provedení přeložky není možné stavební práce dokončit. V rámci této změny dochází k přeložení vodovodu do nekolizní polohy. Přeložka byla provedena vlastníkem sítě - VAS Boskovice.</p> <p>5) PD uvažovala s uložením betonových trub do lože z betonu pouze v tl. 150mm. Toto řešení neodpovídá vzorovým listům výrobce potrubí, kdy je nutné obetonovat potrubí minimálně do úrovně roznášecího úhlu 120°. Touto změnou dochází k navýšení kubatury stávající položky.</p>	
Vícepráce - bez DPH		671 756,74
Méněpráce		0,00
Rozdíl		671 756,74

Souhlas se změnovým listem ZL-2

účastník

podpis

zhotovitel:

STAVBY SR group s.r.o.

Ing. Ondřej Nádvorník

Objednatel

Sociální služby Šebetov

Mgr. Eva Kalová

Příloha č. 3 – změnový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	01	Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023
Objekt:	01	Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023
Rozpočet:	1	Skutečnost - AHV, úprava stávající šachty na ZU, přeložka vodovodu, obetonování potrubí, přípojky

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			408 743,05
PSV			0,00
MON			263 013,69
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			671 756,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	671 756,74 CZK
Snížená DPH	12 %	80 610,81 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	752 367,55 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele