

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 83/2S/2023**

Metrostav DIZ s.r.o. č.: 23081987

„Slaný - Modernizace plovárny“

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené:
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:
Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jako „objednatel“)

a

METROSTAV DIZ

S.R.O. 25021915
IČO: CZ25021915
DIČ: Ano
PLÁTCE DPH: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
se sídlem; Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis.zn.: C 93177
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

PREAMBUL

E

Smluvní strany se, s odkazem na zápis z mimořádného kontrolního dne konaném 18.6.2024, dohodly na pozastavení stavebních prací na díle s názvem: „**Slaný - Modernizace plovárny**“ (podrobný popis skutečností je uveden - příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3).

Článek 1

Předmět DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na dočasném pozastavení stavebních prací na díle s názvem: „**Slaný - Modernizace plovárny**“ z důvodu nepředvídatelných skutečností, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací na konstrukci vany nerezového bazén, kde došlo k zjištění posunu konstrukce nerezových van nad stanovenou toleranci, resp. „sedání“ obou nerezových těles. Kompletní skutečnosti, vzniklé na stavbě jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel ani

zhotovitel, oba jednající s náležitou péčí, nemohli předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.2. Následný postup prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Po provedení potřebných zkoušek, sond a stanovení následného postupu bude uzavřen dodatek, upravující případné další vícepráce. Do stanovení dalšího postupu prací se přerušují práce na částech díla dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

Článek 2 **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvou se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinností uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento dodatek č. 3 účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 2.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení. Každá ze smluvních stran obdrží toto elektronické vyhotovení.
- 2.5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27. 7. 2023.
- 2.6. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 10. 7. 2024 pod číslem usnesení 04/48/2024/RM.



Příloha č. 1: Podrobný popis skutečností

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Slaném dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu



Příloha č. 1 - Dodatku k smlouvě o dílo Modernizace plovárny Slaný

- Popis dočasně pozastavených činností:

- Zpevněné plochy - štěrkové lože, zámkové dlažby ochozu okolí bazénů
- Zpevněné plochy - štěrkové lože, zámkové dlažby příjezdové komunikace od úrovně čerpací stanice po výjezd ze staveniště
- Zpevněné plochy - štěrkové lože, zámkové dlažby chodníku mezi provozním objektem SO 02 a víceúčelovým bazénem
- Zpevněné plochy - pokládka asfaltového obru v ulici U plovárny
- Osazení prvků atrakcí uvnitř víceúčelového a dětského bazénu
- Dokončení laminátových dílů skluzavky a tobogánu napojující se na nerezovou konstrukci víceúčelového bazénu
- Demontáž zařízení staveniště - oplocení, buňky, provizorní elektrorozvody
- Oživení, vyzkoušení a za regulování bazénové technologie a vrt včetně úpravny vody
- Práce na přípravě KTÚ (vyrovnání ploch, návoz ornice a sadové úpravy) v severní části staveniště s ohledem na ponechané ZS a příjezdovou vnitro staveništní cestu
- Vnější elektroinstalace - instalace VO, zásuvkových skříní dotčené ponechaným ZS