

SMLOUVA O DÍLO
č. 000614 00 21

Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část

DODATEK Č. 8



1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a
David Alonso Rodríguez, člen představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1491516064/2700


STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
Ing. Martin Bašár, člen představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1100029040/5500

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF
Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 27105211
DIČ: CZ27105211, neplátce DPH

Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika
Německo
zastoupený:  na základě plné moci, která je
uvedena v Příloze č. 4 k tomuto Dodatku č. 8
Registr. č.: HRB110
DIČ: DE 147 843 723

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“)

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova –
stavební část**“ (dále jen „Smlouva“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn,

jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě; a v důsledku změn zadaných Objednatelem, o jejichž provedení rozhodla Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2548 ze dne 13. 11. 2023.

- B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních i nových stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
Díličí změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy se týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby.
Jedná se zejména o vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnost **na oddíle 11** (provedení ražeb a primárního ostění při realizaci eskalátorového tunelu a přestupní chodby PN, při dokončení přístupové a VZT štoly, při realizaci přestupní chodby a eskalátorového tunelu Arkády, u pravého díličího výrubu stanice Pankrác D), a **na oddíle 71** (provedení ražeb a primárního ostění u spojky C-D).
U prací mimo vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnosti se jedná na oddíle 11 zejména o změny týkající se provedení přeložky kabelů Quantcom, a dále pak o ostatní nezbytné stavební úpravy na oddíle 13, tj. provedení ochrany pěšího provozu, provedení protihlukových opatření, provedení provizorního osvětlení v ulici Na Strži a Antala Staška, provedení přeložky NTL plynovodu, provedení statického zajištění stěn jámy vestibulu sever, provedení přepojení stávajících kanalizačních přípojek a provedení provizorní přeložky a ochrany kabelů NN PREdi a.s. dále pak o ostatní nezbytné stavební úpravy.
Na oddíle 71 jsou prováděny stavební úpravy napojení I.D/I.C, u kterých se jedná o vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnosti.
Z prací vyplývajících ze změny zadání Objednatelem se jedná o realizaci 1. etapy (2. části) tramvajové trati v ulici Na Pankráci, která vyplývá z podmínek stavebního povolení pro realizaci veřejně prospěšné stavby "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory".
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 8 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **368.900.269,20 Kč bez DPH** (slovy: tři sta šedesát osm milionů devět set tisíc dvě stě šedesát devět korun českých dvacet haléřů bez DPH), přičemž z této částky tvoří čerpání z Provizorních položek částku 3.221.060,87 Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě dvacet jeden tisíc šedesát korun českých osmdesát sedm haléřů bez DPH).

REKAPITULACE CENY	
cena dle Smlouvy	13.749.499.476,47 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	41.802.136,41 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	243.004.621,21 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	150.810.325,32 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6	52.146.655,26 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 7	116.787.753,02 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 8	365.679.208,33 Kč bez DPH
Celkem	14.719.730.176,02 Kč bez DPH

Dílní změny jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **11/063/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-20/02 Tyto změny spočívají v provedení 1. části pravého dílního výrubu ve Stanici Pankrác D. Hodnota tohoto změnového listu je [REDAKCE] Změnový list č. 11/063/R bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
2. Změnový list č. **11/074/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-25/02. Tyto změny spočívají v provedení ražby a primárního ostění eskalátorového tunelu a přestupní chodby – PN dle analogicky předpokládaných geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDAKCE] Změnový list č. 11/074/P bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
3. Změnový list č. **11/076/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-14/02. Tyto změny spočívají v provedení ražby a primárního ostění v přístupové a VZT štolě – dokončení ražeb dle skutečně zastižených geologických poměrů. Tato změna se týká propojky B a přístupové štoly do SO 11-13 demontážní komory. Hodnota tohoto změnového listu je [REDAKCE] Změnový list č. 11/076/R bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
4. Změnový list č. **11/077/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-23/02 01. Tyto změny spočívají v provedení 1. části ražby eskalátorového tunelu a přestupní chodby eskalátorového tunelu Arkády dle analogicky předpokládaných geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDAKCE] Změnový list č. 11/077/P bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.

5. Změnový list č. **11/078/P** řeší změnu zadanou Objednatel, která spočívá v realizaci 1. etapy (2. část) tramvajové trati v ulici Na Pankráci, v úseku mezi ulicemi Hvězdova a Na Strži. Tento ZL řeší druhou část prací (Tramvajová trať, Tramvajové zastávky, Elektrická zařízení tramvajových zastávek, Trakční trolejové vedení, Elektrické ovládání výhybek a ohřev výměn, Podchod Pankrác - stavební část – 2. část, Podchod Pankrác – Architektonické řešení, Podchod Pankrác – Elektro část – Slaboproud, Podchod Pankrác – Elektro část – Osvětlení, Podchod Pankrác – Elektro část – ASDŘ – O, Podchod Pankrác – Trubní část, Podchod Pankrác – Informační systém metra, Podchod Pankrác – Elektro část Silové rozvody, Podchod Pankrác – Elektro část – ASDŘ - T, Podchod Pankrác – Vzduchotechnika, Podchod Pankrác – Elektrická požární signalizace, Pozemní komunikace a veřejný prostor – 1. etapa, Definitivní dopravní značení – 1. etapa, SSZ 4.430 Na Pankráci x Hvězdova, SSZ 4.415 Budějovická x Na Strži + přechod Pankrác - 1. etapa, Přeložka panelu JCD, Přeložka vodovodu DN400 provizorní, Přeložka vodovodu DN200 sever definitivní, Přeložka vodovodu DN200 sever provizorní, Přeložka vodovodu DN500 definitivní, Přeložka vodovodu DN500 provizorní, Přeložka vodovodu DN350 definitivní, Přeložka vodovodu DN350 provizorní, Přeložka horkovodů - Provizorní vedení (stavební část), Přeložka plynovodů - Dočasná přeložka STLPE 160, Přeložka plynovodů - Konečná přeložka STLPE 160, Přístřešky MHD - 1. etapa, Přípojka NN pro zast. zař. a přístřešky MHD, Přeložka a ochrana kabelů DP-M, Úpravy území a sadové úpravy - 1. etapa, Úpravy území a sadové úpravy - údržba vysazených stromů pro 1. etapu, Vedlejší a ostatní náklady). Z důvodu změny zadané Objednatel, je ocenění provedeno v cenové úrovni prosinec 2023 a v průběhu realizace budou práce podléhat korekci ceny dle odst. 6.2 a 6.3 Smlouvy. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/078/P bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
6. Změnový list č. **11/086/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky stávajících slaboproudých kabelů Quantcom. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/086/P bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
7. Změnový list č. **13/058/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-08, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení ochrany pěšího provozu u vestibulu jih. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/058/R bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
8. Změnový list č. **13/070/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/51, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby dodatečných protihlukových opatření na OL2. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/070/P bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
9. Změnový list č. **13/076/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-75/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení úpravy provizorního osvětlení v ulici Na Strži a Antala Staška. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/076/R bude tvořit Přílohu č. **2ch)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
10. Změnový list č. **13/077/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-62, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení provizorní přeložky NTL plynovodu (4. etapa). Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/077/R bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.

11. Změnový list č. **13/085/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-22, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení změn zajištění stěn jámy vestibulu sever. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/085/P bude tvořit Přílohu č. **2j)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
12. Změnový list č. **13/088/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-54/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/088/R bude tvořit Přílohu č. **2k)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
13. Změnový list č. **13/092/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-73, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení provizorní přeložky a ochraně kabelů NN PREDi a.s. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/092/R bude tvořit Přílohu č. **2l)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
14. Změnový list č. **71/001/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 71-20/01-01. Tyto změny spočívají v provedení ražby první části jednokolejného tunelu spojky C-D dle skutečně zastižených geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 71/001/R bude tvořit Přílohu č. **2m)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
15. Změnový list č. **71/002/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 71-20/01-02. Tyto změny spočívají v provedení ražby druhé části jednokolejného tunelu spojky C-D dle skutečně zastižených geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 71/002/R bude tvořit Přílohu č. **2n)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
16. Změnový list č. **71/003/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 71-20/01-03. Tyto změny spočívají v provedení ražby třetí části jednokolejného tunelu spojky C-D a v doplňujícím zajištění ražeb na základě dodatečného geologického doprůzkumu (08-11/2023). Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 71/003/P bude tvořit Přílohu č. **2o)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
17. Změnový list č. **71/004/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 71-15. Tyto změny spočívají v provedení úpravy napojení trasy metra I.D a I.C. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 71/004/P bude tvořit Přílohu č. **2p)** tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy.
- 3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy, která spočívá v Přehledu Změnových listů Dodatku č. 8.
- 3.3 Smluvní strany dále potvrzují, že aktualizovaný Harmonogram – revize 3 ze dne 30. 4. 2024, který je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 8 považují za Objednatel schválený a aktuálně platný Harmonogram. Tento aktuálně platný Harmonogram tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 8.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že odstavec 8.12 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Objednatel bude hrdit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní

účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se Zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést.“

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.
- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.

- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/063/R, 11/074/P, 11/076/R, 11/077/P, 11/078/P, 11/086/P, 13/058/R, 13/070/P, 13/076/R, 13/077/R, 13/085/P, 13/088/R, 13/092/R, 71/001/R, 71/002/R, 71/003/P a 71/004/P.

Příloha č. 2 Změnové listy:

- 2a) Změnový list č. 11/063/R
- 2b) Změnový list č. 11/074/P
- 2c) Změnový list č. 11/076/R
- 2d) Změnový list č. 11/077/P
- 2e) Změnový list č. 11/078/P
- 2f) Změnový list č. 11/086/P
- 2g) Změnový list č. 13/058/R
- 2h) Změnový list č. 13/070/P
- 2ch) Změnový list č. 13/076/R
- 2i) Změnový list č. 13/077/R
- 2j) Změnový list č. 13/085/P
- 2k) Změnový list č. 13/088/R
- 2l) Změnový list č. 13/092/R
- 2m) Změnový list č. 71/001/R
- 2n) Změnový list č. 71/002/R
- 2o) Změnový list č. 71/003/P
- 2p) Změnový list č. 71/004/P.

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2p) pouze krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou s tímto Dodatkem č. 8 fyzicky svázané. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Příloha č. 3 Harmonogram stavby revize 3 ze dne 30. 4. 2024.

Příloha č. 4 Plná moc - 

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

Objednatel

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost

V Praze dne _____

Zhotovitel

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.


Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
vedoucí odštěpného závodu
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a. s

Ing. Martin Bašár
člen představenstva
STRABAG a. s.



na základě plné moci
Ed. Züblin Aktiengesellschaft