

Změnový list č. 4 ze dne 18.6.2024

Název stavby:	Matylda – připojení vody a kanalizace k objektům na břehové linii		
Číslo smluvního vztahu:	2023 203		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Stavební a instalatérské práce dle PD</u>			
<u>Nové řešení:</u> <u>Uložení vodovodu a kanalizace bylo provedeno protlaký.</u> <u>Změna propojení ,terénní úpravy a přístupových komunikací</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Z důvodu změny v projektu osazení šachty</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing.Vlastimil Brabec		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 310 040,18		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	483 925,25		
Nová cena díla bez DPH:	3 793 965,43		

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	20.6.2024

Změnu navrhuje:

Datum:

Radek John

Podpis:

Radek
John

Digitálně podepsal
Radek John
Datum: 2024.07.23
12:11:41 +02'00'

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Radek John

Podpis:

Radek
John

Digitálně podepsal
Radek John
Datum: 2024.07.23
12:12:14 +02'00'

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Radek John

Podpis:

Radek
John

Digitálně podepsal
Radek John
Datum: 2024.07.23
12:12:37 +02'00'

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Vladimír Kubík

Podpis: Vladimír
Kubík

Digitálně podepsal
Vladimír Kubík
Datum: 2024.07.23
16:12:51 +02'00'

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Ing. Michal Hartman

Podpis:

Ing. Michal
Hartman

Digitálně podepsal
Ing. Michal
Hartman
Datum: 2024.07.24
08:25:00 +02'00'

Správce rozpočtu:

Datum:

Ing. Vladimír Plhák

Podpis:

Ing.
Vladimír
Plhák

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Plhák
Datum: 2024.07.23
13:23:49 +02'00'

Přílohy změnového listu:

Výpočet