

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_007
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 06/05/2024	
Název Změny ZMĚNY ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY		
Položka, popis 1) Navýšení rozsahu pilířů tryskové injektáže 2) Navýšení ocelových konstrukcí bárek a rozpěrného rámu 3) Doplnění podchycení suterénu obj.C		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Dle odsouhlasené dílenské dokumentace spol.Keller a.s.		
Důvod Změny Ad 1) Vzhledem k aktualizovanému zaměření základových konstrukcí objektu B je nutné prodloužit hloubku pilířů tryskové injektáže Ad 2) Na základě zjištěného stavu základové spáry bylo nutné provést rozšíření rozpěrných rámu pro objekt B a C v úrovni 1PP viz výrobní dokumentace. Ad 3) Na základě zjištění stavu základových konstrukcí v objektu C, kdy nosná zeď nebyla založena na základovém pasu je nutné doplnit základovou konstrukci postupným odkopáváním a doplněním stříkaného betonu s výztuží.		

Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) 1.500.000 konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 1.434.830 snížení ceny o (Kč bez DPH)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením NE
Dopad do harmonogramu NE celkový počet dní
Přílohy - Neuveřejňují se podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, projektová dokumentace OPL_ZL07_p01_rozpocet_ZSJ.xlsx OPL_ZL07_p02_Schéma_změn_ZSJ.pdf

Vyjádření zástupce TDS Ing. Radim Fišer	Schváleno Důvod	Datum 22/05/2024 Podpis
---	---------------------------	---

Vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	SOUHLASÍM Důvod	Datum 20/05/2024 Podpis
---	---------------------------	---

Vyjádření zástupce AUP Ing. arch. Václav Škarda	SOUHLASÍM Důvod	Datum 21/05/2024 Podpis
---	---------------------------	---

Vyjádření zástupce Zhotovitele Ing. Milan Popule	SOUHLASÍM Důvod	Datum 20/05/2024 Podpis
--	---------------------------	---

Finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	Schváleno Důvod	Datum 22/05/2024 Podpis
---	-------------------------------	---