

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Článek I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** **28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace**

Adresa: Rodinná 965/39, Lobzy, 312 00 Plzeň

IČ: 70880026

Zastoupen: Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy

b) technických:

[REDAKCE], referent majetkové správy

**2. Zhotovitel:**

**PARKETCENTRUM s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5184

Sídlem:

Dvořákova 1715/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ:

61168114

DIČ:

CZ61168114

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Jednající:

Jan Tišer, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Jan Tišer

b) technických:

Jan Tišer

## **Článek II.**

Dne 10. června 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**28. ZŠ - oprava podlahy malé tělocvičny, nářadovny a lezecké stěny**“. V průběhu realizace díla, po rozkrytí podlahy byl zjištěn skutečný stav rozvodů ÚT nacházející se v topném kanále pod podlahou. Z důvodu špatného technického stavu rozvodu topení se objednatel rozhodl pro jejich výměnu. Výměna rozvodů není předmětem této smlouvy, ale zdrží původní termín dokončení, jelikož do doby dokončení výměny rozvodů není možné pokračovat v plnění předmětu této smlouvy.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění termín dokončení díla.

### **1) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:**

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů v níže uvedených termínech:

- **rozkrytí části podlahy, části topného kanálu a obnažení okolí kanalizace – střešního svodu bude provedeno v termínu 18. 6. 2024 – 25. 6. 2024 – dle Přílohy č. 3 Výzvy**
- kompletní dílo včetně všech dokladů bude dokončeno a předáno **nejpozději do 21. 8. 2024**

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů v níže uvedených termínech:

- **rozkrytí části podlahy, části topného kanálu a obnažení okolí kanalizace – střešního svodu bude provedeno v termínu 18. 6. 2024 – 25. 6. 2024 – dle Přílohy č. 3 Výzvy**
- kompletní dílo včetně všech dokladů bude dokončeno a předáno **nejpozději do 13. 9. 2024**

## **Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 10. června 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni                      dne 24.7.2024

V Plzni                      dne 24.7.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39,  
příspěvková organizace  
Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy

.....  
PARKETCENTRUM s.r.o.  
Jan Tišer, jednatel