

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DÍLO

Radniční věž - oprava krovu a střechy ze dne 23.03.2022

Město Znojmo

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupené

ve věcech smluvních:

Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických:

**Ing. Václavem Tomšíčkem, vedoucím odboru investic a
technických služeb**

Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo

číslo účtu:

19-5054880237/0100

(ďále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

H & B delta, s.r.o.

Sídlem:

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zastoupený

ve věcech smluvních:

_____, _____, _____, _____

ve věcech technických:

IČO:

25835661

DIČ:

CZ 25835661

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

(dále jen Zhotovitel)

l.

1. Smluvní strany spolu dne 23.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0328/2022, č. zhotovitele 2205030011 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 03.04.2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 06.09.2023, ve znění dodatku č. 4 ze dne 04.12. 2023, ve znění dodatku č. 5 ze dne 28.03.2024 a ve znění dodatku č.6 ze dne 26.04.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „*Radniční věž – oprava krovu a střechy*“.

2. Tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále



jen „ZZVZ“), a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

Při postupné demontáži tesařských prvků v úrovni III a IV bylo zjištěno, že jsou tesařské prvky provedeny z dubového řeziva. Zástupce památkové péče doporučil nezazdívat zpět korunu zdiva mezi pozednicemi a kráčaty.

Projektová dokumentace tesařských výměn v úrovni III a IV byla autorským dozorem zpracována ve změnových listech k PD č. 45 - 51, na jejichž základě byl dopřesněn návrh výměn a protéz jednotlivých poškozených prvků krovu a určen druh řeziva, z kterého budou protézované prvky krovu provedeny. Rozsah výměn ani druh řeziva nebylo možné před rozebráním jednotlivých prvků krovu stanovit.

Změna uvedená v předchozím odstavci nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je uzavírána v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě Zhotovitele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, a rovněž z důvodu výrazného zvýšení nákladů Objednatel v případě změny v osobě Zhotovitele. Sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo o další nepředvídané práce, vznikla ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Podrobný popis změn je uveden v příloženém změnovém listu č. 20, který tvoří nedílnou součást (přílohu) tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v článku I. tohoto dodatku se článek II odst. 2.2. pododst. 2.2.4. smlouvy o dílo mění a nahrazuje novým ujednáním:

2. Dále, s ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly, že celková smluvní cena se navyšuje o částku 2 243 577,90 Kč bez DPH.

(Slovy: *dvamilionydvěstětyřicettřipětsetšedesátsedmdesátikorundevadesátthaléřů*)

S ohledem na navýšení ceny díla o vícepráce se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 4.1. pododst. 4.1.1. smlouvy o dílo následovně:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

42 589 789,47 Kč

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady související se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

III.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo, nedotčena dodatkem č. 7, zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 7 smlouvy schválila rada města usnesením č. 82/2024, bodem č. 2834, dne 24.06.2024.

Příloha: Změnový list č. 20 vč. rozpočtu

Ve Znojmě dne 28.06.2024

Ve Vsetíně dne 28.06.2024

.....
za Objednatele

Ing. Ivana Solařová
starostka města Znojma

.....
za Zhotovitele

■■■■■■■■■■
H & B delta, s.r.o.