

Změnový list č. 05

Datum zadání:	05/2024
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884
Iniciátor změny:	Zhotovitel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 01 – Bourací práce, podchycování konstrukcí
Název změny:	Vybourání okenních a dveřních ráků, demontáž parapetů
Typ změny:	změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídatelná změna z důvodu nedostatku projektové dokumentace v kombinaci s novými nálezovými skutečnostmi na místě realizace díla

Důvod změny

Součástí demontážních a bouracích prací je vybourání výplní otvorů 1.NP, ve smluvním rozpočtu však bylo uvedeno menší množství dřevěných okenních ráků, než které bylo ve skutečnosti nutno vybourat. Vybourání parapetů a dveřních zárubní není ve smluvním rozpočtu vůbec uvedeno.

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

Bude provedeno vybourání a demontáž skutečně osazených ráků oken, dveřních zárubní a okenních parapetů.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde k navýšení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Položkový rozpočet změnového listu ZL 005.