

Změnový list č. 09

Datum zadání:	05/2024
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884
Iniciátor změny:	Objednatel , zhotovitel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 04 – Silnoproud
Název změny:	Úprava vedení kabelu NN do objektu zázemí OV
Typ změny:	změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídatelná změna z důvodu nových nálezových skutečností na místě realizace díla

Důvod změny

Při provádění zemních výkopových prací v rámci přípravy pro založení přistavované části budovy bylo nalezeno neznámé kabelové vedení, které vedlo v trase nového základového pasu. Bylo zjištěno, že se jedná o kabel který napájí sousední zázemí odborného výcviku a je tudíž nutné ho zachovat, ale při změně trasy,

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

Kabel bude nutné naspojkovat a nové vedení od místa spojkování uložit řádně dle platných předpisů do nové trasy mimo budovu, objednatel následně zajistí zaměření trasy a vložení do evidence.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde k navýšení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Položkový rozpočet změnového listu ZL 009.

