

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 17.7.2015 EV. Č. OBJEDNATELE 246/15**

**dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský  
zákoník)**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 353/15

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.  
občanského zák., ve znění pozdějších předpisů

#### **I. Smluvní strany**

##### **I.1. Zhotovitel:**

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005 , DIČ : CZ26177005

Bankovní spoj. : Raiffeisenbank a.s. č.ú. 5030013729/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ,  
na základě plné moci

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, manažer regionu Plzeň  
tel. 602 688 811

##### **I.2. Objednatel:**

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda - tel.: +420 354 922 182

**uzavírají tento dodatek č. 1, ve kterém jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní  
smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo**

#### **I. Předmět dodatku**

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 17. 07. 2015 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je stavba  
„Rekonstrukce ul. Palackého - 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně“ dle projektové dokumentace zpracované

v 12/2014 projektantem Ing. Martin Hovorka pod názvem „Celoplošná oprava ulice Palackého, Mariánské Lázně“. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění prací byly zjištěny dopady na rozsah prací, které nebylo možné předvídat (změna způsobu sanace zemní pláně, v místě zamýšlení rekonstrukce ještě probíhaly práce na rekonstrukci kanalizace – injektáž starého vedení, při předávání staveniště byla propadlá některá vyjádření správců inženýrských sítí a také nebylo vydáno kladné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR k projektové dokumentaci), se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem XVIII., bodem XVIII.1. takto:

**II.2.** Rozsah plnění závazku je určen:

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Rekonstrukce ul. Palackého - 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně**“.
- projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Martinem Hovorkou, v 12/2014 pod názvem „Celoplošná oprava ulice Palackého, Mariánské Lázně“.
- oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
- **dokumentace změny stavby č. 1**

**III.1.** Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši

Cena celkem bez DPH	19 985 784,71	Kč
Sazba DPH	21	%
Výše DPH	4 197 014,79	Kč
Cena celkem včetně DPH	24 182 799,50	Kč

**Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla**

**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. Zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

- IV.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 19 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
- IV.1.2. Doba zahájení stavebních prací: do 3 kalendářních dnů od předání staveniště
- IV.1.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 127 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
- IV.1.4. Lhůta pro předání a převzetí díla: do 127 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
- IV.1.5. Počátek běhu záruční lhůty: od protokolárního převzetí díla


**II.** Ustanovení společná a závěrečná

- II.1. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna v platnosti.  
II.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu.  
Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.  
II.3. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich  
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Mariánských Lázních dne 3.11.2015

V Karlových Varech dne 2.11.2015

Za objednatele :



.....  
Město Mariánské Lázně  
Ing. Petr Třešňák  
starosta města



**Seznam příloh**

- Dokumentace změny stavby č. 1
- Časový harmonogram stavby

Za zhotovitele :

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (61)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

.....  
COLAS CZ, a.s..  
Lukáš Jára  
ředitel oblasti Západ

# Dokumentace změny stavby – Evidenční - krycí list

02

Název stavby: <b>Rekonstrukce ul. Palackého – 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně</b> Název objektu: <b>Komunikace a chodníky - II. a III. Etapa</b>	číslo objektu <b>SO 101-2a3</b>	číslo změny <b>1</b>
--	------------------------------------	-------------------------


Obsah:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">číslo</th> <th style="width: 50%;">příjemce</th> <th style="width: 40%;">paré</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>zhotovitel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TDI</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>projektant</td> <td>1</td> </tr> </table>	číslo	příjemce	paré	1	zhotovitel	1	2	TDI	1	3	projektant	1
číslo	příjemce	paré											
1	zhotovitel	1											
2	TDI	1											
3	projektant	1											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Požadavek zhotovitele na změnu – počet stran A4</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Ocenění ke změně – počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Další přílohy – počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Požadavek zhotovitele na změnu – počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ocenění ke změně – počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Další přílohy – počet stran A4	<input type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Požadavek zhotovitele na změnu – počet stran A4	<input type="checkbox"/>											
<input checked="" type="checkbox"/>	Ocenění ke změně – počet stran A4	<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	Další přílohy – počet stran A4	<input type="checkbox"/>											


Iniciátor změny: Zhotovitel


Popis a zdůvodnění změny : Jedná se o záměnu materiálu pro sanaci podkladních vrstev komunikace. Namísto zlepšení nevhodné zeminy vápnem, které nebylo možné na stavbě provést z důvodů nevhodných vlastností stávajícího materiálu (zeminy). Zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva v téže tloušťce.

Stavba celkem v Kč : **24 184 615,61,-**


Cena dle smlouvy o dílo	Cena dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena celkem
24 184 615,61,-	24 184 615,61,-	-1 500,92,-	24 182 799,50,-

Ing. Martin Hovorka	datum	Podpis
Projektant (autorský dozor)	15.10.2015	
Ing. Martin Hovorka		

TDI	datum	podpis
DS engineering PLUS, a. s.	15.10.2015	
Ing. Ladislav Zigmund		

Objednatel	datum	podpis
Ing. Jamil Sebeda	15.10.2015	
Město Mariánské Lázně		

**MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor investic a dotací  
 Městská 15573, 653 01 Mariánské Lázně  
 IČ 00254061 / DIČ CZ00254061  
 e. 4.5

Zhotovitel	datum	podpis
COLAS CZ, a.s.	21.9.2015	
Ing. Josef Ředina		

**COLAS CZ, a.s.**  
 Ke Klíčovu 9  
 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ26177005 (6)  
 Tel.: 286003511, Fax: 28600351

Změny během výstavby – krycí list	výhotovení číslo
-----------------------------------	------------------

(Ceny uváděny včetně DPH)

# POŽADAVEK ZHOTOVITELE NA ZMĚNU Č. 1

stavba : Rekonstrukce ul. Palackého – 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně  
objekt : SO 101-2a3 - Komunikace a chodníky - II. a III. Etapa  
objednatel: Město Mariánské Lázně  
zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Cena objektu

	Nabídková cena	Cena současná	Rozdíl
stavební práce	19 987 285,63,-	19 987 285,63,-	0,00,-
DPH 21 %	4 197 329,98,-	4 197 329,98,-	0,00,-
celkem	24 184 615,61,-	24 184 615,61,-	0,00,-

## Změna, požadavek

	Změna
stavební práce	-1 500,92,-
DPH 21 %	-315,19,-
celkem	-1 816,11,-

## Aktualizovaná cena po změně

	Nabídková cena	Cena po této změně	Rozdíl
stavební práce	19 987 285,63,-	19 985 784,71,-	-1 500,92,-
DPH 21 %	4 197 329,98,-	4 197 014,79,-	-315,19,-
celkem	24 184 615,61,-	24 182 799,50,-	-1 816,11,-

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím, datum, podpis)

### Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Ing. Josef Ředina .....

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (61)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

### TDI

DS engineering PLUS, a. s.

Ing. Ladislav Zigmund .....

### Projektant (autorský dozor)

Ing. Martin Hovorka.....

### Objednatel

Město Mariánské Lázně

Ing. Jarmil Svoboda .....

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor investic a dotací

Ruská/155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČ 00254061, DIČ CZ00254061

č. 4.5

# OCENĚNÍ KE ZMĚNĚ Č. 1

Stavba: Celoplošná oprava ulice Palackého, Mariánské Lázně  
 Objekt: 02 a 03 - II. a III. Etapa  
 Soupis: SO 101-2a3 - Komunikace a chodníky - II. a III. Etapa

Datum: 07.09.2015  
 Zamavatel: Město Mariánské Lázně  
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.  
 Zpracoval: Jan Beneš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 500,92</b>
<b>D Méněpráce</b>							<b>-1 239 435,20</b>

2	K	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm odečteno z CAD: 920-994	m2	1 914,000	-24,30	-46 510,20
3	K	119001203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm odečteno z CAD: 3570-4229,4-245	m2	8 044,400	-32,40	-260 638,56
4	M	585346200	Hydrát vápenný Cl. 90 velmi jemný VL odečteno z CAD: 1914,00*0,30*0,0531 8044,40*0,40*0,0708	t	258,307	-2 620,00	-676 764,34
129	K	997221846	Poplatek za recyklaci z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	2 220,221	-100,00	-222 022,10
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	-18 500,00	-18 500,00
11	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	-15 000,00	-15 000,00

## D 5 Vícepráce 1 237 934,28

5	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 sanace kamenivem - náhrada za úpravu zemin vápnem 8044,40*0,30	m3	2 413,320	46,20	111 495,38
6	K	122201109	Příplatek za tepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 50% odkopu	m3	1 204,660	6,40	7 722,62
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 413,320	176,40	425 709,65
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m cca 1 km - 0,87 km	m3	2 119,000	15,10	31 996,90
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládě sanace kamenivem - náhrada za úpravu zemin vápnem 8044,40*0,30	m3	2 413,320	8,90	21 478,55
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) 2413,32*1,5	t	3 619,980	100,00	361 998,00
51	K	564871111	Sananční vrstva z kameniva tl. 0,3 m sanace kamenivem - náhrada za úpravu zemin vápnem 8044,40 m2 v tl. 30 cm 8044,44*0,30 položka obsahuje nákup dopravy na stavbu rozhrnutí a zhuštění vrstvy celkový rozpočet pak obsahuje pol.č. 52 kde je realizován odečet kameniva ( 70% stávajících podkladních vrstev ) získaného ze stávající konstrukce vozovky a použitého do vrstvy sanace 1465,514 t x 145kč/t = - 212 499,59 Kč 70%	m3	2 413,332	115,00	277 533,18

**COLAS CZ, a.s.**  
 Křižkova 9  
 190 00 Praha 9  
 IČ: CZ26177005 (61)  
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500

## ČASOVÝ HARMONOGRAM - COLAS CZ, a. s.

Stavba: Rekonstrukce ul. Palackého - 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně

Objednatel : Město Mariánské Lázně

Rekonstrukce ul. Palackého - 2. etapa, Fáze 1, 2. st. 0,120- 0,310km

2015

Termín realizace vozovky : 11.08.2015 - 22.9.2015	měsíc		srpen				září				říjen				listopad					
	tyden		32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Zemní práce																				
Odvodnění a UV																				
Komunikace - podkladní vrstvy																				
Chodníky, vjezdy - zámková dlažba																				
Komunikace - asfaltové povrchy																				
Dokončovací práce mimo vozovku																				
Ostatní konstrukce a práce mimo vozovku																				

fáze 1  
fáze 2

Rekonstrukce ul. Palackého - 2,3 etapa, 3,4,5,6 fáze st.0,310- 0,560 km

2015

Termín realizace vozovky : 23.9.2015 - 1.11.2015	měsíc		srpen				září				říjen				listopad					
	tyden		32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Zemní práce																				
Odvodnění a UV																				
Komunikace - podkladní vrstvy																				
Chodníky, vjezdy - zámková dlažba																				
Komunikace - asfaltové povrchy																				
Dokončovací práce																				
Ostatní konstrukce a práce																				

fáze 3  
fáze 4

Rekonstrukce ul. Palackého - 3. etapa, fáze 7,8. st.0,560 - 0,820 km

2015

Termín realizace vozovky: 2.11.2015 -21.11.2015	měsíc		srpen				září				říjen				listopad					
	tyden		32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Zemní práce																				
Odvodnění a UV																				
Komunikace - podkladní vrstvy																				
Chodníky, vjezdy - zámková dlažba																				
Komunikace - asfaltové povrchy																				
Dokončovací práce mimo vozovku																				
Ostatní konstrukce a práce mimo vozovku																				

fáze 7  
fáze 8

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (61)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500