

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
ID datové schránky: m49t8gw  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxx projektový manažer  
Tel: xxx  
Email: [xxx](#)

(dále též jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
Zastoupen: xxx  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
ID datové schránky: 4qfgxx3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Zástupce ve věcech technických: xxx  
Tel: xxx  
Email: xxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.01.2024, č. smlouvy Objednatele: 109/2024-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 06-O-1862-14714/23 (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Bečva, PPO Troubky – DÚSP a DPS**“ (dále jen „Dílo“).

### **II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo**

1. V průběhu realizace Díla došlo k následujícím okolnostem, které vedou k nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla:

Dne 25.4.2024 Zhotovitel sdělil Objednateli, že zemědělci vlastníci pozemky, na kterých má být proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, nesouhlasí s provedením průzkumů na některých zemědělských pozemcích před provedením sklizně (tj. do 31.8.2024). Zhotovitel tedy v období od 25.4.2024 do 20.7.2024 (původní termín pro dokončení průzkumů) nemohl provádět průzkumné práce. Jednalo se o 86 dnů. Termín pro dokončení a předání inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu je tedy nutno prodloužit o 86 dnů, počítáno od 1.9.2024, tj. ode dne kdy bude možno pokračovat v provádění průzkumů.

Souběžně s prací na realizaci Díla „Bečva, PPO Troubky – DÚSP a DPS“ probíhá v rámci projekčních prací na přípravě VD Skalička zpracovávání modelu proudění vody v řece Bečvě, založené na nejmodernějších softwarových prostředcích a nej přesnějších dostupných podkladech, včetně aktuálního geodetického zaměření.

Z důvodu co nej přesnějšího a zároveň neekonomičtějšího návrhu výšek protipovodňových zdí a hrází, hloubky těsnících stěn pod protipovodňovými prvky PPO, parametrů, počtu a umístění protivztlakových studní, kapacity odvodňovacích kanálů, objemů jímacích nádrží a kapacity čerpacího systému srážkové a prosáklé vody v průběhu povodní dojde k návrhu těchto prvků protipovodňové ochrany obce na základě souběžně zpracováváných výsledků modelu proudění vody v řece Bečvě, prováděného v rámci přípravy VD Skalička.

Výstupy z modelu proudění vody v řece Bečvě, které budou předány zhotoviteli pro návrh výšek protipovodňových opatření a jako podklad pro zhotovení modelu proudění podzemní vody budou sestávat z výsledků stacionárního proudění a nestacionárního proudění bez a s transformací VD Skalička pro průtoky  $Q_{100}$   $Q_{povodeň1997}$ .

V budoucnu Objednatel dodané podklady povedou k optimalizaci technického řešení a pravděpodobně i ke snížení realizačních nákladů stavby.

Z výše zmíněných důvodů dojde k posunu termínů zhotovitele pro zahájení jednotlivých částí Díla o dobu od 20.7.2024 do předání výše zmíněných podkladů.

Objednatel předá výše zmíněné podklady pravděpodobně nejpozději do 30.4.2025.

U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se totiž o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### III. Změny Smlouvy o dílo

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku, se smluvní strany dohodly na následující změně:

a) Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

|                                                                                |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| termín zahájení provádění Díla                                                 | do 5 dnů ode dne zaslání písemné výzvy k zahájení provádění prací ze strany Objednatele       |
| termín dokončení a předání geodetického zaměření                               | do 120 dnů ode dne termínu zahájení provádění prací                                           |
| termín dokončení a předání inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu | do <b>26.11.2024</b>                                                                          |
| termín dokončení a předání pasportizace domů a studní                          | <b>do 600 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele</b> |
| termín dokončení a předání modelu proudění podzemní vody                       | <b>do 90 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele</b>  |
| termín dokončení a předání DÚSP a plánu BOZP                                   | <b>do 300 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele</b> |
| termín dokončení a předání vizualizace                                         | <b>do 450 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| termín dokončení a předání dokumentace EIA                                                                                                          | do 450 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele |
| termín dokončení a předání biologického průzkumu/hodnocení                                                                                          | do 450 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele |
| termín dokončení a předání inventarizace dřevin                                                                                                     | do 450 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele |
| termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady) | do 450 dnů ode dne termínu předání výsledků modelu proudění vody ze strany Objednatele |
| termín zahájení provádění DPS                                                                                                                       | do 5 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení                                |
| termín dokončení a předání DPS                                                                                                                      | do 150 dnů ode dne termínu zahájení provádění DPS                                      |

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.

V Brně dne: 24. 7. 2024

V Brně dne: 8. 7.2024

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
**xxx**  
**xxx**