



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/02685/OM/23
Číslo jednací: 02806/OM/24
popfk-040/84/23
115V343003703

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 02685/OM/23

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Olomoucko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Podbabská 2582, 16000 Praha 6

Telefon: xxx

Zastoupený: xxx

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Zastoupený: xxx

Bankovní spojení: xxx

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 1930

Email: xxx

Telefon: xxx

DS: xxx

Odpovědná osoba za zhotovitele: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu (i.) personální změny na straně objednatele - na služební místo xxx xxx nastoupil xxx, (ii.) a z důvodu nepředpokládaných průtahů v zahájení projednávání předmětu díla se správcem povodí - Povodím Moravy s.p., kdy došlo ke zdržení v zajištění podkladů deklarujících diskusi se zainteresovanými stranami předmětu díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.2 Pro kvalitní zpracování studie bylo nutné zahájit jednání se správcem povodí co nejdříve po zahájení zpracování díla. Ze strany Povodí Moravy s.p. došlo k odmítavému postoji v jednáních. Změna tohoto postoje nastala až 16. 5. 2024, kdy byla spolupráce zahájena. Vzhledem k tomuto zhotovitelem nezaviněnému zpoždění se zhotoviteli významně zkrátila doba pro zajištění podkladů deklarujících diskusi se zainteresovanými stranami pro zpracování studie. Termín odevzdání díla se posouvá o dobu nutnou k zajištění podkladů deklarujících diskusi se zainteresovanými stranami o 2 měsíce, tj. do: 30. 11. 2024.

III.

- 3.1 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla, uvedené v čl. I Smlouvy o dílo. Čl. 1.2 se mění následovně: V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx
- 3.2 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu stanoveném v čl. IV. Smlouvy o dílo. Čl. 4.1 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 30. 9. 2024. Čl. 4.3 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 11. 2024.

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.
- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Podepsáno elektronicky

Objednatel

Zhotovitel

xxx

xxx

xxx

xxx