
DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 131/2023/SD (č. smlouvy zhotovitele 2508/2023) ze dne 4.9.2023 (dále jen
« smlouva »)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (OZ) mezi:

Objednatel: *Městská část Praha-Kolovraty*

Se sídlem: Praha-Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34

IČ: 00240346

zastoupena ve věcech smluvních: Jonášem Zejfartem M.A., starostou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: *SF Stavební s.r.o.*

Se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha

IČO: 04535791 DIČ: CZ04535791

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:

zastoupena ve věcech smluvních: Karolínou Dvořák Smažíkovou, jednatelkou
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

V průběhu stavby nastala pozdní dodávka ocelových statických konstrukcí (tzv. jechlů 140x140x16), díky čemuž muselo dojít z technologického důvodu k posunu betonáží stropů a podest u výtahové šachty a dalších betonářských prvků, které musí být z bezpečnostních důvodů zajištěny těmito vzpěrami po dobu min. 30 dní. V důsledku uvedeného není zhotovitel objektivně schopen dodržet původní termín provedení a předání díla a smluvní strany se dohodly na jeho prodloužení tak, jak je uvedeno v tomto dodatku. Čestné prohlášení zhotovitele o této pozdní dodávce ocelových statických konstrukcí a čestné prohlášení jejich dodavatele tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku.

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto :

1.1.1. Čl. 5.2 se mění a nově zní takto :

« 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 22.8.2024. »

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 4 nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 4 byl podepsán platnými podpisy obou smluvních stran a takto podepsaný dodatek má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 4 a prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 2.5. Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě bylo schváleno Radou městské části Praha-Kolovraty usnesením č. R 133/2024 ze dne 16.7. 2024.

Příloha :

1. čestné prohlášení zhotovitele
2. čestné prohlášení dodavatele ocelových sloupů

V Praze dne

V dne

.....

objednatel

.....

zhotovitel