

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Časový a finanční harmonogram stavby: OLÚ PASEKA - Modernizace pavilonu "A"

Objekt, název úkolu	Náklady v Kč bez DPH	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12	měsíc 13	měsíc 14	měsíc 15	měsíc 16	měsíc 17	měsíc 18	měsíc 19	měsíc 20	měsíc 21	měsíc 22	měsíc 23	měsíc 24
OLÚ PASEKA - Modernizace lůžkového fondu pavilonu "A"	161 127 102,83 Kč	1 027 835 Kč	1 047 486 Kč	1 333 855 Kč	1 328 928 Kč	1 702 735 Kč	1 614 850 Kč	2 608 184 Kč	4 503 184 Kč	4 551 468 Kč	4 803 184 Kč	4 703 184 Kč	4 741 572 Kč	9 520 109 Kč	9 680 839 Kč	8 800 529 Kč	9 057 574 Kč	9 695 175 Kč	12 669 837 Kč	12 340 366 Kč	11 355 569 Kč	12 809 470 Kč	14 768 974 Kč	11 497 666 Kč	4 964 530 Kč
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	156 541 999,59 Kč	886 669 Kč	858 067 Kč	1 105 074 Kč	1 134 144 Kč	1 561 568 Kč	1 473 684 Kč	2 471 572 Kč	4 362 017 Kč	4 414 856 Kč	4 662 017 Kč	4 562 017 Kč	4 614 067 Kč	9 378 943 Kč	9 544 227 Kč	8 659 363 Kč	8 920 962 Kč	9 554 009 Kč	12 528 671 Kč	11 804 274 Kč	10 721 371 Kč	12 599 765 Kč	14 557 073 Kč	11 330 564 Kč	4 837 025 Kč
Demolicew pavilonu A	2 574 200,82 Kč	886 669 Kč	858 067 Kč	829 465 Kč																					
Zemní práce, zakládání, piloty a pažení	4 536 574,57 Kč			275 610 Kč	1 134 144 Kč	1 171 948 Kč	1 071 948 Kč	882 925 Kč																	
Svislé a vodorovné konstrukce	30 903 988,89 Kč						1 588 647 Kč	4 362 017 Kč	4 414 856 Kč	4 662 017 Kč	4 562 017 Kč	4 370 532 Kč	4 412 017 Kč	2 531 884 Kč											
Úpravy povrchů, podlahy	14 799 595,15 Kč												1 658 583 Kč	2 559 919 Kč	2 958 583 Kč	2 762 591 Kč	2 177 287 Kč	1 478 898 Kč	1 203 733 Kč						
Střecha a krov, klempířské práce	5 844 854,95 Kč												243 536 Kč	1 609 921 Kč	1 461 214 Kč	1 409 921 Kč	1 120 264 Kč								
Konstrukce suché výstavby	4 551 658,42 Kč																531 027 Kč	1 120 000 Kč	1 231 690 Kč	1 668 941 Kč					
Výtahy	2 785 000,01 Kč																	325 917 Kč	603 707 Kč	834 210 Kč	1 021 167 Kč				
Výplně otvorů - AL výplně a plastové výplně, zámečnické práce	16 424 191,98 Kč												1 698 422 Kč	1 492 303 Kč					1 173 157 Kč	2 212 100 Kč	2 548 570 Kč	3 910 522 Kč	3 389 119 Kč		
Konstrukce truhlářské - dveře	4 719 117,61 Kč																			101 124 Kč	944 947 Kč	1 011 239 Kč	1 044 947 Kč	1 144 947 Kč	471 912 Kč
Podlahy z dlaždic a povlakové	7 372 649,70 Kč																		956 756 Kč	1 132 405 Kč	912 268 Kč	1 444 673 Kč	1 688 393 Kč	1 238 155 Kč	
Dokončovací práce - obklady, nátěry a malby	4 788 224,96 Kč																	873 622 Kč	901 693 Kč		434 062 Kč	854 515 Kč	873 674 Kč	850 659 Kč	
Vybavení interiéru	3 004 165,49 Kč																						931 524 Kč	1 420 574 Kč	652 067 Kč
Blok B - stavební úpravy	1 308 119,56 Kč																	130 812 Kč	675 862 Kč	501 446 Kč					
Zařízení zdravotnickýy a úprava vody	13 164 513,20 Kč					389 620 Kč	401 735 Kč								658 974 Kč	948 412 Kč	893 135 Kč	1 038 032 Kč	1 338 570 Kč	1 194 870 Kč	1 137 494 Kč	1 294 870 Kč	1 538 175 Kč	1 337 890 Kč	992 734 Kč
Vzduchotechnika a chlazení	9 638 173,90 Kč														388 984 Kč	796 416 Kč	844 919 Kč	876 416 Kč	956 416 Kč	944 919 Kč	1 176 416 Kč	994 919 Kč	976 416 Kč	926 416 Kč	755 935 Kč
Rozvody medicidiálních plynů	4 296 077,74 Kč																214 804 Kč	365 892 Kč	665 892 Kč			214 804 Kč	1 168 794 Kč	1 665 892 Kč	
Ústřední vytápění	6 180 622,87 Kč														124 442 Kč	542 951 Kč	622 210 Kč	542 951 Kč	642 951 Kč	702 210 Kč	742 951 Kč	742 210 Kč	642 951 Kč	542 951 Kč	331 846 Kč
Měření a regulace	4 195 630,34 Kč															416 129 Kč	499 480 Kč	616 129 Kč	516 129 Kč	699 480 Kč	116 545 Kč	499 480 Kč	516 129 Kč	316 129 Kč	
Elektroinstalace	15 454 639,43 Kč														326 506 Kč	1 586 950 Kč	1 432 532 Kč	1 486 950 Kč	1 386 950 Kč	608 835 Kč	1 686 950 Kč	1 632 532 Kč	1 786 950 Kč	1 886 950 Kč	1 632 532 Kč
VENKOVNÍ ÚPRAVY	1 260 869,22 Kč		52 807 Kč	87 615 Kč	58 172 Kč																399 480 Kč	493 032 Kč	73 093 Kč	70 735 Kč	25 936 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 324 234,02 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	141 166 Kč	127 505 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	136 612 Kč	141 166 Kč	141 166 Kč	127 505 Kč