

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 1. září 2023

číslo smlouvy objednatele: RISML/00102/2023

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou“

(dále též „Smlouva“ a „Dodatek 2“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

ID DS: 8zzbfvq

dále jen jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO/DIČ: 60838744 / CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupena:

Korespondenční adresa: STRABAG a.s. Pozemní a inženýrské stavitelství,

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

ID DS: 8yuchp8

dále jen jako „Zhotovitel“

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 24/13/4/6, ze dne 08.07.2024, kterým došlo k nápravě administrativní chyby ve změnovém listě č. 1 (chybné zaokrouhlení celkové ceny) , se smluvní strany dohodly, v souladu se změnami díla dle části III. odst. 4. smlouvy na celkovém snížení ceny díla uvedené v části IV., čl. 6, odst. 6.1. **o 0,13 Kč bez DPH.**

Původní cena díla dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	325 359 259,64 Kč
DPH 21 %:	68 325 444,52 Kč
Cena včetně DPH:	393 684 704,16 Kč

Nová cena vyplývající z opravy ZL 1:

Cena bez DPH:	325 359 259,51 Kč
DPH 21 %:	68 325 444,49 Kč
Cena včetně DPH:	393 684 703,90 Kč

2. Tato změna je definovaná v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
3. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 24/13/4/6, ze dne 08.07.2024, kterým byly schváleny změny díla, se smluvní strany dohodly, v souladu se změnami díla dle části III. odst. 4. smlouvy na celkovém navýšení ceny díla uvedené v části IV., čl. 6, odst. 6.1. **o 3 076 873,83 Kč bez DPH, resp. 3 723 017,33 Kč s DPH** a zároveň na změně lhůty plnění stanovených v části V., čl. 9, odst. 9.3. smlouvy **o 21 kalendářních dní** a 9.4. smlouvy **o 21 kalendářních dní.**
4. Tímto dodatkem se mění část IV., čl. 6, odst. 6.1 Smlouvy následovně:

Původní cena díla dle čl. 1 tohoto Dodatku:

Cena bez DPH:	325 359 259,51 Kč
DPH 21 %:	68 325 444,49 Kč
Cena včetně DPH:	393 684 703,90 Kč

Nová cena vyplývající z méněprací a víceprací v ZL 5, 7, 9 a 11:

Cena bez DPH:	328 436 133,34 Kč
DPH 21 %:	68 971 588,00 Kč
Cena včetně DPH:	397 407 721,34 Kč

5. Tímto dodatkem se mění část V., čl. 9, odst. 9.3 a 9.4 Smlouvy následovně.

Původní lhůty plnění dle smlouvy:

9.3. Dílčí lhůta pro zprovoznění výtahů dle čl. 12.25 Smlouvy: ode dne zahájení realizace Díla, tj. **nejpozději do 31.07.2025.**

9.4. Lhůta pro dokončení Díla: ode dne zahájení realizace Díla, tj. **nejpozději do 10.11.2025.**

Nové lhůty plnění vyplývající z víceprací ve ZL č. 11:

9.3. Dílčí lhůta pro zprovoznění výtahů dle čl. 12.25 Smlouvy: ode dne zahájení realizace Díla, tj. **nejpozději do 21.08.2025.**

9.4. Lhůta pro dokončení Díla: ode dne zahájení realizace Díla, tj. **nejpozději do 01.12.2025.**

6. Vícepráce a méněpráce obsažené ve ZL č. 5, 7, 9 a 11 spočívají v navýšení množství bouraných železobetonových konstrukcí oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Další vícepráce vyvolala nutnost provedení tryskové injektáže. Důvodem je zvýšená hladina podzemní vody, která vyvěrala z vykopané jámy a podmývala základové patky nosných pilířů objektu.

Tyto vícepráce a méněpráce jsou považovány za změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, tj. změny definované v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona. Vícepráce a méněpráce jsou jednotlivě specifikovány a oceněny ve změnových listech č. 5, 7, 9 a 11, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku 2 Smlouvy.

7. Změna lhůty plnění definovaná v odst. 3 tohoto Dodatku 2 přímo souvisí s vícepracemi a méněpracemi obsaženými ve ZL č. 11, které mají přímý vliv na dokončení díla. Tato změna je definována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona. Upravený harmonogram stavby tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku 2.

8. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněná.

9. Dodatek 2 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

10. Dodatek 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek 2 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel. Zveřejnění tohoto Dodatku 2 v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto Dodatku 2. Dodatek 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12. Přílohy:

1. Změnové listy č. 1b, 5, 7, 9 a 11
2. Aktualizovaný harmonogram stavby

V Kralupech nad Vltavou, dne

V Praze, dne

Datum: 2024.07.29
07:26:29 +02'00'

Datum: 2024.07.26 13:16:01 +02'00'

Datum: 2024.07.26 13:12:02
+02'00'