



84/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 5/24/SOD, číslo zhotovitele: 01/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: _____

telefon: _____

fax: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, _____

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 5/24/SoD, č. zhotovitele 01/2024 ze dne 12.2.2024 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./ Článek II. Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje takto:

Z důvodu zjištění statika, že v místě stavby se nachází štěrkopísek až do úrovně 12-13 m pod zemí, dochází ke změně způsobu pažení ze zátažného do 4 m hloubky na štětovnice do 8 m hloubky.

Z důvodu zjištění, že se v místě stavby nachází vodovodní řad PVC DN 150, musí být proveden provizorní obtok a přeložka potrubí tohoto vodovodu mimo kanalizační šachty RŠ 1 a 2.

2./V článku III. Termíny a místo plnění se mění toto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli : do 30.9.2024

3./Článek IV. Cena díla se mění takto :

Cena díla v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo č. objednatele 5/24/SoD, č. zhotovitele 01/2024 ze dne 12.2.2024 je stanovena celkem bez DPH : 2,855.483,70 Kč

Cena za vícepráce – změnu a rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena celkem bez DPH : 1,585.384,23 Kč

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí :

Cena celkem bez DPH : 4,440.867,93 Kč

(slovy : čtyři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc osm set šedesát sedm 93/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 5/24/SoD, číslo zhotovitele 01/2024 ze dne 12.2.2024 zůstávají beze změny.



Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne: 26. 7. 2024

V Chroustovicích dne: 25. 7. 2024

VO

CE

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. František Masař

ředitel společnosti

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Michal Zeman

jednatel společnosti